

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 51/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1054/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/425378/7321/5-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ.1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1054: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 314257/6918/08-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 314257/6918 αίτηση της ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Εργασίες Συντήρησης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας»», σχετικά με τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης", 2022ΝΠ43100029 στη ΣΑΝΠ431 (υποέργο 43) και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.000.000,00€.

2. Με την υπ' αριθμ. 929/2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΖ5Α7ΛΒ-Β2Π) της ΟΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ κατακυρώθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη **«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»**, με προσφορά δαπάνης εργασιών **739.292,86 € πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση (8,36%)**.
3. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 05.03.2024, ποσού 916.723,15 € με Φ.Π.Α (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014368011)
4. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η **5-03-2025**.
5. Με την 883/10-10-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. (63Ι07ΛΒ-14Σ), εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, του υποέργου, «Εργασίες Συντήρησης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας» ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των 916.723,15€ στο ποσό των 1.300.000€ το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.
6. Με την υπ' αριθμ. 233/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις **5-10-2025** (ΑΔΑ : 9Η1Ξ 7ΛΒ-3ΟΒ).

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος και τη βελτίωση στοιχείων ασφαλείας σε επιλεγμένα τμήματα του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του ορεινού όγκου του Νομού Καβάλας. Η φθορά της επιφάνειας των οδοστρωμάτων είναι συνεχής, λόγω της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τα λατομεία της περιοχής και κρίνεται απαραίτητη η συντήρησή τους. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες :

- Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
- Αποκατάσταση οδοστρώματος με εξυγίανση σε διάφορα βάθη.
- Χρήση ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης.
- Συγκολλητικές στρώσεις.
- Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
- Αντιολισθηρό τάπητα όπου απαιτείται.
- Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής.
- Διαγράμμιση στα ασφαλτοστρωμένα με την παρούσα τμήματα.
- Αποξηλώσεις στηθαίων και κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων, καθώς και τοποθέτηση νέων πινακίδων και ανακλαστήρων οδοστρώματος.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Οι λόγοι που επιβάλουν την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου είναι οι παρακάτω :
Η απόφαση με αριθμό **666/2025** της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ : 9ΙΞ27ΛΒ-ΖΑΙ) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 425.436,87 € με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 41,69%), κρίθηκε με την υπ' αριθμ. **23/2025 πράξη του Επιτρόπου Καβάλας** ότι «Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης τροποποιητικής / συμπληρωματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του οικονομικού φορέα «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.».

Η Περιφέρεια ΑΜΘ στις 10.10.2025 προχώρησε στην προσφυγή ανάκλησης προς την Γραμματεία του 7ου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αρ 23/2025 Πράξεως του κ. Αν. Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Π.Ε. Καβάλας για το ανωτέρω έργο. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απορριπτική της προσφυγής) κοινοποιήθηκε στην ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας στις 8-12-2025.

Η ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας θα προχωρήσει στην τροποποίηση του 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου με αύξηση οικονομικού αντικειμένου στο 15 % της αρχικής σύμβασης με την ανάλογη τροποποίηση των εργασιών που θα κατασκευαστούν από τον ανάδοχο σε σχέση με τον αρχικό 1^ο ΑΠΕ. Η α) ακύρωση της 666/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η β) αναγκαιότητα σύνταξης νέου 1^{ου} ΑΠΕ, καθώς και γ) όλη η καθυστέρηση που δημιουργήθηκε από την εκδίκαση της προσφυγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας

Για όλους τους ανωτέρω α), β) και γ) λόγους που αναφέρονται παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας έως τις **05.02.2026 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Εργασίες Συντήρησης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας», εγκρίνει τη χορήγηση παράταση προθεσμίας έως τις 05.02.2026 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1054/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**