

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 53/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1144/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1: «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.», της πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30-12-2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/449398/7787/23/12/2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1144: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 431841/4570/17-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 15/12/2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
6. Τον Ν. 4782/2021 (Α' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία", ο οποίος τροποποίησε τον Ν.4411/2016.
7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει
8. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
9. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 2277/ 28.05.2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ:Ω0ΒΓ7ΛΒ-4ΟΛ) για την ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.» με κωδ. ΟΠΣ 5087293 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
11. Την υπ' αριθμ. 457/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:Ψ5817ΛΒ-ΛΚΑ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται:
 - το σχέδιο της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (άνω των ορίων) του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
 - το σχέδιο της περίληψης της διακήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο
 - το σχέδιο προκήρυξης που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 - η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου
12. Την υπ' αριθμ. 206735/2166/02.08.2021 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03.08.2021 και φέρει τον αριθμό 21PROC009020893.
13. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 182006 που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ΡW
14. Το από 12.11.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού
15. Την υπ' αριθμ. 759/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΩΘΔ87ΝΒ-5Ι6) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται:
 - το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού
 - η αποδοχή των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. - ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.» και ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τους,
 - η ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. - ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.»,
16. Την από 20.12.2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 2335/21.12.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
17. Την υπ' αρ. 205/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η ανωτέρω προσφυγή
18. Την απόφαση 106/2022 της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ που αφορά στην συμμόρφωση της ΠΑΜΘ με την απόφαση 205/2022 της ΑΕΠΠ και την ανάθεση της σύμβασης στον νέο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 4.749.581,94 € (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 22,20 %,
19. Την με αρ. καταχ. ΑΚ32/21.02.2022 Πράξη της Προέδρου του Β' Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής με συνημμένη την αίτηση ακυρώσεως και αναστολής της ένωσης οικονομικών φορέων «ΜΕΚΟΝ Α.Ε.- ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.» κατά της απόφασης 205/2022 της ΑΕΠΠ
20. Την με αρ. Α90/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης της ένωσης οικονομικών φορέων «ΜΕΚΟΝ Α.Ε.- ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.» κατά της απόφασης 205/2022 της ΑΕΠΠ (βλ. παρ. 21 της παρούσας) και η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 16.09.2022
21. Τη με αρ. 754/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΓΘ87ΛΒ-ΑΧΛ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012027188) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 4.749.581,94 € (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 22,20 %
22. Τη με αρ. πρωτ. 51551/651/17.02.2023 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV012155203) μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ως ανάδοχο
23. Τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου 1, συνολικής δαπάνης 7.311.216,99€ που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 51/2024 Απόφαση της Π.Ε. ΠΑΜΘ
24. Την με αρ. πρωτ. 1336/6.3.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027»
25. Την με αρ. πρωτ. 68266/864/15.03.2024 έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του υποέργου του θέματος

26. Την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. και είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι περαίωση μέχρι 16.02.2026
27. Την με αρ. πρωτ. Β510/24.11.2025 (αρ. πρωτ. εισερχ. στη ΔΤΕ 411294/4353/26.11.2025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για 12 μήνες, ήτοι μέχρι τις 16.02.2027
28. Την με αρ. πρωτ. 6076/10.12.2025 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» για την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 μέχρι 16.02.2027
29. Την από 15.12.2025 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου ΤΔΠ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την χορήγηση με αναθεώρηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου του θέματος κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι τις 16.02.2027

Και επειδή:

Η Προϊσταμένη Αρχή ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης συμφωνεί με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το υποέργο 1 «**Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.**», της πράξης «**Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.**» με κωδ. ΟΠΣ 6005160, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «**Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027**», συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2024ΕΠ03170021, με ανάδοχο την εταιρεία **ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ:**

την έγκριση :

της χορήγησης με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι παράταση μέχρι τις 16.02.2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το υποέργο: 1 «**Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.**», της πράξης «**Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.**» με κωδ. ΟΠΣ 6005160, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «**Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027**», συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2024ΕΠ03170021, με ανάδοχο την εταιρεία **ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ**, εγκρίνει την χορήγηση με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι παράταση μέχρι τις 16.02.2027.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1144/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**