

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 36/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «Αποκατάσταση φθορών εθνικού οδικού δικτύου Νο 53 τμήμα ΑΙΣΥΜΗΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ» έως 28/12/2026.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22-01-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/14948/343/16/1/2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος και 2) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 36: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.11922/226/15-01-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την από 29 Αυγούστου 2024 (αριθμ. πρωτ. 247942/5600/29-08-2024, ΑΔΑ: 6Γ997ΛΒ-ΔΚΡ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015345274) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 1.436.004,03€ (με ΦΠΑ). Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίσθηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 29/08/2025.
8. Την απόφαση υπ' αριθ. πρωτ. 292141/6599/24-9-2024 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 29/08/2025.
9. Την από 06/11/2025 (αριθμ. πρωτ. 384206/8399, ΑΔΑ: 62ΛΖ7ΛΒ-Γ14) υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 243.718,28€ (με ΦΠΑ).

10. Την απόφαση υπ' αριθ. 657/2025 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση 1ης παράτασης εξάντλησης οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 28/02/2026.

11. Την υπ' αριθ. 1105/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 2.570.111,21 €, ο οποίος είναι σε αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε. λόγω αύξησης του αντικειμένου, κατά 562.006,28 € με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ.

12. Την από 12/01/2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

13. Την από 14/01/2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία εισηγείται την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 28/12/2026, με αναθεώρηση διότι:

- Μετά την με υπ' αριθ. 657/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ έχει χορηγηθεί 1^η παράταση εξάντλησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 28/02/2026. Έχει εκτελεσθεί περίπου το 75% του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών και το 100% του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών ασφαλίστευσης. Εκκρεμεί κατά κύριο λόγο η τοποθέτηση των μεταλλικών πλεγμάτων ανάσχεσης βραχοκαταπτώσεων σε πρηνή της οδού.

- Διανύουμε χειμερινή περίοδο με τις ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου λόγω μεγάλου υψομέτρου που καθιστούν αδύνατη την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών

- Βρισκόμαστε εν αναμονή της υπογραφής 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνει κυρίως ασφαλικές εργασίες που για την κατασκευή τους προϋποθέτουν καλές καιρικές συνθήκες

14. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α' 36), Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.

15. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης, ζητείται η χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 28/12/2026, με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου έως 28/12/2026, με αναθεώρηση

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου του έργου «Αποκατάσταση φθορών εθνικού οδικού δικτύου Νο 53 τμήμα ΑΙΣΥΜΗΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ» έως 28/12/2026, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 36/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**