

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 137/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, Τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-2-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/48430/982/13-02-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος και 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 137: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 41658/564/13-02-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 10-02-2026 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. τα παρακάτω :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).

6. Την από **28-9-2023** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **28-5-2025**.
7. Την αρ. 478/πρ.25/12-6-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 28-11-2025.
8. Την αρ.πρωτ. 60/27-11-2025 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται αφ' ενός τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι έως την **28-1-2027**, επικαλούμενος τόσο την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, όσο και στη διαδικασία της έκδοσης νέας άδειας αμμοληψίας από την κοίτη του ποταμού Κομπάτου, γεγονός που δεν επιτρέπει την έναρξη των εργασιών, αφ' ετέρου τη συνέχιση διεκδίκησης του πριμ 5% του Άρθρου 16 της Διακήρυξης που δικαιούται, εφ' όσον ολοκληρώσει τις εργασίες σε χρόνο μικρότερο κατά 10% του προβλεπόμενου στη σύμβαση, χρόνος που αντιστοιχεί στο διάστημα των **δύο (2) μηνών**.
9. Το γεγονός ότι ενώ η διαδικασία της απαλλοτρίωσης έχει εν μέρει ολοκληρωθεί με την έκδοση του αρ. 9362/23-9-2025 Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης με το οποίο καταβλήθηκε από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ποσό που αντιστοιχεί στο 70% της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και επικειμένων σ' αυτά, επιτρέποντας έτσι στον Ανάδοχο να προβεί στην πραγματοποίηση των εργασιών επί των απαλλοτριωμένων εκτάσεων, εν τούτοις δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της νέας άδειας αμμοληψίας από τον ποταμό Κομπάτο, που θα επιτρέψει στον Ανάδοχο τη λήψη των απαραίτητων για την κατασκευή του έργου αδρανών υλικών. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας **δέχεται ότι ο Ανάδοχος είναι ανυπαίτιος** για την καθυστέρηση περαίωσης του έργου, και συμφωνεί για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης των δεκατεσσάρων (14) μηνών με αναθεώρηση, ήτοι έως την **28-1-2027**. Παράλληλα, η Υπηρεσία μας **συναινεί** για τη συνέχιση του δικαιώματος της πρόσθετης καταβολής του πριμ στον Ανάδοχο σε ποσοστό 5 % επί της αρχικής συμβατικής αξίας, εφ' όσον ο χρόνος παράδοσης του έργου θα είναι μικρότερος κατά 10 % του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
10. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ
11. Τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ, όπως αυτή διατυπώνεται στο αρ.πρωτ. 426/9-2-2026 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανακατασκευή επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)»** έως την **28-1-2027**, με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)» έως την 28-1-2027, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 137/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**