

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 227/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ροδόπης», συνολικού ποσού συμβάσεως 139.586,81 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-3-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/82760/1615/13-3-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Παυλακάκη Βασιλική.

ΑΠΟΦΑΣΗ 227: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 78317/1097/11-03-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-03-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 147-Προθεσμίες.
2. Τα άρθρα 3, 113, 159 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών» και η ερμηνευτική εγκύκλιος 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β.
6. Την από 12-02-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016290787 2025-02-12) σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία περαίωσης είναι δέκα (10) μήνες και επομένως με λήξη την 11-12-2025.
7. Την με αριθμ. 1017/2025 (ΡΠΖ37ΛΒ-Β4Θ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΑΜΘ περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι την 11-3-2026

8. Την με αρ. 9/2026 (ΑΔΑ ΨΩ6Φ7ΛΒ-ΛΞΕ) Απόφαση της Π.Ε. ΑΜΘ περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης επουσιώδους τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης του έργου και την τροποποίηση – αύξηση του προϋπολογισμού του έργου του θέματος κατά 57.413,19 € (ποσό 32.413,19 € για αναθεωρήσεις και 25.000,00€ για την 1η επουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 14,79%)

1. Την με αρ. πρωτ. 14/09-03-2026 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 11-05-2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με συνεχείς βροχοπτώσεις που επικράτησαν κατά την χειμερινή περίοδο και δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση τους εντός της συμβατικής προθεσμίας.

2. Το άρθρο 147 παρ. 6., ήτοι: Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθεί έως και την 11-05-2026.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» **έως την 11-05-2026, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» έως την 11-05-2026, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 227/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**