

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 230/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ – Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-3-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/82760/1615/13-3-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Παυλακάκη Βασιλική.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.οικ.: 74906/1609/09-03-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
1. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,
2. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή (πρώην Οικονομική Επιτροπή) εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),
3. Η υπ. αριθμ. πρωτ.: 12389/29-10-2024 Απόφαση χορήγησης οριακής προθεσμίας περάτωσης του έργου του θέματος από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας.
4. Η υπ. Αριθμ. 315/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ πρακτικό 15/16-04-2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως και 03-10-2025.
5. Η υπ. Αριθμ. 907/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ πρακτικό 15/16-04-2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως και 03-03-2026.
6. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με Κωδικό έργου 2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52348/666/04-04-2019, ΑΔΑ: ΩΘΡΣ7ΛΒ-1ΧΠ απόφαση του

Περιφερειάρχη ΑΜΘ). **Νέος κωδικός ΣΑΝΠ231 2022ΝΠ23100003 Α/Α υποέργου 36 και MIS 5200838**

7. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α. 24%) : "645.161,29€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "800.000.00€"
8. Δημοπρασία : 06-12-2022
9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., : Πρακτικό, 1^ο αρ. απόφ. 37/02-02-2023
10. Ανάδοχος οικονομικός φορέας : «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
11. Κατακύρωση της σύμβασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, (ΑΔΑ: 6Τ4Μ7ΛΒ-349) & (ΑΔΑΜ: 23ΑΥΡΔ013007960 2023-07-04) : Πρακτικό 18^ο, αρ. απόφ. 356/15-05-2023 της
12. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «37,20%»,
13. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 10933/02–10–2023,
14. Ποσόν σύμβασης (με Φ.Π.Α. 24%) : "405.144,21€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "502.378,82€"
15. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 02–10–2024
16. Οριακή προθεσμία : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 03-04-2025
17. 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 03-10-2025
18. 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης : 5 μήνες δηλαδή μέχρι 03-03-2026

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου Βασιλειάδη Δημήτριο εν μέρη ευ σταθούν, διότι:

Α) Βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του έτους 2025 & Ιανουάριο του 2026.

Αναλυτικά:

- Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 29 εργάσιμες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων- χιονοπτώσεων. Επίσης λόγω των βροχοπτώσεων - χιονοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των μηχανημάτων και του προσωπικού τουλάχιστον για 2 ημέρες, μετά από τα ανωτέρω καιρικά φαινόμενα, γιατί υπήρχε νερό και λάσπη και θα έπρεπε να στεγνώσει το έδαφος, ώστε να μπορούν τα μηχανήματα έργου και το προσωπικό να έχουν πρόσβαση στο έργο για να υλοποιήσουν τις εργασίες με ασφάλεια. Συνολικά δηλαδή **29*2=58 ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών** έως και σήμερα.
- Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για **30 εργάσιμες ημέρες λόγω θερμοκρασιών κάτω από +5οC, καθώς** σύμφωνα με την απαίτηση της Αποφ. Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 (ΚΤΣ-2016) & ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 πρέπει να αποτρέπεται οποιαδήποτε δυσμενής επιρροή στο σκυρόδεμα λόγω έκθεσης του σε κρύο καιρό (θερμοκρασίες κάτω από +5οC.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν εκτελέστηκαν εργασίες συνολικά για **58+30 = 88 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή για 4 ημερολογιακούς μήνες.**

Σύμφωνα όμως με το με αριθμ. πρωτ. 40807/16-10-2024 έγγραφο του Πανελληνίου συνδέσμου τεχνικών εταιρειών και με πρόσφατες **ομόφωνες** γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών/Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ισχύουν τα εξής (παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016):

Α) Ο συνολικός χρόνος για την περαίωση μιας δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να επιμηκυνθεί - με αξιοποίηση της οριακής προθεσμίας και με αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής – και να φθάσει **έως 2,5 «ν»**, όπου «ν» ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου. Για τη χορήγηση αυτού του χρόνου **ΔΕΝ** απαιτείται γνωμοδότηση του ΤΣΚ / Τμ. Β.

Β) Πέραν αυτών μπορεί να χορηγηθεί και **περαιτέρω παράταση** ίση μέχρι τον αρχικό συμβατικό χρόνο, εφόσον υπάρχει επαρκώς τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, η οποία θα πρέπει να κριθεί θετικά από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Από τα ανωτέρω για το έργο του θέματος αναλυτικά προκύπτει ότι :

Όπου $n = 12$ μήνες = Συμβατική προθεσμία

$2,5 \cdot n = 2,5 \cdot 12$

= 30 μήνες

Συμβατική προθεσμία	: 12 μήνες
Οριακή προθεσμία	: 6 μήνες
1 ^η παράταση προθεσμίας περαίωσης	: 6 μήνες
2 ^η παράταση προθεσμίας περαίωσης	: 5 μήνες
<u>Σύνολο μηνών σύμβασης + παρατάσεων: 12+6+6+5 = 29 μήνες</u>	

Αιτούμενη 3^η παράταση προθεσμίας παράτασης : 4 μήνες
 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο υπολειπόμενος χρόνος ο οποίος μπορεί να δοθεί ως παράταση είναι **30-29= 1 μήνας**

Άρα συνολικά για όλους τους παραπάνω λόγους, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου κατά **ένα «1» μήνα**, δηλαδή μέχρι τις **03-04-2026**.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου: 1η πληρωμή μέχρι και σήμερα 251.891,39€.
 Υπόλοιπο εγκρίσεων : 250.487,43€.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Συντήρηση & αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ – Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας», εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά ένα «1» μήνα, δηλαδή μέχρι τις 03-04-2026.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου: 1η πληρωμή μέχρι και σήμερα 251.891,39€.
 Υπόλοιπο εγκρίσεων: 250.487,43€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 230/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
 ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**