

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 13/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 276/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης, συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων (ΣΑΟ) και βαφής ιστών ηλεκτροφωτισμού σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2-4-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/99073/1927/27-3-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη Κόντος Κωνσταντίνος και Κουρτίδης Κωνσταντίνος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 276:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 83697/1790/23-03-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις:**

- 1 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 2 Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
- 3 Το Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 και ισχύει σήμερα.
- 4 Το Π.Δ 144/10 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης »
- 5 Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005"Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»

- 6 Την υπ' αρ. 73/2024 (ΑΔΑ: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) εγκύκλιο Δ/σης Οργάνωσης και λειτουργίας τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου εσωτερικών περί λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
- 7 Τα Άρθρα 147 «Προθεσμίες» και 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή γίνονται γνωστά τα παρακάτω :

### **I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠΑ του ΠΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2021-2025", με Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάρθρου): **2024ΝΠ43100000** (ΣΑ 431) με κωδικό ΟΠΣ: **MIS 5223462** και η πίστωση: : **2.800.000,00 €** (με ΦΠΑ 24%).
2. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: **47175/1076** απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
3. Το Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
4. Ο Διαγωνισμός του έργου έγινε με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.
5. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς έγινε σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».
6. Με το **Πρακτικό I** της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση **606/18.07.2024** (Πρακτικό 28/2024) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: 6ΝΟΤ7ΛΒ-53Ξ) κατακυρώθηκε προσωρινά ο διαγωνισμός στον Οικονομικό Φορέα, "**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**".
7. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας της "επικοινωνίας" του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς.
8. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των προδικαστικών προσφυγών, και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2α της διακήρυξης του διαγωνισμού, των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των Οικονομικών Φορέων, από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), διαπιστώθηκε ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»** με ποσοστό 33,33%, εμφάνιζε απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (ήτοι,  $33,00\%+13,69\%+9,30\%+6,25\%+2,00\%+2,00\% = 66,24/6 = 11,04 + 10,00 = 21,04 < 33,00$ ) και άρα συνιστούσε ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, σύμφωνα με την παρ.5α του άρθρου 88 του ν.4412/2016. Από τον παραπάνω Οικονομικό Φορέα ζητήθηκε από μέρος της ΕΔ να εξηγήσει την τιμή και το κόστος που πρότεινε στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Ο Οικονομικός Φορέας ανταποκρίθηκε στη σχετική πρόσκληση και υπέβαλλε εξηγήσεις με το από **18.9.2024** έγγραφό του, όπου ανέλυσε την κοστολόγηση του έργου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην εκτίμηση των εξηγήσεων σύμφωνα με την παρ. 4.1 (η) της διακήρυξης του έργου και το άρθρο 88 (παρ. 3 περ. α) του ν.4412/2016, και προχώρησε στην σύνταξη του **Πρακτικού II** το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **991/2024** (ΑΔΑ: **6Φ8Π7ΛΒ-ΜΙΑ**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία κατακυρώθηκε προσωρινά η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα: "**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**", με μέση έκπτωση **33%** και προσφορά δαπάνης εργασιών **1.522.803,22€** (πλέον ΦΠΑ).
9. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας της "επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς.
10. Στις **22.11.2024** κατατέθηκε μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ **1720** προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με επωνυμία "**Α.ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ.ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε**".
11. Με την με αριθμό **2080/2024** πράξη της προέδρου του 4ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ η οποία έλαβε αρ. πρωτ: **383226/8855/25.11.2024** από την ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.
12. Μέσω της επικοινωνίας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι για την παραπάνω προσφυγή.

13. Με αρ. πρωτ: **385646/8894/26.11.2024** έγγραφο της Αναθέτουσας ζητήθηκε από την ΕΔ η διατύπωση των απόψεων από μέρος της ΕΔ επ' αυτής, οι οποίες κατατέθηκαν μέσω επικοινωνίας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ στις **03.12.2024**.
14. Με το με αρ. πρωτ: **383226/8855/28.11.2024** έγγραφο διατυπώθηκε η άποψη της Αναθέτουσας, περί χορήγησης αναστολής εκτέλεσης – προσωρινών μέτρων.
15. Με την υπ' αριθμό **70/2025** απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με την οποία η προδικαστική προσφυγή έγινε δεκτή και κατά συνέπεια έπρεπε να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (απόφαση **991/2024** της Περιφερειακής Επιτροπής), κατά το σκέλος αυτής με το οποίο έγινε δεκτή η προσφορά της προσωρινής Αναδόχου με την επωνυμία "**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**".
16. Με την υπ' αριθ. **62/2025** Απόφαση (Πρακτικό 4/2025) της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 61ΗΙ7ΛΒ-ΦΨΝ) εγκρίθηκε η ακύρωση της υπ' αριθμ. **991/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία είχε κατακυρωθεί η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ.»**, απορρίφθηκαν οι εξηγήσεις περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ.»** και έγινε τελικά προσωρινή κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία **«Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.»**, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,69% και προσφορά δαπάνης **1.952.945,18€** (πλέον ΦΠΑ). Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός από αυτόν που έχει αποκλειστεί οριστικά.
17. Στις **23.06.2025** υπογράφηκε η με αριθμό πρωτ: **211636/4384** Σύμβαση με ΑΔΑΜ: **25ΣΥΜΝ017068064**.
18. Με το από **29.01.2026** έγγραφο ο Οικονομικός Φορέας γνωστοποίησε στην ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας ότι από τις **23.01.2026** ο Οικονομικός Φορέας **Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.** μετατράπηκε σε **ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - ΚΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.**
19. Το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τις: **23.03.2026**.
20. Στις **16.03.2026**, ήτοι εμπρόθεσμα, με το με ΑΠ: **83697/1790/16/03/2026** έγγραφο, ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης έως τις **23.09.2026** με αναθεώρηση.

## **II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το έργο αφορά ασφαλικές εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης σε επιλεγμένα τμήματα του Εθνικού και του Επαρχιακού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Προβλέπεται από την μελέτη απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος ανάλογα με την φθορά του οδοστρώματος. Στα σημεία που θα γίνει απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος 4cm (Εθνικό οδικό δίκτυο) ή 5cm (Επαρχιακό οδικό δίκτυο), με δεδομένο ότι η υποκείμενη στρώση είναι σε καλή κατάσταση, γίνεται μόνο διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος Τύπου 1, συμπυκνωμένου πάχους 4cm ή διάστρωση στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm αντίστοιχα. Σε πολλά τμήματα, ιδιαίτερα επι του Εθνικού οδικού δικτύου, απαιτείται φρεζάρισμα έως 8 cm, λόγω μεγαλύτερου βάθους φθοράς.

Στα εν λόγω τμήματα μετά το φρεζάρισμα, γίνεται διάστρωση ισοπεδωτικής (εξομαλυντικής) ασφαλικής στρώσης μεταβλητού πάχους, προκειμένου αφενός να εξαλειφθούν οι επιφανειακές ανωμαλίες, αφετέρου να παραληφθούν οι υπάρχουσες καθιζήσεις του οδοστρώματος. Ακολουθεί διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας Τύπου 1, συμπυκνωμένου πάχους 4 cm. Η ισοπεδωτική (εξομαλυντική) στρώση μεταβλητού πάχους και η ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 περί "Ασφαλικές στρώσεις κλειστού τύπου", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/Β'/13.12.2019. Η αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος η οποία είναι τύπου Ι (πυκνής σύνθεσης), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 περί "Αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4607/Β'/13.12.2019. Για τις παραπάνω επιφανειακές στρώσεις (ασφαλική στρώση κυκλοφορίας και αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος) χρησιμοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 50/70. Σε όλα τα οδικά τμήματα που θα εκτελεσθούν ασφαλικές εργασίες συντήρησης, θα ακολουθήσει διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Συνοπτικά το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

1. Απόξεσης παλαιού οδοστρώματος σε βάθος 4 ή 8εκ.
2. Εφαρμογής ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους όπου απαιτηθεί.
3. Εφαρμογής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ. με χρήση κοινής ασφάλτου.
4. Εφαρμογής ασφαλικής αντισιοθηρής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 4εκ. με χρήση κοινής ασφάλτου.
5. Οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση οδοστρώματος).
6. Τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ)
7. Εργασίες βαφής ιστών ηλεκτροφωτισμού καθώς
8. Εργασίες διαγράμμισης σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι σε εξέλιξη και έχει ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος αυτού.

### **ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Με την υπ' αριθμ: 310615/6845/11.09.2025 αίτηση, κατατέθηκε στην ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας, η μελέτη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τμημάτων επί του Εθνικού Δικτύου. Στις 17.09.2025 η ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας αιτήθηκε με το με ΑΠ: 310615/6845 έγγραφο αυτής, την έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης από την ΔΙΠΕΧΩ. Η έγκριση των ανωτέρω έγινε με την υπ' αριθμ. 83482/03.10.2025 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ, ήτοι μετά από είκοσι δύο (22) ημέρες κατά την διάρκεια των οποίων δεν ήταν εφικτό να εκτελεστούν εργασίες. Σύμφωνα με τα ημερολόγια του έργου, από τις 29.12.2025 έως και τις 08.03.2026, δηλαδή για διάστημα εξήντα εννέα (69) ημερών, εκδηλώθηκαν βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (<10ο C), συνθήκες απαγορευτικές για την εκτέλεση ασφαλικών και εν γένει άλλων εργασιών. Παράλληλα έχει συνταχθεί και υποβληθεί για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, οποίος προβλέπει επιπλέον εργασίες σε σχέση με αυτές της αρχικής μελέτης, η έγκριση του οποίου αναμένεται. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα υλοποιηθούν χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης, θα υλοποιηθούν με την χρήση των απροβλέπτων και αφορούν απαιτήσεις αναγκαίες για αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι επιπλέον εργασίες αφορούν ασφαλτοστρώσεις και εκτιμάται ότι η τελική έγκριση του 1ου ΑΠΕ και η ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών θα έχουν ολοκληρωθεί εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών.

Από τα παραπάνω προκύπτουν συνολικά 181 ημέρες, για τις οποίες ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε εξάμηνη (6μηνη) παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών, «με αναθεώρηση» ήτοι έως τις **23.09.2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη το άρθρο 147 «Προθεσμίες» και το αρ 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες», του Ν.4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η Υπηρεσία

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ, την λήψη απόφασης, για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης, με αναθεώρηση, του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ»** κατά έξι (6) μήνες, ήτοι, έως τις: **23.09.2026**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης, συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων (ΣΑΟ) και βαφής ιστών ηλεκτροφωτισμού σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι, έως τις 23.09.2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 276/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**