

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 294/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου», προϋπολογισμού 1.200.00,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-4-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/ 115921/2232/8-4-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 294: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 87934/1922/01-04-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΑ του ΠΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021–2025, με κωδικό 5223584 και συνολική πίστωση 1.200.000,00 €.
2. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 127028/2814/22-04-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας.
3. Με την υπ' αριθ. 458/2024 απόφαση (21/2024 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΗ4Κ7ΛΒ-Λ5Δ).
4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 15-04-2025, με συμβατικό τίμημα 821.681,21 € (662.646,63 € + 159.035,19 € Φ.Π.Α. 24%) και ΑΔΑΜ: 25SYMV016692582.
5. Με την υπ' αριθ. 665/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΟΧΛ7ΛΒ- ΧΦΨ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 944.965,36 € με Φ.Π.Α.
6. Με την υπ' αριθ. 1092/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΛΒΘ7ΛΒ- ΞΧ6) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.065.462,07 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
7. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε αρχικά οριστεί η 31-12-2025.
8. Με την υπ' αριθ. 1055/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: 97ΓΩ7ΛΒ- Υ34) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 20-04-2026.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τη στοιχειώδη συντήρηση για την ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης

φθορών οδοστρώματος, σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, καθαρισμού χόρτων και φερτών υλικών, καθώς και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάγκη χορήγησης παράτασης προθεσμίας προκύπτει από τους ακόλουθους λόγους:

- Το αντικείμενο του έργου αφορά κυρίως επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας που προκύπτουν από έκτακτες συνθήκες, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και τροχαία ατυχήματα.
- Υφίσταται συνεχής ανάγκη αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.
- Υπάρχει πλήθος αιτημάτων από φορείς και πολίτες για άμεση επέμβαση στο οδικό δίκτυο, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να αντιμετωπιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
- Η συμβασιοποίηση νέου έργου αντίστοιχου αντικειμένου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της υφιστάμενης σύμβασης.
- Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, δύναται να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου όταν συντρέχουν λόγοι που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συνέχιση της σύμβασης κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας σε έκτακτες περιπτώσεις και η ασφαλής λειτουργία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Καβάλας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31-12-2026, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αιτούμενη παράταση είναι μικρότερη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου», προϋπολογισμού 1.200.00,00 ευρώ με Φ.Π.Α. έως την 31-12-2026, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αιτούμενη παράταση είναι μικρότερη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 294/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ