

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 339/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.Θ. και του οργανισμού με τίτλο: «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.» για το έργο: «Μελέτη νέας γέφυρας Ερυθροποτάμου στην θέση "Κοιμητήρια του δήμου Διδυμοτείχου"», άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου, έως και τις 18/08/2026.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23-4-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/122728/2345/17-4-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 339: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 117336/2414/14-04-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΣΧΕΤ.: Η από 03-04-2025 προγραμματική σύμβαση

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 830/2024 (ΑΔΑ: 9Υ187ΛΒ-ΨΞ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β' βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξις– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Organization For Local Development) Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.» για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» καθώς επίσης και **ο ορισμός εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μελών με τον αναπληρωτή τους στην επιτροπή παρακολούθησης.**

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

5. Το άρθρο 19 του Ν. 5056/2023 - Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το Πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο εισηγείται την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β' βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξης– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Organization For Local Development) Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.» για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» (ΑΔΑ: ΨΝ357ΛΒ-ΓΣ5) άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου έως και τις 18/08/2026.

Και επειδή:

Ο Οργανισμός μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης (σχετ. -1-) προχώρησε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη επτά συμβάσεων μίσθωση έργου που απαιτούνταν για την εκτέλεση της προγραμματικής.

Από την ανωτέρω διαδικασία υπογράφηκαν έως σήμερα οι πρώτες πέντε συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕ μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα στην σχετ -1- προγραμματική και σύμφωνα με την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος αυτής ήτοι:

Α) Η αριθμ. πρωτ. 432/17-07-2025 (ΑΔΑ: 9Ρ5Ω46ΝΛΩΣ-ΕΒ0) Σύμβαση μίσθωσης έργου του Χαρισούδη Απόστολου για τη Μελέτη Τοπογραφίας Μελέτη συγκοινωνιακών έργων.

Β) Η αριθμ. πρωτ. 433/17-07-2025 (ΑΔΑ:Ρ4Δ246ΝΛΩΣ-Β4Θ) Σύμβαση μίσθωσης έργου της Διπλήρη Ιωάννας για την Μελέτη συγκοινωνιακών έργων.

Γ) Η αριθμ. πρωτ. 434/17-07-2025 (ΑΔΑ:ΡΘΞΦ46ΝΛΩΣ-Ο93) Σύμβαση μίσθωσης έργου του Χαλάτη Αυγερινού για την Στατική μελέτη.

Δ) Η αριθμ. πρωτ. 527/26-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΘ446ΝΛΩΣ-ΧΘ7) Σύμβαση μίσθωσης έργου του Νάσκου Νικόλαου για την Γεωτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση.

Ε) Η αριθμ. πρωτ. 81/19-01-2026 (ΑΔΑ: 92Σ546ΝΛΩΣ-ΚΗΧ) Σύμβαση μίσθωσης έργου του Μέλλη Σωτήριου για την Μελέτη υδραυλικών έργων.

Παράλληλα ενημερώθηκε η Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την ορθή εκτέλεση της μελέτης.

Κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και ολοκλήρωσης αυτής έως την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων έργου προέκυψε καθυστέρηση κατά 2, 5 μήνες.

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της σχετ -1- προγραμματικής η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής είναι η **02-05-2026**.

Σήμερα ο οργανισμός έχει προβεί στα κάτωθι απαιτούμενα στάδια και φάσεις της μελέτης:

Α) Στην ολοκλήρωση της τοπογραφικής μελέτης

Β) Στην αναγνωριστική- προκαταρκτική μελέτη Οδοποιίας που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διερευνήσεις για την τεκμηρίωση της βέλτιστης λύσης τόσο για τη διατομή της οδού και τη θέση της νέας γέφυρας όσο και την βασική μορφή των ισόπεδων κόμβων και βρίσκεται σε φάση ελέγχου της οριστικής μελέτης.

Γ) Στην προκαταρκτική στατική μελέτη με ορισμό της θέσης της γέφυρας και τον ιδιαίτερων συνθηκών που πρέπει να ληφθούν στην οριστικής λύσης.

Δ) Στον προγραμματισμό εκτέλεσης της Γεωτεχνικής Μελέτης και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτής εντός Μαρτίου κάτι για το οποίο προβλέπεται καθυστέρηση λόγω των πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή της μελέτης κατά ελάχιστον ένα μήνα εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Με δεδομένα

α) Της καθυστέρησης που προέκυψε κατά την διαγωνιστικής διαδικασίας και ολοκλήρωσης αυτής έως την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων έργου.

β) Την εξέλιξη για το πραγματικό χρονικό διάστημα από Ιούλιο 2025 έως σήμερα κατά το οποίο ο οργανισμός προχώρησε και προχωράει στην εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτό περιεγράφηκε ανωτέρω

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β' βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξης– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Organization For Local Development) Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.» για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΝ357ΛΒ-ΓΣ5) άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου έως και τις 18/08/2026

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β' βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξης– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Organization For Local Development) Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.» για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΝ357ΛΒ-ΓΣ5) άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου έως και τις 18/08/2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 339/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**