

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 418/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος Μανθείας του δήμου Αλεξανδρούπολης μέχρι 24-11-2026».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15-5-2026** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/151953/2907/11-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Αικατερίνη** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1)**Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 418: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 148039/3006/07-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
8. Την από 09 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 197572/4304, ΑΔΑ:9ΖΟΩ-7ΛΒ_24ΣΥΜΒ015090985) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.858.768,26€ Ευρώ (με ΦΠΑ).

9. Την υπ αριθ 229384/5079/31-07-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης του 1^{ου} χρονοδιαγράμματος του έργου με ημερομηνία περαίωσής την 09/10/2025.

10. Την υπ' αριθμ. 846/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση της χορήγησης Οριακής προθεσμίας έως της 24-05-2026.

11. Την υπ' αριθμ πρωτ 138224/2828/29-4-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών έως της 24-11-2026.

11. Την από 07/05/2026 εισήγηση της της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για του λόγους που αναφέρονται στην αιτιολόγηση .

12. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι 24-11-2026.

Και επειδή :

- Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος υπογράφηκε την 09/07/2024 και η αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 09-10-2025 (15 μήνες).

- Στις 06/08/2025 υπογράφηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό 49,99% και εγκρίθηκε με την 354/2025 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής χωρίς να εγκριθεί αντίστοιχη επιπλέον παράταση του συμβατικού χρόνου κατά το 50% του αρχικού χρόνου.

- Στις 09/10/2025 με την Αριθ. Απόφαση 846/2025 εγκρίθηκε οριακή προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου έως 24/05/2026.

- Σύμφωνα με το ημερολόγιο έργου από τις 31-10-2025 έως τις 14-03-2026 ημέρα επανέναρξης εργασιών, δεν κατέστη, λόγω παρατεταμένων βροχοπτώσεων, η εκτέλεση εργασιών εντός της κοίτης του ρέματος ή η αποκατάσταση της στέψης των αναχωμάτων.

Στις 29/01/2026 προκλήθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα όπου προκλήθηκαν βλάβες στη στέψη αναχωμάτων του ρέματος Μάνθειας μετά το φυλάκιο Καραγώγου οι οποίες καταγράφηκαν και υπεβλήθησαν σχετικά με την αρ. πρωτ. 94799/1917/ 23-03-2026 εκτίμηση δαπάνης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του άρθρου 157 του Ν.4412/16

Σήμερα στο έργο, όσο αφορά τις εργασίες τις αρχικής σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί ενώ απομένει να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η Τροποποίηση Σύμβασης. Οι εργασίες αυτές αφορούν καθαρισμούς ρεμάτων και διάνοιξη διατομής αυτών, ενίσχυση κοίτης με συρματοκιβώτια και αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας εργασίες που απαιτούν χαμηλή στάθμη.

Και διότι:

α. Με την 354/2025 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής εγκρίθηκε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου χωρίς την αντίστοιχη επιπλέον παράταση του συμβατικού χρόνου ίση με το 50% του αρχικού χρόνου ως έπρεπε.

β. Για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο εντός του χρόνου της οριακής προθεσμίας δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω της φύσης αυτών (αύξηση στάθμης ρέματος- αδύνατη πρόσβαση στην κοίτη για έργα καθαρισμού εκβάθυνσης και προστασίας)

γ. Κατά την 29/01/2026 από ακραία καιρικά φαινόμενα προκλήθηκαν βλάβες που έχουν καταγραφεί και εκκρεμεί η έγκριση για την αποκατάστασή τους.

δ. Για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών απαιτείται υποχρεωτικά η πτώση της στάθμης του ρέματος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών εντός αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης, εκτέλεσης των εργασιών του έργου σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του ν.4412/2016 για 6 μήνες μέχρι 24/11/2026, προκειμένου ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες χωρίς οποιαδήποτε άλλη απαίτηση εκτός από την νόμιμη αναθεώρηση..

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης, εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος Μανθείας του δήμου Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του ν.4412/2016 για 6 μήνες μέχρι 24/11/2026, προκειμένου ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες χωρίς οποιαδήποτε άλλη απαίτηση εκτός από την νόμιμη αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 418/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**