

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 419/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών μηνών για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου έτους 2023» μέχρι 07-09-2026.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15-5-2026** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/151953/2907/11-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Αικατερίνη** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1)**Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 419: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: 148032/3005/07-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
8. Την από 08 Δεκεμβρίου 2023 (αριθμ. πρωτ. 380677/8727/08-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5Φ7ΛΒ-ΣΙΖ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013918207/2023-12-08)) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 970.000,00€ Ευρώ (με ΦΠΑ).
9. Την υπ αριθ 384487/8795/13-12-2023 Απόφαση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης του 1^{ου} χρονοδιαγράμματος του έργου με ημερομηνία περαίωσής την 07-06-2026.

10. Την από 06-05-2026 εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία προκειμένου να γίνει η κατασκευή της επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον δρόμο σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με την εθνική οδό Νο2 Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, η οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο του έργου με την υπ'αριθμ 102629/2146/04-05-2026 εντολή της υπηρεσίας, απαιτείται εκτός από την κατασκευή της υποδομής του οδικού φωτισμού και η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροιστών οδικού φωτισμού η παράδοση των οποίων, από την κατασκευάστρια εταιρεία, δεν είναι δυνατή να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερη των τριών μηνών.

11. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας μέρους της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος διάρκειας τριών μηνών, ήτοι μέχρι 07-09-2026 Και επειδή:

Προκειμένου να γίνει η κατασκευή της επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον δρόμο σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με την εθνική οδό Νο2 Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, η οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο του έργου με την υπ'αριθμ 102629/2146/04-05-2026 εντολή της υπηρεσίας, απαιτείται εκτός από την κατασκευή της υποδομής του οδικού φωτισμού και η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροιστών οδικού φωτισμού η παράδοση των οποίων, από την κατασκευάστρια εταιρεία, δεν είναι δυνατή να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερη των τριών μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας , μέρους της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος διάρκειας τριών μηνών, ήτοι μέχρι **07-09-2026**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας , μέρους της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου έτους 2023» διάρκειας τριών μηνών, ήτοι μέχρι 07-09-2026.

Παρών δήλωσε το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 419/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**