

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 424/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης Ποντικορέματος».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15-5-2026** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/151953/2907/11-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Αικατερίνη** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1)**Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 424: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 146219/2121/11-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-05-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. τα παρακάτω :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
6. Την από **15-5-2025** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **15-5-2026**.
7. Την από 6-5-2026 (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε. 2121/6-5-2026) αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την **15-12-2026**, επικαλούμενος αφ' ενός την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που πρόκειται να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και αφ' ετέρου το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου (εργασίες εντός κοίτης ποταμού) είναι αναγκαία η ελάχιστη ή και μηδενική παροχетеυτικότητα του ποταμού. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, προβλέπεται η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα μεταξύ των οικισμών Φιλλύρας και Αρριανών της επαρχιακής οδού «Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά» όπου θα κατασκευαστεί η νέα ιρλανδική διάβαση,

γεγονός που καθιστά την έγκριση και εφαρμογή της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων απολύτως απαραίτητη και αναγκαία.

8. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους ισχυρισμούς του Αναδόχου, καθώς πράγματι η διαδικασία έγκρισης της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ πράγματι οι καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς με συχνές και έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα έως και σήμερα η ροή των υδάτων του ποταμού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας **δέχεται ότι ο Ανάδοχος είναι ανυπαίτιος** για την καθυστέρηση περαίωσης του έργου, και συμφωνεί για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης των επτά (7) μηνών με αναθεώρηση, ήτοι έως την **15-12-2026**.

9. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων διέλευσης Ποντικορέματος» έως την 15-12-2026, με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων διέλευσης Ποντικορέματος» έως την 15-12-2026, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 424/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ

ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ