

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 19/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 429/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμός: 3.356.048,40 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-5-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/159122/3049/15-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ. Κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ισμαήλκο Φατήχ.**

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 429:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 163977/693/20-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως ισχύει και τα άρθρα 132 & 201 αυτού (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
7. Την με αριθμό με αριθ. πρωτ. 406644/1444/29-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΕΟ7ΛΒ-ΕΩ5 – ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014078551) υπογραφείσα Σύμβαση της Προμήθειας του θέματος.
8. Η υπ. αρ. 1157/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την έγκριση χορήγησης μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας έως 29.04.2026
9. Την από 07-04-2026 αίτηση του Αναδόχου, με την οποία αιτείται χορήγηση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης (**30.06.2025**) της προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την **30-06-2026**.
10. Την με αριθ. πρωτ **27608/19-5-2026 14<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με ΑΔΑ: Ψ16Ξ46ΜΤΛ6-Ψ1Κ ΥΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ** με την οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών και παρατείνεται μέχρι στις **31/05/2026**.
11. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται η ένωση εταιρειών για τη χορήγηση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου :
  - της έντονης γεωγραφικής διασποράς των σημείων προς υλοποίηση, και των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στην μετακίνηση και έγκαιρη μετάβαση των συνεργείων στα σημεία ενδιαφέροντος,
  - των προβλημάτων που εντοπίστηκαν αναφορικά με τις σηματοδοτούμενες διαβάσεις, και ειδικότερα της ασυμβατότητας που παρουσίασαν οι ήδη εγκατεστημένοι ρυθμιστές κυκλοφορίας με τον συμβατικά προβλεπόμενο προς εγκατάσταση εξοπλισμό και τα οποία αυτά προβλήματα απαίτησαν επιπλέον του αναμενόμενου χρόνου προκειμένου για τη διευθέτησή τους,
  - της αλλαγής χωροθέτησης μέρους των αρχικώς προδιαγραφόμενων σημείων εγκατάστασης της Προμήθειας, λόγω τεχνικών και γεωγραφικών περιορισμών, η οποία ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα καθυστερώντας περαιτέρω τον προγραμματισμό υλοποίησης των εργασιών εγκατάστασης,
  - των καθυστερήσεων που εντοπίστηκαν στην έκδοση αδειών κατάληψης πεζοδρομίου και τομής οδοστρώματος από τους κατά τόπους φορείς,
  - Το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ανάδοχος καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας σχετίζεται με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και ειδικότερα τις έντονες και παρατεταμένες, κατά περίπτωση, χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες σε όλο το εύρος της περιοχής παρέμβασης, οι οποίες σε συνδυασμό με τη γεωγραφική διασπορά των σημείων εγκατάστασης, καθιστούν ανέφικτη την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της Προμήθειας σε μια οργανωμένη και συστηματική βάση.

κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού μέχρι σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί το **90% του φυσικού αντικείμενου της Προμήθειας το οποίο αντιστοιχεί σε 63 από τις 70 μη σηματοδοτούμενες διαβάσεις**, και στο σύνολο των σηματοδοτούμενων διαβάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», κατά ένα μήνα και μία ημέρα, ήτοι έως τις **31-05-2026**.

**Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών και του επείγοντος χαρακτήρα παρακαλούμε για την συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμός: 3.356.048,40 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε., ΟΠΣ «ΤΑ 5180769» κατά ένα μήνα και μία ημέρα, ήτοι έως τις 31-05-2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 429/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**