

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 435/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση προσαγωγού και κεντρικών διωρύγων Η και Ζ στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής», προϋπολογισμού δημοπράτησης 4.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-5-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/159122/3049/15-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ισμαήλκο Φατήχ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 435: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 147266/1732/12-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-05-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
6. Τον Ν. 4782/2021 (Α' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία", ο οποίος τροποποίησε τον Ν.4411/2016.
7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει

8. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
9. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).
10. Τα παραδοτέα παροχής τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα – Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των διωρύγων με ταυτόχρονη αποτύπωση των σωρευμένων φερτών υλικών της κοίτης αυτών καθώς και υδραυλικός έλεγχος των διατομών – πρόταση άμεσης αποκατάστασης των κεντρικών διωρύγων (Η) και (Ζ) και επανεπένδυσής τους», τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 123113/1377/31.05.2022 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης Την με αρ. πρωτ. 63944/803/28.02.2024 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης για την έγκριση της ΕΣΥ του έργου του θέματος
11. Την με αρ. πρωτ. 57882/582/22.02.2024 (ΑΔΑ: 9ΕΟΚ7ΛΒ-3Α7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περί ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση – Συντήρηση προσαγωγού και κεντρικών διωρύγων Η και Ζ στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021 – 2025» με κωδ. ΟΠΣ 5223207
12. Την με αρ. πρωτ. 4172/01.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΡΡ3Η-1ΜΛ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
13. Την υπ' αριθμ. 179/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 9Κ107ΛΒ-Ρ2Ψ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε: α) το σχέδιο της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, β) το σχέδιο της Προκήρυξης για την για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο, γ) η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
14. Την με αρ. 585/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΑΚΟ7ΛΒ-Σ1Η, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015501834) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 2.574.700,41 € (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 20,29%
15. Την Σύμβαση Κατασκευής του έργου (24SYMV015642337) που υπογράφηκε στις 22.10.2024 για ποσό 3.192.628,51 €, ήτοι 2.574.700,41€ για εργασίες και 617.928,10€ για Φ.Π.Α.
16. Τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 3.438.122,56€ που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 196/2026 Απόφαση της Π.Ε. ΠΑΜΘ
17. Την με αρ. πρωτ. 96361/1176/01.04.2026 έγκριση της 1ης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος
18. Την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. και είναι είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι περαίωση μέχρι 22.06.2026
19. Την από 07.05.2026 (αρ. πρωτ. εισερχ. στη ΔΤΕ 147266/1732/07.05.2026) αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για 9 μήνες, ήτοι μέχρι τις 22.03.2027
20. Την από 11.05.2026 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου ΤΔΠ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την χορήγηση με αναθεώρηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος για 9 μήνες, ήτοι μέχρι τις 22.03.2027

Και επειδή:

Η Προϊσταμένη Αρχή ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης συμφωνεί με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «Αποκατάσταση – Συντήρηση προσαγωγού και κεντρικών διωρύγων Η και Ζ στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής», Χρηματοδότηση: ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025, ΚΩΔ. ΟΠΣ 5223207, ΠΔΕ: ΚΩΔ. ΣΑ ΝΠ231/ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδ. Ενάρθρου) 2024ΝΠ23100003, με ανάδοχο την εταιρεία ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.:

την έγκριση :

της χορήγησης με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για εννέα (9) μήνες, ήτοι παράταση μέχρι τις 22.03.2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Αποκατάσταση – Συντήρηση προσαγωγού και κεντρικών διωρύγων Η και Ζ στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής», Χρηματοδότηση: ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025, ΚΩΔ. ΟΠΣ 5223207, ΠΔΕ: ΚΩΔ. ΣΑ ΝΠ231/ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδ. Ενάριθμου) 2024ΝΠ23100003, με ανάδοχο την εταιρεία ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε., εγκρίνει την χορήγηση με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για εννέα (9) μήνες, ήτοι παράταση μέχρι τις 22.03.2027.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 435/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**