

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 486/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση επιφανειακών φθορών ασφαλτοταπήτων κυκλοφορίας επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ροδόπης», εντός της οριακής προθεσμίας του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κατά 90 ημέρες, έως 17-08-2026. Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28-5-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/169295/3254/22-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κόντος Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 486: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 160050/2304/18-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, την από 15-05-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:
Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 147 περί προθεσμιών.

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση».

4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).

5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».

6. Την από 17-11-2025 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΒ017942170), σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 17-5-2026.

7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, 14-05-2026, οι εργασίες του έργου δεν έχουν περαιωθεί, ενώ οι πιστοποιηθείσες εργασίες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 43%.

8. Το γεγονός ότι το υπολειπόμενο αντικείμενο αφορά σε συνεχή διάστρωση ασφαλτοτάπητα μεγάλου μήκους (3χλμ), εργασία η οποία απαιτεί –για λόγους τεχνικής αρτιότητας και οικονομικής βιωσιμότητας– συνεχόμενο διάστημα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας με διακοπές (λόγω μεμονωμένων ημερών κακοκαιρίας) καθιστά αδύνατη τη σωστή λειτουργία του ασφαλικού συγκροτήματος και την επίτευξη των απαιτούμενων θερμοκρασιών διάστρωσης, ενώ

παράλληλα οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς, καθιστώντας την αποσπασματική εκτέλεση τεχνικά και οικονομικά επισφαλή.

9. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω καθυστερήσεις οφείλονται σε ανώτερη βία (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) που εμπόδισαν τη συνεχή και απρόσκοπτη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος δικαιούται τη χορήγηση παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα ίσο προς το ½ του συμβατικού χρόνου περαίωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

10. Το ότι με τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 17-5-2026 το έργο εισέρχεται στην οριακή προθεσμία διάρκειας τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 17-08-2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση επιφανειακών φθορών ασφαλτοταπήτων κυκλοφορίας επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ροδόπης», εντός της οριακής προθεσμίας του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 17-08-2026, λόγω καθυστερήσεων μη οφειλόμενων στον ανάδοχο.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση επιφανειακών φθορών ασφαλτοταπήτων κυκλοφορίας επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ροδόπης», εντός της οριακής προθεσμίας του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, με αναθεώρηση, και συγκεκριμένα κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 17-08-2026, λόγω καθυστερήσεων μη οφειλόμενων στον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 486/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**