

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 22/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 530/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου, με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης 2021-2022» (τμήμα προαίρεσης), της πράξης «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/186132/3539/5-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος και 3) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Μπαχαρίδου Φανή.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 530:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 178657/2096/29-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 29-05-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
1. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (Φ.Ε.Κ. 227Α/27.12.2010).
2. Ο Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
4. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
5. Ο Ν. 4782/2021 (Α' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία", ο οποίος τροποποίησε τον Ν.4411/2016.
6. Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει

7. Ο Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Ο Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).
9. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης Έτους 2021-2022», του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ0310000)» προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.650.000,00€ (με ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης) όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ.:147700/1834/16.05.2023 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
10. Τη με αρ.1145/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
11. Την με αρ. πρωτ.: 57859/803/24.02.2026 υπογραφέισα σύμβαση (26SYMV018523939) μεταξύ της εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» και της Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε Ξάνθης ύψους 396.867,42€ (με Φ.Π.Α. 24%)
12. Την με αρ. πρωτ. 2/27.02.2026, αρ. πρωτ. εισ: 66414/874/02.03.2026, Αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» με την οποία υποβλήθηκε μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου του θέματος.
13. Το με αρ.πρωτ.:70637/918/10.03.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. περί τροποποίησης της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του έργου του θέματος.
14. Την με αρ. πρωτ. 07/12.03.2026, αρ. πρωτ. εισ: 79917/1007-12.03.2026, Επαναυποβολή της αίτησης της αναδόχου εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» με την οποία υποβλήθηκε η τροποποιημένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου του θέματος.
15. Την με αρ.πρωτ.: 79917/1007/12.03.2026 Εισήγηση της Δ.Τ.Ε Ξάνθης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επ.Οδού 8 (Βαφέικα-Γενισέα-Αβδηρα-Αρχαία Αβδηρα), με τη Δημοτική Οδό Γκιώνας-Πεζούλας.
16. Η με αρ. πρωτ. 85276/1069/18.03.2026 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του υποέργου του θέματος, έως **23/06/2026, διάρκειας 4 μηνών** (120 ημερών).
17. Η με αρ.πρωτ.:4880/17.3.2026, αρ.πρωτ.εισ.:89188/1103/19.03.2026 Απάντηση του Κτελ Ξάνθης.
18. Το με αρ.πρωτ.:92651/1135/20.03.2026 αίτημα της Δ.Τ.Ε Ξάνθης περί σύμφωνης γνώμης του Δήμου Αβδήρων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του υποέργου του θέματος.
19. Η από 26/03/2026 με αρ.:33/2026, αρ.πρωτ.εισ: 108259/1273/02.04.2026 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του υποέργου του θέματος.
20. Η από 28/05/2026 εισήγηση της Γκούμα Μαρίας, ως Προϊσταμένη του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου.

#### Β. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στις 24-02-2026 υπογράφηκε η σύμβαση του υποέργου **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 2021-2022» (τμήμα προαίρεσης)**, της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ0310000)» προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΠΑ «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2025», με κωδικό ΟΠΣ: 5200839, ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2022ΝΠ43100029, αναδόχου: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε., με συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της κατασκευής σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι περαίωση 23/06/2026, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο τις προώθησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στις 02/04/2026 προς έκδοση και δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής απόφασης. Επειδή οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν έχουν εγκριθεί έως σήμερα και αναμένεται η έκδοση και δημοσίευση τους στο ΦΕΚ, ενώ στις 23/06/2026 ολοκληρώνεται ο συμβατικός χρόνος του έργου, είναι αδύνατο να τηρηθεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ζητούμε,

λοιπόν, την παράταση κατά τρεις μήνες, της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, μέχρι δηλαδή τη λήξη της επόμενης αναθεωρητικής περιόδου.

Επιπλέον, η θέση της υπηρεσίας σχετικά με την πρόσθετη καταβολή πριμ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 της διακήρυξης του έργου (άρθρο 149 του Ν.4412/2016), είναι η εξής:

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ζητείται να παραταθεί για τον ανωτέρω λόγο κατά 90 ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Ουσιαστικά η παράταση αποτυπώνει την καθυστερημένη έναρξη των εργασιών και δεν αφορά επιμήκυνση του χρόνου κατασκευής του φυσικού αντικείμενου του έργου, όπως αυτός είχε προβλεφθεί στα συμβατικά τεύχη. Αυτό σημαίνει, ότι ο ανάδοχος υποχρεούται και πάλι να πραγματοποιήσει τις εργασίες σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Εν κατακλείδι, μόνο στην περίπτωση, που ο ανάδοχος περαιώσει τις εργασίες νωρίτερα κατά  $120 \cdot 10\% = 12$  ημέρες, δηλαδή έως την 09/09/2026, θα δικαιούται την πρόσθετη καταβολή πριμ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το υποέργο «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 2021-2022**» (τμήμα προαίρεσης), της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΠΑ «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2025», με κωδικό ΟΠΣ: 5200839, ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2022ΝΠ43100029, αναδόχου: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. κατά ενενήντα (90) ημέρες, μέχρι τις **21-09-2026 με αναθεώρηση**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 2021-2022» (τμήμα προαίρεσης), της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 650.000,00€ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΠΑ «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2025», με κωδικό ΟΠΣ: 5200839, ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2022ΝΠ43100029, αναδόχου: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. κατά ενενήντα (90) ημέρες, μέχρι τις 21-09-2026 με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 530/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**