

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 594/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός της κεντρικής τάφρου και των συμβαλλουσών τάφρων της περιοχής των ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ του νομού Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/205967/3900/19-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 94715/2074/12-6-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 24/03/2026 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου «Χρ. Τσαλιγόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε», με την οποία ζητά χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» κατά 365 ημέρες ήτοι μέχρι τις **19-06-2027**.

Επ' αυτής σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ιστορικό:

1. Με την υπ' αρ. 344903/02-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΑΣ465ΧΘΞ-Μ5Π) Απόφαση της Διεύθυνσης Δ19/Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ 1.000.000,00 € με το Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός της κεντρικής τάφρου και των συμβαλλουσών τάφρων της περιοχής των Τεναγών Φιλιππων του Νομού Καβάλας».
2. Με την υπ' αρ. 111416/3525/13-09-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Με την υπ' αρ. 60/2023 (ΑΔΑ: 62537ΛΒ-ΛΛΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «Χρ. Τσαλιγόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.».
4. Το Συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 19-06-2023 και έλαβε αρ. πρωτ. 173360/5265 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012908381) για το ποσό 863.522,97 € με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης (3) τριών ετών, ήτοι μέχρι την 19-06-2026.
5. Με την υπ' αρ. 257932/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΡ86465ΧΘΞ-Ο8Ω) Απόφαση ένταξης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, το έργο μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

6. Με την υπ' αρ. 3942/08-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΧΟ465ΧΘΞ-ΜΥ4) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025», με κωδικό ΟΠΣ 5219284 και ενάρθρο 2023ΝΑ27100455, συνολικού ποσού 863.522,97 € με το Φ.Π.Α.
7. Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
8. Προϊσταμένη Αρχή κατά περίπτωση είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
9. Το έργο αφορά τον καθαρισμό της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλιππων και των κάθετων συμβαλλουσών καναλιών σε αυτή, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του αγροκτήματος της περιοχής.

Αιτιολόγηση παράτασης:

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Απρόβλεπτοι παράγοντες που συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

1. Όλες οι περιοχές, που εκτελούνται εργασίες, είναι αμιγώς αγροτικές με ποικιλία καλλιεργειών (σιτάρια, καλαμπόκια, ελαιοκράμβη, σόγια κλπ). Για τους μήνες, εκάστου έτους, Ιούλιο έως Οκτώβριο η υλοποίηση εργασιών είναι απαγορευτική αφού η αγροτική περίοδος και εν συνεχεία η συγκομιδή των καλλιεργειών βρίσκεται στο ζενίθ. Και η στάθμη του νερού προς άρδευση, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτό το διάστημα δεν ήταν δυνατή η προσπέλαση των μηχανημάτων και η εκτέλεση εργασιών στις όχθες των καναλιών ή ρεμάτων, χωρίς να καταστραφούν οι παρακείμενες καλλιέργειες. Ως εκ τούτου μέχρι να παρέλθει η θεριστική περίοδος (μέσα Οκτωβρίου) η συνέχιση των εργασιών είναι ανέφικτη.
2. Η υψηλή στάθμη των υδάτων και οι βροχοπτώσεις του Φθινοπώρου 2025 και τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με την ποιότητα και φύση του εδάφους στις θέσεις που επιλέχθηκαν να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού, κατέστησαν αδύνατη την προσπέλαση των μηχανημάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και ιδιαίτερα τους μήνες από το Νοέμβριο του 2025 έως και τον Ιούνιο 2026. Μάλιστα η λεκάνη των Τεναγών πλημμύρισε στην μεγαλύτερη επιφάνεια της (χωράφια και αγροτικές οδοί) το 2025 και 2026, ενώ η υποχώρηση των υδάτων ακόμα και σήμερα δεν έχει επιτευχθεί σε όλη την έκταση της. Από την παρατεταμένη παραμονή ύδατος επί των αγρών, τα εδάφη μαλάκωσαν και είναι απροσπέλαστα από απλό αγροτικό όχημα (τρακτέρ), πόσο μάλλον από εκσκαφέα αρκετών τόνων. Ως εκ τούτου το διάστημα που μπορούν να εργασθούν τα μηχανήματα περιορίζεται σε λίγους μήνες ανά έτος.
3. Επιπλέον, σημαντική καθυστέρηση προέκυψε από την μη έγκαιρη πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού του έργου, οπότε οι εργασίες διακόπηκαν από τον ανάδοχο για το διάστημα από 15-7-2024 έως και 16-12-2024.

Εκ των ανωτέρω και επειδή:

Η παράταση που ζητείται:

- α) κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
- β) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση του αναδόχου, και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΕΝΑΓΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» κατά 365 ημέρες ήτοι μέχρι τις **19 Ιουνίου 2027**, η οποία θεωρείται εύλογη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» κατά 365 ημέρες ήτοι μέχρι τις 19 Ιουνίου 2027, η οποία θεωρείται εύλογη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 594/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**