

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 602/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ροής ποταμού ΛΙΣΣΟΥ στη θέση ΣΚΑΛΩΜΑ με την συντήρηση αναχωμάτων», με Ανάδοχο τον Παπαδήμο Δημήτριο.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/205967/3900/19-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 602: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 193112/2746/16-06-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 16-06-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Το **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το **Ν.4071/2012** «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από **8-9-2025** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει προθεσμία περαίωσης εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως την **8-7-2026**.
6. Την από **10-6-2026** αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την **8-1-2027** με την αιτιολογία ότι έως τώρα οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό 10%, επειδή α) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Λίσσου έως τα τέλη Απριλίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των έντονων βροχοπτώσεων και β) η αδειοδότηση υλοτομίας των πλατάνων από το Δασαρχείο καθυστέρησε με συνέπεια να καθυστερήσουν και οι εργασίες κατασκευής του αναχώματος.
7. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη της τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος στο ως άνω έγγραφό του για τη χορήγηση παράτασης και συμφωνεί ότι υπήρξε καθυστέρηση έξι (6) μηνών τόσο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο διάστημα από αρχές Νοεμβρίου 2025 έως τέλη Απριλίου 2026 με αποτέλεσμα να είναι πολύ υψηλή η στάθμη του ποταμού Λίσσου για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του όσο και λόγω της καθυστερημένης έκδοσης άδειας

υλοτομίας των πλατάνων από την Δ/ση Δασών με συνέπεια την έναρξη υλοτομίας στις αρχές Μαρτίου 2026 και την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του αναχώματος μέχρι την ολοκλήρωση της κοπής των πλατάνων και την απομάκρυνση της ξυλείας από τον τόπο του έργου (μέσα Μαΐου 2026). Κατά συνέπεια η Υπηρεσία συμφωνεί για τη χορήγηση παράτασης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες χωρίς την υπαιτιότητα του Αναδόχου.

8. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ»** κατά **έξι (6) μήνες**, δηλαδή έως την **8-1-2027** με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ»**, ΚΑΕ: 2023ΝΠ23100010, με Αναδόχο τον Παπαδήμο Δημήτριο, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 8-1-2027 με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 602/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**