

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 606/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 1ης Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας ετών 2023-2024» που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ) με Κωδικό Δράσης 230803000 και ΚΑΕ 9781.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/205967/3900/19-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 606: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 198188/3956/15-06-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ.7/31-1-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), και ειδικότερα τα άρθρα 147, 132, 153 και 156.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
3. Το Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026) άρθρο 113.
4. Την από 11-06-2026 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου ΔΤΕ 194075/3883) αίτηση έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.».
5. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ) με Κωδικό Δράσης 230803000 και ΚΑΕ 9781 σύμφωνα με τις αποφάσεις: 1) 133/2022 (πρακτικό 14/2022, ΑΔΑ: ΨΠΥΔ7ΛΒ-Ζ6Ψ), 2) 147/2023 (πρακτικό 16/2023, ΑΔΑ: Ω8ΤΨ7ΛΒ-Τ69) και 3) 91/2024 (πρακτικό 8/2024, ΑΔΑ: Ρ4587ΛΒ-ΔΕΥ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
- Έγκριση τευχών Μελέτης: 12695/23-12-2022 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
- Δημοπρασία: 26-05-2023.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό αρ. 12/2024, απόφαση 259/04-04-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Πράξη 22/2024 της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
- Ανάδοχος: «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή): «22,04 %».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ **8161/23-07-2024** (ΑΔΑ: 9ΥΤΗ7ΛΒ-6ΜΜ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015184554).
- Ποσό Σύμβασης: «314.362,20 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «389.809,13 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: Υπ' αριθμ. πρωτ. **82416/2995/12-03-2025** απόφαση του Αναπληρ. Προϊστάμενου της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας, προϋπολογισμού **389.809,12 €** με ΦΠΑ, σε **ισοζύγιο** ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ ο 2^{ος} ΑΠΕ προϋπολογισμού **442.866,20 €** με ΦΠΑ, **αυξημένος κατά 53.057,08 € (ή ποσοστό 13,61%)** ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.
- Συμβατική προθεσμία : Είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή μέχρι και **22-07-2026**.
- Αιτούμενη Παράταση : Ογδόντα πέντε (85) ημέρες, δηλαδή μέχρι και **15-10-2026**.

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο λόγος που αναφέρεται στην αίτηση έγκρισης 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ευσταθεί, διότι :

- στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω έργου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 43221/838/10-02-2026 έγγραφο, έχει ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η εκτέλεση της ακόλουθης εργασίας: Καθαίρεση εννέα (9) ρηγματομένων τσιμεντοϊστών οδοφωτισμού και τοποθέτηση νέων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους 9 μέτρων στην Επαρχιακή Οδό Δράμας – Νικήσιανης (συγκεκριμένα στην είσοδο του Καλαμπακίου Δράμας). Όμως η συγκεκριμένη εργασία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παράδοση των νέων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους 9 μέτρων από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ογδόντα πέντε (85) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 15-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τέσσερις (4) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 167.477,82 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 146.884,37 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024** κατά ογδόντα πέντε (85) ημέρες, δηλαδή μέχρι και **15-10-2026**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024» κατά ογδόντα πέντε (85) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 15-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 606/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**