

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 697/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Οριακής Παράτασης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων του δήμου Παρανεοστίου»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22-7-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/242425/4687/17-7-2026 έγγραφη** πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ισμαήλκο Φατήχ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Κατσογριδάκης Στυλιανός** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 9) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 2) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 697: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 236755/4750/14-07-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 14-7-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852//7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την

οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).»,
7. Τον φάκελο και τα στοιχεία του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025» ως υποέργο με κωδικό δράσης 40 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000) (2014ΕΠ53100005), με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ23100003, με Κωδικό ΟΠΣ 5200838 της ΣΑΝΠ-231 (Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 1871/5.02.2024, με ΑΔΑ: ΨΠΚΤΗ- 4Ο6).
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 24PROC014934036 2023-05-30, Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: Ρ64Α7ΛΒ-4Μ7289280/9578/26-08-.
- Την Απόφαση **926/24-10-2024** της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Πρακτικό 41/2024, ΑΔΑ: 94ΠΨ7ΛΒ-ΑΡΛ) έγκρισης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14730/17-12-2024 (ΑΔΑ: 650Υ7ΛΒ-ΣΝΞ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016014386 2024-12-17) σύμβαση για την υλοποίηση του έργου
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 44,85% ».
- Ποσόν Σύμβασης : «222.384,11 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «275.756,30 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι και 17-06-2026.
- **Αιτούμενη Παράταση : Τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 17-09-2026**

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου « **ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.** » ευσταθούν, διότι :

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου επικράτησαν για σημαντικό χρονικό διάστημα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με συχνές και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη παρουσία υδάτων στις κοίτες των χειμάρρων και τον κορεσμό του εδάφους.

Εξαιτίας των συνθηκών αυτών δεν κατέστη δυνατή η ασφαλής πρόσβαση και λειτουργία των μηχανημάτων έργου στους χώρους επέμβασης, γεγονός που επέφερε αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την οριακή παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΤΡΕΙΣ (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και 17-09-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές **181.780,50 €** (με ΦΠΑ 24%).. Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 93.975,80 € (με ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Οριακής Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ**» κατά **τρεις (3) μήνες , δηλαδή μέχρι και 17-09-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριακή παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και 17-09-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 697/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**