

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 742/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφάλειας εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου» για έξι (6) μήνες έως 05/02/2027.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **05-8-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/260418/5008/31-7-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 9) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 742: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 256389/5118/29-07-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6‰ και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Ν. 5314/2026 (Φ.Ε.Κ. 103 Α'/29-06-2026) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
7. Την από 31 Δεκεμβρίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 422571/9339/31-12-2024, ΑΔΑ:Ψ0ΩΡ7ΛΒ-Τ6Ξ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016100347) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 872.437,86€ (με ΦΠΑ) . Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίσθηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 31/12/2025.
8. Την υπ' αριθμό 1137/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 9ΠΚΡ7ΛΒ-ΘΣΩ) χορηγήθηκε 1η παράταση, εξάντλησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2026.
9. Την υπ' αριθμ. 62787/1309/06-03-2026 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η αναστολή προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ» για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) ημερών του έργου, έως 05/08/2026, λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.

10. Την από 21/07/2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία εισηγείται την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 05/02/2027, με αναθεώρηση διότι:
 - Οι κυριότερες εργασίες που εκτελούνται είναι η αποξήλωση στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου μονόπλευρων χαλύβδινων οδού ή τεχνικών έργων και η αντικατάστασή τους με αντίστοιχα νέου τύπου καθώς και η τοποθέτηση νέων μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας παρά το όριο της οδού ή παρά το όριο τεχνικών έργων για την ενίσχυση της ασφάλειας του Εθνικού Οδικού δικτύου εντός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
 - Για την άρτια και ορθή εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών απαιτείται η σύνταξη μελέτης εφαρμογής, προκειμένου να προσδιοριστεί και αιτιολογηθεί η επιλογή του κατάλληλου στηθαίου ασφαλείας οδού (ΣΑΟ) για κάθε θέση, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, το απαιτούμενο λειτουργικό πλάτος βάσει των τοπικών συνθηκών (π.χ. γεωμετρία οδού, κλίση πρηνών ορυγμάτων, κλίση και ύψος επιχωμάτων, δέντρα, ιστοί, πινακίδες, οχετοί, ρέματα, παράπλευρες οδοί και εγκαταστάσεις κτλ.) και το μήκος εφαρμογής τους, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είχε καθυστερήσει η ολοκλήρωση σύνταξης της, λόγω της πολυπλοκότητας της, αφού βασικός στόχος της είναι η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση διαφορετικών ΣΑΟ κατά μήκος της οδού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση των ΣΑΟ, να διατηρείται η ομοιομορφία τους και να απαιτούνται οι λιγότερες δυνατές συναρμογές μεταξύ τους. Η μελέτη υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας προς έλεγχο και έγκριση με την υπ' αριθμ. 334344/7326/29-09-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας. Ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 334344/7326/24-10-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΑ07ΛΒ-ΞΨΘ) έγγραφό μας.
 - Κατά την εκτέλεση της μελέτης διαπιστώνεται δυσκολία στην εφαρμογή της. Πιο συγκεκριμένα στα σημεία 20 και 23 της μελέτης εφαρμογής, διαπιστώθηκε ότι ενώ στην εγκεκριμένη μελέτη έχουν υπολογιστεί στηθαία τύπου Η1W3 τεχνικών, δεν μπορούν να τοποθετηθούν τα συγκεκριμένα λόγω των σαθρών και περιορισμένων σε έκταση κατασκευών από σκυρόδεμα. Η τοποθέτηση στηθαίων τεχνικού στα άνω σημεία είναι μη ασφαλής, γιατί η στερέωση τους δεν θα είναι τεχνικά εφικτή και θα εγκυμονεί κίνδυνο άμεσης πτώσης των στηθαίων ασφαλείας.
 - Επίσης έχει σταλεί το υπ' αριθμ. 1016/18/489/02-07-2026 έγγραφο από το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας περί «Τεχνικής Αστυνόμευσης» με το οποίο ζητείται άμεσα η τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος επί του Κάθετου Άξονα Αρδανίου – Ορμενίου, μήκους περίπου 300 μέτρων, στο τμήμα βόρειος κόμβος Καστανεών με γέφυρα Άρδα, ένθεν και ένθεν, σε θέσεις που δεν προβλέπονται από την μελέτη ασφάλισης των συστημάτων αναχαίτισης οδού (ΣΑΟ), ώστε να αποτραπεί η διέλευση φορτηγών οχημάτων ή αγροτικών μηχανημάτων από την παράπλευρη οδό, για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
 - Τα ανωτέρω γεγονότα έχουν ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις στην τοποθέτηση των στηθαίων, καθώς χρήζει επαναξιολόγηση της μελέτης εφαρμογής.
 - Ακόμη ο προμηθευτής των στηθαίων ασφαλείας έχει ενημερώσει τον ανάδοχο πως υπάρχει καθυστέρηση ως προς την παράδοση των υλικών ένεκα των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις αυξήσεις του κόστους καυσίμων που προκαλούν οι τρέχουσες εμπόλεμες συγκρούσεις.
 - Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί περίπου 3.720 μέτρα στηθαία ασφαλείας από το σύνολο των 11.847 μέτρων που προβλέπει η σύμβαση δηλ. περίπου το 1/3 του συνολικού μήκους.
 - Σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ. 8, του Ν.4782/2021, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία.
 - Σύμφωνα με το άρθρο 609 παρ. 2 του Ν.5314/2026, Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η περιφερειακή επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο

εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για έξι (6) μήνες έως 05/02/2027, με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ» για έξι (6) μήνες έως 05/02/2027, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 742/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**