

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 828/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2-9-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/290971/5546/28-8-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Κατσογριδάκης Στυλιανός** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 2) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής κα. Μποδούρογλου Κατερίνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 828: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 286447/5724/25-08-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
5. Η υπ' αριθμό 60924/02-06-2026 (ΦΕΚ 4021 Β'/02-07-2026) απόφαση «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (Φ.Ε.Κ. 103 Α'/29-06-2026) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
7. Την με αριθμό πρωτ.: 12389/29-10-2024 Απόφαση χορήγησης οριακής προθεσμίας περάτωσης του έργου του θέματος από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας.

1. Την με αριθμό 315/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ πρακτικό 15/16-04-2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως και 03-10-2025.
2. Την με αριθμό 907/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ πρακτικό 43/23-10-2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως και 03-03-2026.
3. Την με αριθμό 230/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ πρακτικό 11/19-03-2026, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως και 03-04-2026.
4. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, της 5^{ης} συνεδρίασης /22-04-2026, Πράξη 8, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 5 μήνες δηλαδή μέχρι 03-09-2026 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει παράτασης.

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με Κωδικό έργου 2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52348/666/04-04-2019, ΑΔΑ: ΩΘΡΣ7ΛΒ-1ΧΠ απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ). **Νέος κωδικός ΣΑΝΠ231 2022ΝΠ23100003 Α/Α υποέργου 36 και MIS 5200838**
2. Προϋπολογισμός Μελέτης : "645.161,29€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "800.000.00€" (με Φ.Π.Α. 24%)
3. Δημοπρασία : 06-12-2022
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό, 1^ο αρ. απόφ. 37/02-02-2023 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
5. Ανάδοχος οικονομικός φορέας : «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
6. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 18^ο, αρ. απόφ. 356/15-05-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, (ΑΔΑ: 6Τ4Μ7ΛΒ-349) & (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013007960 2023-07-04)
7. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «37,20%»,
8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 10933/02-10-2023,
9. Ποσόν σύμβασης : "405.144,21€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "502.378,82€" (με Φ.Π.Α. 24%)
10. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 02-10-2024
11. Οριακή προθεσμία : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 03-04-2025
12. 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 03-10-2025
13. 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης : 5 μήνες δηλαδή μέχρι 03-03-2026
14. 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης : 1 μήνας δηλαδή μέχρι 03-04-2026

Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, ο συνολικός χρόνος περαίωσης της σύμβασης δύναται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να ανέλθει έως το όριο των **2,5v**, όπου «v» είναι ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης.

Στην προκειμένη περίπτωση:

v = 12 μήνες

και συνεπώς:

2,5 × v = 2,5 × 12 = 30 μήνες.

Ο συνολικός χρόνος μέχρι την 3η παράταση ανέρχεται σε:

12 + 6 + 6 + 5 + 1 = 30 μήνες.

Ως εκ τούτου, με την 3η παράταση έχει συμπληρωθεί το ανωτέρω χρονικό όριο.

Περαιτέρω, το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τεχνικής και υδρολογικής πολυπλοκότητας, τα οποία δικαιολογούν την εφαρμογή της ειδικότερης πρόβλεψης της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.

4412/2016 για τη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, πέραν του ανωτέρω χρονικού ορίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το έργο εκτελείται στο λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου, περιοχή στην οποία παρατηρούνται έντονα και επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Οχυρού, λόγω της συγκέντρωσης σημαντικών ποσοτήτων επιφανειακών υδάτων και της δυσχέρειας φυσικής απορροής.

Παράλληλα, στην περιοχή αναπτύσσονται ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων καταβόθρες και συναφή καρστικά φαινόμενα, μέσω των οποίων πραγματοποιείται αποστράγγιση και υπόγεια μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων υδάτων προς γειτονικά υδρολογικά συστήματα.

Οι ανωτέρω συνθήκες δημιουργούν ένα σύνθετο και δυναμικά μεταβαλλόμενο υδρολογικό καθεστώς, το οποίο επηρεάζει ουσιαδώς τον προγραμματισμό και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Επιπλέον, αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών υποδομών, όπως κοίτες, αναχώματα, τεχνικά έργα και έργα από συρματοκιβώτια (σαρζανέτ), των οποίων η λειτουργική επάρκεια συνδέεται άμεσα με την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Η εκτέλεση των εργασιών εντός και πλησίον ενεργών υδρολογικών σχηματισμών, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, επιβάλλει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προσαρμογή της μεθοδολογίας κατασκευής στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και ιδιαίτερη τεχνική αντιμετώπιση.

Κατά συνέπεια, το έργο εμφανίζει χαρακτηριστικά **σύνθετου και ειδικού έργου**, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Η ανωτέρω τεκμηρίωση τέθηκε υπόψη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών – Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών – Τμήμα Β΄, κατά την **5η συνεδρίασή του** της 22-04-2026, **Πράξη 8**, γνωμοδότησε **ομόφωνα** υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **πέντε (5) μήνες**, δηλαδή έως και **03-09-2026**.

«Η εν λόγω γνωμοδότηση αποτελεί το ειδικό και ουσιώδες στοιχείο που τεκμηριώνει την παρούσα εισήγηση για τη χορήγηση της 4ης παράτασης.»

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- τη συμβατική προθεσμία του έργου,
- την οριακή προθεσμία και τις ήδη χορηγηθείσες τρεις παρατάσεις,
- τη συμπλήρωση του συνολικού χρονικού ορίου των 30 μηνών,
- τα ιδιαίτερα τεχνικά, υδρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του έργου,
- τον κρίσιμο αντιπλημμυρικό χαρακτήρα των προς εκτέλεση εργασιών,
- την τεκμηριωμένη ανάγκη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου,
- και κυρίως την **ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών – Τμήμα Β΄, 5η συνεδρίαση/22-04-2026, Πράξη 8**, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση της **4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ – Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ»

κατά **πέντε (5) μήνες**, δηλαδή από **03-04-2026** έως και **03-09-2026**, με **αναθεώρηση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών – Τμήμα Β΄, της 5ης συνεδρίασης /22-04-2026, Πράξη 8.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ – Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ», κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή από 03-04-2026 έως και 03-09-2026, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών – Τμήμα Β΄, της 5ης συνεδρίασης /22-04-2026, Πράξη 8.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 828/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**