

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 978/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση παροχетеυτικότητας και προστασία υδατορεμάτων Ν. Ροδόπης», διάρκειας δώδεκα μηνών, ήτοι έως την 15-10-2027, αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Π.Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14-10-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/341927/6170/9-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίτζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 2) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζερή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

Κατά την συζήτηση του 7^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Μποδούρογλου Κατερίνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 978: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 330127/4898/01-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 147 περί προθεσμιών.
2. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα τα άρθρα 608 και 609 αυτού, με τα οποία κωδικοποιήθηκαν οι μέχρι πρότινος ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 72, 74Α, 175Α και 176 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 2 του Π.Δ. 171/1987 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 περί κατανομής αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής μεταξύ των οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, σύμφωνα με τα οποία, κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, μεταξύ των οποίων και η χορήγηση παρατάσεων προθεσμιών.
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Την υπ' αριθ. 60924/2-7-2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 4021/Β/02.07.2026, ΑΔΑ 91ΙΣΟΡ1Υ-Τ2Ο).

5. Την από 15-10-2024 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV015592874), σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 15-10-2026.
6. Το γεγονός ότι, κατά την παρούσα φάση, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90%, με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ήδη εγκεκριμένο, ενώ εκκρεμεί η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η συνακόλουθη αποπληρωμή του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες.
7. Το γεγονός ότι, λόγω προβλημάτων ευστάθειας πρανών και κινδύνου πλημμύρας που έχουν διαπιστωθεί σε διάφορες θέσεις των υδατορεμάτων στην ΠΕ Ροδόπης, ενδέχεται να απαιτηθεί η σύνταξη και 3ου ΑΠΕ, με επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης έως του ορίου του 15% επί της συμβατικής δαπάνης (άρθρο 132 παρ.1 περ. δ' και άρθρο 156 του Ν.4412/2016), γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετο απαιτούμενο χρόνο για την οριστική περαίωση του έργου. Η σχετική διαδικασία του 3ου ΑΠΕ θα δρομολογηθεί εφόσον εξευρεθεί η απαραίτητη πίστωση ή κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο.
8. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο οποίος δικαιούται τη χορήγηση οριακής προθεσμίας «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
9. Το γεγονός ότι, με τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι την 15-10-2026, το έργο εισέρχεται αυτοδικαίως στην οριακή προθεσμία του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως την 15-10-2027.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ», εντός της οριακής προθεσμίας του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, με αναθεώρηση, έως την 15-10-2027, λόγω καθυστερήσεων μη οφειλόμενων στον ανάδοχο.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ», εντός της οριακής προθεσμίας του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, με αναθεώρηση, έως την 15-10-2027, λόγω καθυστερήσεων μη οφειλόμενων στον ανάδοχο.

Αποχή δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Μποδούρογλου Κατερίνα και Τσαλικίδης Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 978/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

