

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 992/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 1ης Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (από την Ε.Ο. 12 μέχρι την συμβολή της 3Τ στον Χείμαρρο Δοξάτου)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-10-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/350912/6249/16-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίτζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 5^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 992: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 322120/6422/13-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το ΦΕΚ 4021τ.Β'/02-07-2026 «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την υπ' αριθ. 309134/5900/14-09-2026 ορθή επανάληψη της απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα «Επαναποθέτηση – Τοποθέτηση Προϊσταμένων

Τμημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», κατόπιν της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7. Τον υπηρεσιακό φάκελο του έργου και τα περιλαμβανόμενα σε αυτόν στοιχεία και έγγραφα.

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με Κωδικό Έργου 2025ΝΠ23100013 και ΟΠΣ 5223576.
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 800.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Δημοπρασία: 17-02-2025
- Έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας: Πρακτικό 1^ο, Αριθ. Απόφασης 489/19-06-2025 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
- Ανάδοχος (προσωρινός): «ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ»
- Κατακύρωση της σύμβασης: Πρακτικό 2^ο, Αριθ. Απόφασης 643/01-08-2025 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
- Έλεγχος νομιμότητας: Αριθμός πρωτοκόλλου 73294/02-09-2025 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 55,58% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 332038/10799/26-09-2025.
- Ποσόν Σύμβασης : «286.557,74 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «355.331,60 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι και 26-09-2026.
- **Αιτούμενη Παράταση : Εξήντα πέντε (65) ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2026**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Β΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η ανάδοχος του έργου «**ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ**» με αίτηση που έχει προσκομίσει στις 24-09-2026 και αριθ. Πρωτοκόλλου 322120/6422 έχει ζητήσει :

«Παρακαλώ να προβείτε στην παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (από την Ε.Ο.12 μέχρι την συμβολή της 3Τ στον Χείμαρρο Δοξάτου)» για τον παρακάτω λόγο:

- *Με το υπ. αριθμ. 59191/1236/24-2-2026 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης της άδειας υλοτόμησης.*

Για το ανωτέρω σας παρακαλώ να προβείτε στην παράταση προθεσμίας του έργου, χωρίς την ευθύνη της αναδόχου, κατά εξήντα πέντε (65) μέρες ήτοι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026.»

Γ΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου της αναδόχου **ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ** ευσταθούν, διότι εκκρεμεί η έκδοση άδειας υλοτόμησης, από το Δασαρχείο Δράμας, και ως εκ τούτου εκδόθηκε η υπ' αριθ. Πρωτ. 59191/1236/24-02-2026 Προσωρινή διακοπή εργασιών του έργου.

Επισημαίνεται ότι η υπογράφουσα ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος στις 14-09-2026, σύμφωνα με την 6 σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατόπιν ελέγχου των διαθέσιμων στοιχείων του υπηρεσιακού φακέλου του έργου, καθώς και της σχετικής ενημέρωσης που παρασχέθηκε από τον προηγούμενο Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, προκύπτει ότι η εκκρεμότητα έκδοσης της απαιτούμενης άδειας υλοτομίας από το Δασαρχείο Δράμας είχε ήδη οδηγήσει στην έκδοση της υπ' αριθ. πρωτ. 59191/1236/24-02-2026 απόφασης προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου, ήτοι σε χρόνο προγενέστερο της ανάληψης των καθηκόντων της υπογράφουσας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία και την ανωτέρω ενημέρωση προκύπτει επίσης ότι η απαιτούμενη άδεια υλοτομίας δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και ότι το έργο εξακολουθεί να τελεί σε καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασιών. Κατά συνέπεια, η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα έκδοσης της σχετικής άδειας συνιστά αντικειμενικό κώλυμα για την επανέναρξη των εργασιών που εξαρτώνται από αυτήν και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη προσωρινή διακοπή των εργασιών, λόγω της εκκρεμότητας έκδοσης της απαιτούμενης άδειας υλοτομίας, προτείνεται η έγκριση της πρώτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και την 30-11-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές. Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των «355.331,60 Ευρώ» (με ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (από την Ε.Ο. 12 μέχρι την συμβολή της 3Τ στον Χείμαρρο Δοξάτου)»

κατά εξήντα πέντε (65) ημέρες , δηλαδή μέχρι και 30-11-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (από την Ε.Ο. 12 μέχρι την συμβολή της 3Τ στον Χείμαρρο Δοξάτου)» και συγκεκριμένα κατά εξήντα πέντε (65) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 30-11-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 992/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**