

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 376/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών κατ' επέκταση στο Δημοτικό Σχολείο Αμυδαλεώνα».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Ιουνίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3657/1-6-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος , 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: η κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 376: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ. 02/1811/3-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 09-04-2012 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΩΝ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του έργου: «Προσθήκη αιθουσών κατ' επέκταση στο Δημοτικό Σχολείο Αμυδαλεώνα» με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες ή 61 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 09-08-2012 και σας γνωρίζουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω :

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 19-10-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμό 249/19.11.2010 (πρακτικό 39) και 291/21.12.2010 (πρακτικό 44) αποφάσεις της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Καβάλας. Με την 07/5486/22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Ν.Δ. Καβάλας το έργο κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΩΝ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 49,16%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-03-2011 για το ποσό των Ευρώ: 313.406,09, με προθεσμία περαίωσης του έργου τις 09-06-2012.

Κατά την παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί ο φέροντας οργανισμός, οι τοιχοδομές, η στέγη, τα επιχρίσματα, οι προεργασίες των Η/Μ εγκαταστάσεων, η τοποθέτηση μαρμαροποδιών στα παράθυρα και τα γεμίσματα στα δάπεδα. Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου είναι η τοποθέτηση των κασσών στα κουφώματα, οι επιστρώσεις των δαπέδων, η κατασκευή μόνωσης στο δώμα, η τοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων (ρεύματα, υδραυλικά, αποχετεύσεις, θέρμανση κλπ.), οι χρωματισμοί και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Οι γενικά ακατάλληλες καιρικές συνθήκες κατά το χρονικό διάστημα από 22.12.2011 έως 05.03.2012 στη περιοχή του έργου, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σε κάποιες περιπτώσεις ολικός παγετός, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών στον ανάδοχο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και δεδομένου ότι το σχολείο θα δοθεί σε χρήση τη νέα σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2012), η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, δηλ μέχρι τις 09-08-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών κατ' επέκταση στο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα» κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, δηλ μέχρι τις 09-08-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 376/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ