

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 377/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 2^ο Δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Ιουνίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3657/1-6-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος , 6) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: η κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 377: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ. 02//23-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η μελέτη του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/4177/ 5-10-2005 Απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας.

Με την υπ' αριθμ. 07/2529/ 2-7-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 07/3146/ 9-8-2010 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 27/2010 πρακτικού της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 153/ 4-8-2010).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 14/9/2010 και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός του έργου έγινε την 27/9/2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 50,00% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ 07/5485/ 22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε οριστικά ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 38/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 243/10-11-2010) και β) 44/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 283/21-12-2010).

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-12-2010 για το ποσό των 768.294,49 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 176.707,73 € ήτοι συνολικά 945.002,22 €.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 30-12-2011, ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος με αίτησή του στις 19-7-2011 ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 165 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 12-6-2012. Με την υπ'αρ. 424/2011 απόφαση (Πρακτικό 31/2011) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι τις 28-4-2012.

Με την παρούσα αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 106 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 12-8-2012, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Την περίοδο του φθινοπώρου 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών (κακές καιρικές συνθήκες) για χρονικό διάστημα 21 ημερών. Κατά την περίοδο του χειμώνα, κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2011 έως 14-3-2012 ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας λόγω βροχής και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (σε αρκετές περιπτώσεις ολικός παγετός) για χρονικό διάστημα 80 ημερών.

Συνολικός χρόνος που δικαιολογημένα υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών: 101 ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε λειτουργία, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», με αναθεώρηση, μέχρι τις 7-8-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», μέχρι τις 7-8-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 377/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ