

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 204/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας παράτασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1195/7-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπιδής** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό μέλος), 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 3) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204 : Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 5-3-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Ο κ. Ψαρράς Απόστολος, Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευή δημόσιων έργων».
2. Το γεγονός ότι η αρχική περαίωση του ανωτέρου έργου είναι στις 01-06-2013
3. Το γεγονός ότι εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ 400/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ μέχρι τις 02-09-2013
4. Το γεγονός ότι εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ 636/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ μέχρι τις 31-10-2013
5. Το γεγονός ότι εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ 898/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ μέχρι τις 31-12-2013
6. Την θετική εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος.

Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν 365 ημέρες και ο συνολικός χρόνος των παρατάσεων που χορηγήθηκαν ήταν 213 ημέρες άρα σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/2008 δικαιούται ως οριακή προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 193 ημέρες και όχι λιγότερο των 3 μηνών για τον εξής λόγο:

Απαιτείτε η σύνταξη νέων τιμών στον 2ο ΑΠΕ για την προστασία των αεραγωγών από θερμικές απώλειες αλλά και από τις καιρικές συνθήκες λόγω υγρασίας. Ο έλεγχος των επιμετρητικών στοιχείων του 2ου ΑΠΕ απαιτεί ενδελεχή έλεγχο τόσο για το ποσοτικό μέρος όσο και για το ποιοτικό αφού το μεγαλύτερο μέρος των νέων τιμών αφορούν εργασίες για Η/Μ.

Αυτές οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες να εκτελεστούν και απαιτούν αρκετό χρόνο αφού το μέγεθος των αεραγωγών και το μήκος είναι αρκετά μεγάλο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας παράτασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ήτοι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση οριακής προθεσμίας παράτασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ήτοι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 204/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**