

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 411/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαΐου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3026/23-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 411: Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/2210/19-5-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 06-05-2014 αίτηση του αναδόχου «Κ/ΞΙΑΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/2949/07-06-2012 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Με την Απόφαση αυτή εγκρίθηκαν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ έτους 2012 με την υπ'αριθμ. 105/29-03-2012 Απόφαση (πρακτικό 6/2012) του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (μέσω Π.Δ.Ε.)

Με την υπ'αριθμ. 485/2012 Απόφαση (Πρακτικό 24/2012) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας.

Με την υπ'αριθμ. 758/27-09-2012 Απόφαση με πρακτικό 34/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ.", ως ανάδοχος του έργου με μέση εκπτώση 17%.

Με την υπ'αριθμ. 02/6345/22-11-2012 Απόφαση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου.

Η υπ'αριθμ. πρωτ. 02/6647/06-12-2012 Σύμβαση που υπογράφηκε στις 06-12-2012 για το ποσό των 504.202,12 € με Φ.Π.Α. από το εκπρόσωπο της ανάδοχου εργοληπτικής εταιρείας Γεώργιο Ευφροσυνίδη.

Η υπ'αριθμ. πρωτ. 02/328/29-01-2013 Απόφαση έγκριση σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ευφροσυνίδη Γεώργιο.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 30-05-2014, ήτοι πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την παρούσα αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 93 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 31-08 -2014, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Ακατάλληλες καιρικές συνθήκες καθιστούσαν αδύνατη την αποπεράτωση ασφαλικών εργασιών, καθώς και οι προμήτρησεις των υπολειπόμενων εργασιών επιφέρουν αύξηση στις συμβατικές εργασίες.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ», με αναθεώρηση, κατά 93 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 - 08 -2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ», με αναθεώρηση, κατά 93 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 - 08 -2014.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Δημήτριος Πέτροβιτς και Χρήστος Ποτόλιας ψηφίζοντας Λευκό λόγω της παράτασης με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 411/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**