Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 11:30:33 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1056/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1056: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 349974/5218/26-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. τα παρακάτω :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
6. Την από **17-4-2025** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **17-4-2026**.
7. Την αρ.345/πρ.15/23-4-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης Παράτασης του έργου κατά εφτά (7) μήνες, ήτοι έως την **17-11-2026**.
8. Την από 15-10-2026 (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε. 5218/16-10-2026) αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δεκαοχτώ (18) μήνες, ήτοι έως την **17-10-2027**, επικαλούμενος αφ' ενός την ύπαρξη σημαντικής ροής του ποταμού που δεν επέτρεπε την εκτέλεση εργασιών εντός της κοίτης και αφ' ετέρου την

καθυστέρηση που παρατηρήθηκε λόγω της ανάγκης μετακίνησης των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής και της TELEKOM που διέρχονταν από τη διάβαση.

9. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους ισχυρισμούς του Αναδόχου, καθώς πράγματι λόγω της φύσης του έργου (εργασίες εντός κοίτης ποταμού) είναι αναγκαία η ελάχιστη ή και μηδενική παροχετευτικότητα του ποταμού, κάτι που δε διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Επίσης, πράγματι απαιτήθηκε η ανάγκη να μετατοπιστούν τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής και της TELEKOM που διέρχονταν από τη διάβαση, κάτι που διεκπεραιώθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Έτσι, μόλις στις 19 Αυγούστου 2026 κατέστη δυνατή η εφαρμογή των Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και η διακοπή κυκλοφορίας από τη διάβαση.
   Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας **δέχεται ότι ο Ανάδοχος είναι ανυπαίτιος** για την καθυστέρηση περαίωσης του έργου, και συμφωνεί για τη χορήγηση παράτασης έως την **17-4-2027** (ήτοι για έξι μήνες), καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αυτή είναι και η μέγιστη παράταση που μπορεί να αιτηθεί ο Ανάδοχος μετά από αίτησή του.
10. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Ροδόπης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«*Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη*»** έως την **17-4-2026** με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη» έως την 17-4-2026 με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1056/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ