Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.20 12:51:27 EET
Reason:
Location: Athens

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 43/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 1110/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/386552/6566/13-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.
**Παρόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.
**Απούσα ήταν η**: κ. 1**) Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1110:** Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 379413/7509/09-11-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπ' όψη:
1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (Φ.Ε.Κ. 103 Α'/29-06-2026) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Την υπ' αριθμ πρωτ. 60924/30-06-2026 (ΦΕΚ 4021/Β΄/02.07.2026) «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), και ειδικότερα το άρθρο 147.
5. Το με αριθμό πρωτ.: 350865/6976/16-10-2026 συμφωνητικό κατασκευής του έργου του θέματος
6. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
7. Την με αριθμ. πρωτ.: 376235/7458/06-11-2026 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου του έργου του θέματος.

**<u>Α. Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο του έργου</u>**
Το αντικείμενο της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)» αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης, η οποία εξυπηρετεί την κατασκευή των υποδομών του κυρίως έργου με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)»
Η αποκατάσταση της οδού κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης πρόσβασης των μηχανημάτων έργου, των οχημάτων μεταφοράς υλικών και σκυροδέματος, καθώς

και του απασχολούμενου προσωπικού στις θέσεις κατασκευής μίας ομβροπλατείας επιφάνειας 1.525,00 τ.μ. και μίας ποτίστρας από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες αποτελούν κατασκευές του κυρίως έργου.

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Κ.Α.Π. ΟΔΙΚΟ με ΑΛΕ 2420301 με κωδικό δράσης 260803006 (σύμφωνα με την υπ' αριθ.: 174090/3244/26-05-2026 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης του οικονομικού έτους 2026 με Α/Α 1601, με ΑΔΑ: 6Δ4Π7ΛΒ-ΧΚΨ & ΑΔΑΜ: 26REQ019105627 2026-05-27
2. Προϋπολογισμός Μελέτης :" 60.000,00€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "74.400,00€" (με Φ.Π.Α. 24%)
3. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών :22/09/2026
4. Απόφασή απευθείας ανάθεσης : Α.Π.: 328739/6542/30-09-2026 του περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., (ΑΔΑ: ΨΚΠΨ7ΛΒ-ΖΨ2 & ΑΔΑΜ: 26AWRD019891694 2026-10-01
5. Ανάδοχος οικονομικός φορέας : «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΡΕΠΑΚΗΣ»
6. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «3,00%»,
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό :Α.Π.:350865/6976/16-10-2026 ΑΔΑ:9ΤΣ87ΛΒ-ΖΤΛ & ΑΔΑΜ: 26SYMV020041269
8. Ποσό σύμβασης :"58.200.02€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "72.168,02€" (με Φ.Π.Α. 24%)
9. Συμβατική προθεσμία : 16–01–2027

**Β΄ Επι της αίτησης παράτασης**

**1. Ιστορικό – Αντικείμενο της σύμβασης**

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης, η οποία εξυπηρετεί την κατασκευή των υποδομών του κυρίως έργου και ειδικότερα την κατασκευή μίας ομβροπλατείας επιφάνειας 1.525,00 τ.μ. και μίας ποτίστρας από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η συντήρηση της συγκεκριμένης οδού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης πρόσβασης των μηχανημάτων έργου, των οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, καθώς και του προσωπικού στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών του κυρίως έργου.

Επισημαίνεται ότι, από την έναρξη των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, μεσολάβησε χρονικό διάστημα περίπου δέκα (10) μηνών, λόγω του απαιτούμενου χρόνου διεκπεραίωσης των προβλεπόμενων διοικητικών πράξεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάθεση του έργου.

Ως αποτέλεσμα, η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 16-10-2026, δηλαδή σε χρονική περίοδο κατά την οποία στην περιοχή παρέμβασης έχουν ήδη αρχίσει να επικρατούν οι συνήθεις δυσμενείς φθινοπωρινές και χειμερινές καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με δασικό χαρακτήρα και έντονο ανάγλυφο.

**2. Αίτημα του αναδόχου**

Με την ανωτέρω σχετική αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 26-08-2027, επικαλούμενος την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο, καθώς και τους τεχνικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και σκυροδέτησης υπό συνθήκες αυξημένης υγρασίας, βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων και παγετού.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι η υφιστάμενη οδός παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, καθιζήσεις, αποκοπές τμημάτων του οδοστρώματος και έντονες ρηγματώσεις, ενώ σε θέσεις στροφών οι έντονες κλίσεις, οι περιορισμένες ακτίνες καμπυλότητας και η ανώμαλη βραχώδης επιφάνεια δυσχεραίνουν σημαντικά τη διέλευση βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

**3. Τεχνική αξιολόγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας**

Η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το συμβατικό αντικείμενο, τη φύση των προβλεπόμενων εργασιών και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει ότι η υφιστάμενη οδός πρόσβασης παραμένει χωρίς ουσιαστική συντήρηση για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) ετών, με

αποτέλεσμα να παρουσιάζει σημαντική επιβάρυνση της κατάστασης του οδοστρώματος, εκτεταμένες φθορές, καθιζήσεις και τοπικές αστοχίες.
Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής και τις έντονες κατά μήκος και εγκάρσιες κλίσεις της οδού, δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στην ασφαλή διέλευση βαρέων οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς υλικών και σκυροδέματος, καθώς και μηχανημάτων έργου, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των προβλεπόμενων υποδομών.
Επισημαίνεται ότι το παρόν έργο συντήρησης της οδού δεν αποτελεί αυτοτελή παρέμβαση βελτίωσης του οδικού δικτύου, αλλά άμεσα υποστηρικτική εργασία για την υλοποίηση του κυρίως έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)». Συνεπώς, η αποκατάσταση της οδού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη μεταφορά των απαιτούμενων μηχανημάτων και υλικών και την ομαλή εξέλιξη των εργασιών κατασκευής της ομβροπλατείας και της ποτίστρας.
Περαιτέρω, η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών βρίσκεται σε δασικό περιβάλλον, όπου οι κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο – Μάιο παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή αυξημένες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών οδοποιίας.
Οι παραπάνω συνθήκες, σε συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις της οδού, δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο έκπλυσης, μετακίνησης και παράσυρσης των υλικών επίστρωσης από τα επιφανειακά ύδατα απορροής, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα και η ανθεκτικότητα της αποκατάστασης. Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία του εδάφους, οι συνθήκες παγετού και οι χιονοπτώσεις δυσχεραίνουν τη λειτουργία των μηχανημάτων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
Επιπλέον, οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο δημιουργούν περιορισμούς και στην εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης του κυρίως έργου, καθώς πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών, της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009 και του άρθρου 12.8 του ΚΤΣ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η απαιτούμενη αντοχή των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κατά συνέπεια, η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης της οδού υπό τις ανωτέρω δυσμενείς συνθήκες ενδέχεται να μην εξασφαλίζει τις απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για την ορθή διάστρωση, διαμόρφωση και συμπύκνωση των υλικών. Αντίθετα, η εκτέλεση των εργασιών κατά την ευνοϊκότερη θερινή περίοδο κρίνεται τεχνικά καταλληλότερη, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων υλικών, περιορίζει τον κίνδυνο έκπλυσης και παράσυρσής τους και συμβάλλει στην επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας, σταθερότητας και ανθεκτικότητας της οδού.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η χρονική αλληλουχία των εργασιών του παρόντος έργου με τις εργασίες του κυρίως έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η αποκατάσταση της οδού πρέπει να προηγηθεί της μεταφοράς των υλικών και των μηχανημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή των υποδομών του κυρίως έργου. Ως εκ τούτου, η κατάλληλη χρονική μετάθεση των εργασιών συντήρησης της οδού συνδέεται άμεσα με την ασφαλή και ομαλή υλοποίηση του συνολικού τεχνικού αντικειμένου.

**4. Συμπέρασμα**

Από την αξιολόγηση των ανωτέρω προκύπτει ότι η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου επηρεάζεται από σημαντικούς τεχνικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της υφιστάμενης οδού, τη γεωμορφολογία της περιοχής και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο.
Η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η αποκατάσταση της οδού υπό κατάλληλες καιρικές και εδαφικές συνθήκες αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας και ανθεκτικότητας των εργασιών, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και της απρόσκοπτης εκτέλεσης του κυρίως έργου των κτηνοτροφικών υποδομών.
Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το συμβατικό αντικείμενο και τη φύση των προβλεπόμενων εργασιών.
- Την υφιστάμενη προβληματική κατάσταση της οδού πρόσβασης.
- Τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
- Τους τεχνικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και σκυροδέτησης κατά τη χειμερινή περίοδο.

- Την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της ανθεκτικότητας και της λειτουργικότητας του έργου.
- Την άμεση λειτουργική σύνδεση του παρόντος έργου με το κυρίως έργο κατασκευής των κτηνοτροφικών υποδομών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)"» με ανάδοχο τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΡΕΠΑΚΗ, έως την **26-08-2027**, με αναθεώρηση.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)"», με ανάδοχο τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΡΕΠΑΚΗ, έως την 26-08-2027, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1110/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
**ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
**ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ**
**ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ**
**ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ**
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
**ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**