

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 184/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος Λουτρών Τραϊανούπολης του δήμου Αλεξανδρούπολης» λόγω αναθεωρήσεων και Β. Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 2.650.376,57 ευρώ στο ποσό των 3.238.314,57 ευρώ, λόγω αναθεωρήσεων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13-3-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/78046/1356/7-3-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 184: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.71408/1746/04-03-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την 7653/110/11-01-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
8. Την 85/2024 (ΑΔΑ:9Λ0Ζ7ΛΒ-0Τ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 376384/8651/05-12-2023, ΑΔΑ:6ΔΖ47ΛΒ-ΞΩ3, ΑΔΑΜ:23REQ013901272/2023-12-06 απόφαση του Περιφερειάρχη, με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5222449 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025». Με την υπ' αριθμ. 120109/14-12-2023 απόφαση του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2023 της ΣΑΝΠ-231 με κωδικό του έργου 2023 ΝΠ23100009.

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 55482/1248/21-02-2024 (ΑΔΑ:9ΡΞΩ7ΛΒ-ΨΒ2, ΑΔΑΜ:24PROC014300851/ 2024-02-21) πρόσκληση διαπραγμάτευσης του έργου (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/20116 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προσκλήθηκαν τρεις οικονομικοί φορείς να καταθέσουν προσφορές στις 5-3-2024.

11. Την υπ' αριθμ. 254/2024 (ΑΔΑ:9ΗΘΚ7ΛΒ-ΛΥΜ)) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 8 Μαρτίου 2024 1ο και τελικό Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α., και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.» και ποσοστό έκπτωσης 5,34% (Πέντε και Τριάντα Τέσσερα εκατοστά) και προσφερόμενη δαπάνη 2.650.376,57€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%).

12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 167308/3793/01-06-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

14. Την υπ' αριθμ. 223/2024 πράξη του Ε' κλιμακίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 162272/3572/27-05-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφισγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

16. Την με εισερ. αριθμ. πρωτ. 166023/3705/29-05-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου Ο.Φ. ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

17. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 55482/1248/21-02-2024 (ΑΔΑ:9ΡΞΩ7ΛΒ-ΨΒ2, ΑΔΑΜ:24PROC014300851/ 2024-02-21).

18. Το με αριθμ. πρωτ. 170598/3792/03-06-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

19. Την από 189173/4129/17-06-2024 Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.

20. Την από 01/07/2024 (αριθμ. πρωτ. 204557/4539, ΑΔΑ:Ψ39Ξ7ΛΒ-ΛΔ9_ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ015032809) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 2.650.379,57€ (με ΦΠΑ).

21. Την υπ αριθ 02/2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή :

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, τακτοποιούνται αυξομειώσεις στις ποσότητες των παρακάτω συμβατικών εργασιών: Υποομάδα Α. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Καθαρισμοί - Αποκαταστάσεις

Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων : Α-5, Α-8 και μείωση στις ποσότητες των άρθρων Α-1, Α-7, Α-9. Οι ανωτέρω αυξομειώσεις οφείλονται στην διαφοροποίηση των επιμετρήσεων των χωματουργικών εργασιών του έργου, που προέκυψαν μετά την εκτέλεση τμημάτων του έργου (1η και 2η Γνωστοποίηση) καθώς και από τις νέες προμετρήσεις των υπολοιπομένων τμημάτων. Υποομάδα Β. Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων: Β-1, Β-2, Β-4, Β-6, Β-7, Β-8 και μείωση στις ποσότητες των άρθρων Β-3, Β-5. Οι ανωτέρω αυξομειώσεις οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, καθώς από τις μέχρι σήμερα νέες προμετρήσεις, που βασίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και σε απαραίτητες κατασκευαστικές προσαρμογές. Η τακτοποίηση των παραπάνω ποσοτήτων των εργασιών γίνεται με ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών και χρήση μέρους των απροβλέπτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 3.238.314,57€, εκ των οποίων το ποσό των 2.042.108,71€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 6.660,46€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 539.109,84€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 23.665,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 626.770,56€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/16, στην οποία προβλέπεται: γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική

σύμβαση. γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, τακτοποιούνται αυξομειώσεις στις ποσότητες των παρακάτω συμβατικών εργασιών: Υποομάδα Α. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Καθαρισμοί - Αποκαταστάσεις

Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων : Α-5, Α-8 και μείωση στις ποσότητες των άρθρων Α-1, Α-7, Α-9. Οι ανωτέρω αυξομειώσεις οφείλονται στην διαφοροποίηση των επιμετρήσεων των χωματουργικών εργασιών του έργου, που προέκυψαν μετά

την εκτέλεση τμημάτων του έργου (1η και 2η Γνωστοποίηση) καθώς και από τις νέες προμετρήσεις των υπολοιπομένων τμημάτων.

Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων: Β-1, Β-2, Β-4, Β-6, Β-7, Β-8 και μείωση στις ποσότητες των άρθρων Β-3, Β-5

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, καθώς από τις μέχρι σήμερα νέες προμετρήσεις, που βασίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και σε απαραίτητες κατασκευαστικές προσαρμογές. Η τακτοποίηση των παραπάνω ποσοτήτων των εργασιών γίνεται με ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών και χρήση μέρους των απροβλέπτων. Επειδή προκύπτει μεταφερόμενη «επί έλασσον» δαπάνη από την ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β, η οποία ανέρχεται στο ποσό των $118.411,20\text{€} \cdot 1,18 = 139.725,22\text{€}$

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης μετά αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 587.938,00€.

2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 2.650376,57€ στο ποσό των 3.238.314,57€ λόγω αναθεωρήσεων

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει: 1. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος Λουτρών Τραϊανούπολης του δήμου Αλεξανδρούπολης». Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 3.238.314,57€, εκ των οποίων το ποσό των 2.042.108,71€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 6.660,46€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 539.109,84€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 23.665,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 626.770,56€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/16, στην οποία προβλέπεται: γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική

σύμβαση. γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, τακτοποιούνται αυξομειώσεις στις ποσότητες των παρακάτω συμβατικών εργασιών: Υποομάδα Α. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Καθαρισμοί - Αποκαταστάσεις

Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων : Α-5, Α-8 και μείωση στις ποσότητες των άρθρων Α-1, Α-7, Α-9. Οι ανωτέρω αυξομειώσεις οφείλονται στην διαφοροποίηση των επιμετρήσεων των χωματουργικών εργασιών του έργου, που προέκυψαν μετά την εκτέλεση τμημάτων του έργου (1η και 2η Γνωστοποίηση) καθώς και από τις νέες προμετρήσεις των υπολοιπομένων τμημάτων.

Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων: Β-1, Β-2, Β-4, Β-6, Β-7, Β-8 και μείωση στις ποσότητες των άρθρων Β-3, Β-5

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, καθώς από τις μέχρι σήμερα νέες προμετρήσεις, που βασίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και σε απαραίτητες κατασκευαστικές προσαρμογές. Η τακτοποίηση των παραπάνω ποσοτήτων των εργασιών γίνεται με ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών και χρήση μέρους των απροβλέπτων. Επειδή προκύπτει μεταφερόμενη «επί έλασσον» δαπάνη από την ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β, η οποία ανέρχεται στο ποσό των $118.411,20\text{€} \cdot 1,18 = 139.725,22\text{€}$

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης μετά αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 587.938,00€.

2. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 2.650376,57€ στο ποσό των 3.238.314,57€ λόγω αναθεωρήσεων

Μειοψήφησαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα ο κ. Δελησταμάτης ανέφερε ότι διαφωνεί με την αύξηση του ποσού και θεωρεί ότι ως πολίτη τον προσβάλει.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 184/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**