

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 185/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και Β. Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ως προ το ποσό της δημοσίας δαπάνης από 3.280.739,81 ευρώ σε 5.347.332,15 ευρώ του υποέργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων των δήμων Διδυμοτείχου και Σουφλίου - Φάση Β΄» του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Ε. Έβρου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12/01/2021-Φάση Β΄».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13-3-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/78046/1356/7-3-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.71416/1747/04-03-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις « (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 369419/8571/08-12-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΦΑΣΗ Β΄».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 233834/5442/04-08-2022 (Α.Δ.Α.: ΩΤΜΛ7ΛΒ-ΠΟ5, Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ011063967) απόφαση ορισμού υποέργων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
7. Την υπ' αριθμ. 1021/2022 (Α.Δ.Α.: 66ΟΨ7ΛΒ-8ΡΩ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, των όρων Διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3753/52/24-01-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΓΨΗ7ΛΒ-Σ5Λ, Α.Δ.Α.Μ.: 23PROC012023712) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή).

9. Την υπ' αριθμ. 372/15-05-2023 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΘΟ7ΛΒ-Φ3Β) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 19-04-2023 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του υποέργου.

10. Την υπ' αριθμ. 615/14-07-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΕΨΟ7ΛΒ-ΚΛΗ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 03-07-2023, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 195402), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»

11. Την υπ' αριθμ. 510/2023 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.

12. Την από 03-11-2023 (αριθμ. πρωτ. 339413/7833/03-11-2023 (Α.Δ.Α.: 99ΦΦ7ΛΒ-Ξ02, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013700111) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 3.280.739,81 € Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με ημερομηνία συμβατικής περαίωσης την 03-05-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 353392/8098/20-11-2023 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγκρισης του χρονοδιαγράμματος.

13. Την υπ' αριθμ. 976/2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΞΗ7ΛΒ-8ΛΗ) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του υπόψιν υποέργου, ο οποίος κλείνει στο ποσό των 3.631.816,59 €, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ποσού 351.076,78 €, μόνο λόγω της δαπάνης των αναθεωρήσεων και του αντίστοιχου Φ.Π.Α.

Και επειδή:

1. Η μελέτη του υπόψιν υποέργου προέβλεπε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ρηγμάτων και των φθορών αναχωμάτων στην περιοχή του κάμπου των Βρυσικών, του Ευγενικού, του Ελαφοχωρίου, της Καρωτής, της Μάνης, της Κυανής, του Κουφόβουνου και στο Διδυμότειχο του Δήμου Διδυμοτείχου, καθώς και των ρεμάτων Καμηλοπόταμου, Κισσαρίου, Μάνδρας, Λύρας και Σαράντη του Δήμου Σουφλίου. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στους οικισμούς Ευγενικού, Ελαφοχωρίου, Κυανής, Σιτοχωρίου, Χιονάδων, Καρωτής, Κισσαρίου, Μάνδρας, Κορνοφωλιάς, Προβατώνας, Τυχερού, Θυμαριάς, Λύρας, του Καμηλοπόταμου και του ρέματος Σαράντη και κάθετων προς αυτού ρεμάτων, καθώς και η αποκατάσταση των λιθορριπών και των συρματοκιβωτίων όπου αυτά προϋπήρχαν.

Οι επιπλέον εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση αφορούν στις εργασίες ανακατασκευής των αναχωμάτων στην περιοχή του Ελαφοχωρίου και των Βρυσικών του Δήμου Διδυμοτείχου. Κατά τη φάση της μελέτης και μέχρι την εγκατάσταση του Αναδόχου, οι συγκεκριμένες περιοχές ήταν πλημμυρισμένες από νερό και συνεπώς ήταν αδύνατη η εκτίμηση της βλάβης των αναχωμάτων αυτών στο τμήμα τους που βρίσκονταν κάτω από το νερό και στο έδαφος έδρασής τους. Μετά την απομάκρυνση των υδάτων διαπιστώθηκε το εύρος της διάβρωσης στη θεμελίωση και στο έδαφος έδρασής τους, καθώς και στην προστατευτική "μπαγκίνα" τους (μπαγκίνα ονομάζεται η κατά πλάτος επέκταση της βάσης του αναχώματος προς τη μεριά του ρέματος ή του ποταμού με τη μορφή "παταριού" που σκοπό έχει την προστασία του σώματος του αναχώματος από την ορμή του νερού και την ενδεχόμενη άνοδο της στάθμης του).

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, διαπιστώθηκε μετά την απομάκρυνση των υδάτων και η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας άμμου που είχε κατακλύσει τα συγκεκριμένα σημεία και η οποία πρέπει να απομακρυνθεί προκειμένου να αντικαταστασθεί από υγιές και κατάλληλο προς επιχωμάτωση γαιώδες υλικό, καθώς και η ύπαρξη κρατήρων πλησίον του πόδα των αναχωμάτων που δημιουργήθηκαν λόγω του στροβιλισμού των υδάτων κατά την εκδήλωση του πλημμυρικού φαινομένου, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να επιχωθούν.

Επίσης, σε πληθώρα ρεμάτων στην περιοχή του έργου, διαπιστώθηκε ότι μόνο ο καθαρισμός τους από τις φυτικές γαίες δεν ήταν επαρκής για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους, λόγω της συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας φερτών υλικών που μεσολάβησε στο χρονικό διάστημα από τη σύνταξη της μελέτης μέχρι την κατασκευή του έργου. Η συσσώρευση του φερτού εδαφικού υλικού έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση της παροχευτικής ικανότητας των ρεμάτων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του με τη μορφή εκσκαφών προκειμένου να αποκατασταθεί η γεωμετρία των διατομών των ρεμάτων στην πρότερα κατάστασή τους και η ασφαλής και επαρκή

απορροή των όμβριων υδάτων που θα κληθούν να φέρουν στην περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι αποτελούν νομιμοποιητική βάση σύναψης της Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, αφού:

α) Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και λειτουργικότητα του έργου που έχει ως σκοπό την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα και τούτο γιατί η προστασία της συγκεκριμένης περιοχής εξασφαλίζεται μόνο από την πλήρη αποκατάσταση όλου του πλέγματος των αναχωμάτων που διαθέτει, ενώ είναι ασύμφορη η εμπλοκή οικονομικού φορέα διαφορετικού από τον αρχικό λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς η μη έγκαιρη εκτέλεσή τους ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα μπορεί να προκαλέσει καταστροφές πολλαπλάσιας αξίας στην περιοχή.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω εκτεθέντα, ο διαχωρισμός του συγκεκριμένου αντικειμένου της Συμπληρωματικής Σύμβασης πέρα του γεγονότος ότι θα απαιτούσε καινούρια διαγωνιστική χρονοβόρα διαδικασία, η εμπλοκή έταιρου οικονομικού φορέα στην περιοχή του έργου θα προκαλούσε επιπρόσθετες τεχνικές δυσχέρειες λόγω του ότι οι συμπληρωματικές εργασίες τελούν σε άμεση αλληλεξάρτηση με τις ήδη εκτελούμενες από τον εγκαταστημένο ανάδοχο και συνεπώς θα απαιτούνταν συντονισμός και επίβλεψη από την αναθέτουσα αρχή διαφορετικών συνεργείων από δύο διαφορετικούς αναδόχους στον τόπο εκτέλεσης του έργου, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα και την αδυναμία καταμερισμού ευθυνών και πιστοποιήσεων των εκτελούμενων εργασιών σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης του έργου (περίπτωση "β" της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

β) Κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης του εν λόγω έργου τον Ιανουάριο του 2021, δεν μπορούσε να είναι δυνατή η πρόβλεψη της έκτασης της καταστροφής στην υπό εξέταση περιοχή αφής στιγμής που η περιοχή μέχρι την υπογραφή της αρχικής σύμβασης και την απομάκρυνση των υδάτων από τον Ανάδοχο ήταν σχεδόν εξολοκλήρου καλυμμένη με νερό (περίπτωση "γ" της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

γ) Η αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που προκύπτει από την παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης (περίπτωση "δ" της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

2. Το υποέργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΝΠ831 ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2023ΝΠ83100007 και MIS 5201961 και δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

3. Η σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθμ. 976/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ5ΞΗ7ΛΒ-8ΛΗ) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ., έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυξομειώσεις στις ποσότητες όλων των ομάδων εργασιών, λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων που ακολούθησαν την ολοκλήρωση των εργασιών και λόγω εμφάνισης προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν κατά τη φάση της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, επειδή κατά το χρονικό διάστημα σύνταξης της μελέτης (Ιανουάριος 2021) και μετά τη Θεομηνία της 12^{ης} Ιανουαρίου 2021, οι περιοχές που επλήγησαν είτε ήταν ακόμη πλημμυρισμένες είτε καλύπτονταν από πυκνή βλάστηση και χιόνι, καθίστατο αδύνατη η προσέγγιση στα σημεία όλων των βλαβών και ως εκ τούτου η εύρεση και η ακριβής αποτίμησή τους.

4. Επιπλέον, προέκυψε η ανάγκη αύξησης του ποσού πληρωμής των αναθεωρήσεων που δεν καλύπτονταν από το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

5. Επειδή όμως η ικανοποίηση των ως άνω αναφερόμενων δαπανών κατασκευής των επιπλέον εργασιών και των αναθεωρήσεων δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, απαιτείται η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

6. Συνεπώς και εκ των ανωτέρω λόγων, συντάχθηκε ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης - 1η Τροποποίηση Σύμβασης, αφενός μεν για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των διαφόρων εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβείς μετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου, αφετέρου δε για να καλυφθεί το κόστος των αναθεωρήσεων τόσο του παρόντος Α.Π.Ε. όσο και του 1^{ου} Α.Π.Ε., ενώ η προτεινόμενη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 48,46 % της Αρχικής.

7. Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1^η Τροποποίηση Σύμβασης, παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 1.383.480,30 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατά 1.715.515,57 € με τον Φ.Π.Α. ως προς τον 1^ο Α.Π.Ε., και με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 4.312.364,64 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και 5.347.332,15 € με τον Φ.Π.Α.

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, γνωμοδότησε θετικά για τον 2^ο ΑΠΕ-1^η Τροποποίηση Σύμβασης με την υπ' αριθμ 68/2024 γνωμοδότησή του.

9. Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, δεν τροποποιεί το βασικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016, καθόσον αφορά σε επί πλέον εργασίες που δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση, είναι απολύτως αναγκαίες και προέκυψαν λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

10. Απαιτείται η υποβολή, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. από το ποσό των 3.280.739,81 € στο ποσό των 5.347.332,15 € λόγω του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΦΑΣΗ Β΄» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021-ΦΑΣΗ Β΄», που χρηματοδοτείται από Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΝΠ831 ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2023ΝΠ83100007, MIS 5201961 και δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:

1. Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης του υποέργου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 1.383.480,30 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 1.715.515,57 € με τον Φ.Π.Α. ως προς τον 1^ο Α.Π.Ε., και με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 4.312.364,64 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και 5.347.332,15 € με τον ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό 48,46% επιπλέον της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, με το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης να αναλύεται ως ακολούθως:

- ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 908.471,74 €
- ΕΟ 18% : 163.524,91 €
- ΣΥΝΟΛΟ 1: 1.071.996,65 €
- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 160.799,50 €
- ΣΥΝΟΛΟ 2: 1.232.796,15 €
- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: 150.684,15 €
- ΣΥΝΟΛΟ 3: 1.383.480,30 €
- ΦΠΑ 24%: 332.035,27 €
- ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.715.515,57 €

2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ., ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του υποέργου από το ποσό των 3.280.739,81 € στο ποσό των 5.347.332,15 €.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το υποέργο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων των δήμων Διδυμοτείου και Σουφλίου - Φάση Β΄» του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Ε. Έβρου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12/01/2021-Φάση Β΄», που χρηματοδοτείται από Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΝΠ831 ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2023ΝΠ83100007, MIS 5201961 και δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εγκρίνει:

1. Το 2^ο ΑΠΕ – 1^η Τροποποίησης Σύμβασης του υποέργου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 1.383.480,30 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 1.715.515,57 € με τον Φ.Π.Α. ως προς τον 1ο Α.Π.Ε., και με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 4.312.364,64 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και 5.347.332,15 € με τον ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό 48,46% επιπλέον της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, με το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης να αναλύεται ως ακολούθως:

- ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 908.471,74 €
- ΕΟ 18% : 163.524,91 €
- ΣΥΝΟΛΟ 1: 1.071.996,65 €
- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 160.799,50 €
- ΣΥΝΟΛΟ 2: 1.232.796,15 €
- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: 150.684,15 €
- ΣΥΝΟΛΟ 3: 1.383.480,30 €
- ΦΠΑ 24%: 332.035,27 €
- ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.715.515,57 €

2. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ., ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του υποέργου από το ποσό των 3.280.739,81 € στο ποσό των 5.347.332,15 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 185/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**