

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 354/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: 1) Του 2ου ΑΠΕ και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος ΜΑΝΘΕΙΑΣ του δήμου Αλεξανδρούπολης» και 2) Της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος ΜΑΝΘΕΙΑΣ του δήμου Αλεξανδρούπολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2-5-2025** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/139442/2434/28-04-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 354: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.138108/3112/28-04-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6‰ και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΣ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την από 09 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 197572/4304/09-07-2024, ΑΔΑ:9ΖΟΩ7ΛΒ-Ν5Ρ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015090985) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.858.768,26€ (με ΦΠΑ).

8. Την υπ' αριθμ. 1132/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου++++++

9. Την από 13/03/2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς την εγκριση του 2^ο ΑΠΕ - 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης.

10. Την υπ. αριθ. **21/2025** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τον 2ο Α.Π.Ε και την 1^η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου.

11. Το γεγονός ότι ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των διαφόρων εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβείς μετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 60% του φυσικού αντικείμενου και εντός χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης. Από τις παραπάνω εργασίες προκύπτει η ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων των γενικών εκσκαφών καθώς σε μεγάλο μήκος του ρέματος υπάρχουν υπέρογκες προσχώσεις τόσο επί της κοίτης όσο και στις μπαγκίνες όπου στην ουσία απαιτείται επαναδιαμόρφωση της διατομής του ρέματος που αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος και της ασφάλειας της περιοχής.

Με τον 2ο ΑΠΕ δεν τροποποιήθηκαν τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες εργασίες ενώ τηρούνται και οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί όροι.

Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 2.097.545,60 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 1.440.912,83 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,12 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 230.656,08 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 405.976,57 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 238.777,34 € έναντι της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη ύψους 12,85% (192.562,37 € επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 46.214,97 € για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων . Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με αύξηση δαπάνης λόγω αναθεωρήσεων.

12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/16:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(.....)β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.» . Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»

Επίσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 156 του Ν.4412/16:

(....) β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι

μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.».

13. Το γεγονός ότι μετά τον 2° ΑΠΕ συντάχθηκε και η 1η Τροποποίηση Σύμβασης για να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες αφανείς εργασίες που οδηγούν σε υπέρμετρη αύξηση των ποσοτήτων καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική σύμβαση, είναι απαραίτητες για την πληρότητα του έργου και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και συγκεκριμένα :

- Η ανάγκη αύξησης της σύμβασης κατά 49,99%, εντός δηλαδή των ορίων του άρθρου 132 του Νόμου 4412/2016, προέκυψε εξαιτίας της αναγκαιότητας περεταίρω καθαρισμού και αποκατάστασης της κοίτης στην αρχική κατάσταση, αύξησης της παροχτευτικότητας του ρέματος καθώς και ενίσχυσης της προστασίας των πρηνών του. Η μελέτη του έργου προέβλεπε τον απλό καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων, την αποκατάσταση των υφιστάμενων αναχωμάτων καθώς και των λιθορριπών και συρματοκιβωτίων.

- Ωστόσο, οι πρωτοφανείς σε έκταση δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τον νότιο Έβρο τον Αύγουστο του 2023 και κυρίως με αρχική εστία την περιοχή της ΙΤΕΑΣ δηλαδή το σημείο στο οποίο άρχεται η συγκέντρωση και απορροή των υδάτων που καταλήγει στο Ρέμα της Μάνθειας, κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τη βλάστηση των λεκανών απορροής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις εποχιακές βροχοπτώσεις που τείνουν τελευταία να είναι πολύ ισχυρές, συντέλεσε στην εμφάνιση επιφανειακής απορροής και διάβρωσης του εδάφους, στη μείωση της ικανότητας του εδάφους να συγκρατήσει την υγρασία, στην αύξηση της παροχής στα υδατορέμματα και τελικά στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων τόσο στις ίδιες λεκάνες όσο και στις αντίστοιχες πεδινές περιοχές.

- Σύμφωνα με την μελέτη του έργου στόχος ήταν η αποκατάσταση του ρέματος της Μάνθειας της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των ρεμάτων που συμβάλουν σε αυτό, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων τον Ιανουάριο του 2021 και σύμφωνα με αυτήν υπολογίστηκαν σημεία επέμβασης και αποκατάστασης κυρίως των πρηνών σε μήκος 12 χιλιομέτρων εκατέρωθεν με απλό καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά πράγμα το οποίο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που προκάλεσε αλλαγή των λεκανών απορροής και της παροχέτευσης όπως περιγράφηκε, είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση των ποσοτήτων για την επαναφορά των διατομών του ρέματος στην λειτουργική του κατάσταση σε όλο το μήκος του καθώς και των συμβαλλόμενων σε αυτό ρέματα.

- Το �έμα της Μάνθειας αποτελεί εξάλλου ένα από τα μεγαλύτερα ρέματα της περιοχής του Νοτίου Έβρου με διατομή η οποία ξεπερνάει σε μεγάλο μήκος του τα 100 μ. ενώ το συνολικό του μήκος από την γέφυρα του Αρδανίου έως την εκβολή του φτάνει τα 25 χιλιόμετρα. Σε πολλά δε σημεία του συναντά την παλιά κοίτη του ποταμού Έβρου ενώ τμήματά του χρησιμοποιούνται συχνά για άρδευση στον πρωτογενή τομέα. Η καταστροφή που προκάλεσε η μέγα πυρκαγιά του Αυγούστου του 2023 είχε ως συνέπεια την αλλοίωση της κοίτης του ρέματος προκαλώντας σημεία προσχώσεων σε μορφή νησίδων δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα τόσο στη χρησιμότητα του ρέματος όσο κυρίως στην ασφάλεια των οικισμών.

Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για δραστικότερες παρεμβάσεις στο ρέμα, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας του, την αποκατάσταση και προστασία των πρηνών του σε μεγαλύτερα τμήματα.

Επομένως, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η τροποποίηση της σύμβασης είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156, καθώς ειδικότερα:

α. αφορούν εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την μελέτη και επιπλέον η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ενώ παράλληλα η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης - παράγραφος 1γ. του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Σκοπός της αναθέτουσας αρχής είναι η άμεση αποκατάσταση των συνεπειών των ακραίων φαινομένων, επομένως για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, αλλά και για αποφυγή επικάλυψης δαπανών, η τροποποίηση της σύμβασης είναι η ιδανικότερη επιλογή από την διαδικασία νέας σύναψης σύμβασης με άλλον οικονομικό φορέα - παράγραφος 1β.αα & 1β.ββ του άρθρου 132 του Ν.4412/16.

β. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. – παράγραφος 1β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

Η αξία της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 730.274,07 € πριν την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 49,99%

Επομένως, η αξία της ανωτέρω τροποποίησης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης και ικανοποιούνται οι διατάξεις:

α. της παραγράφου 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και β. της παραγράφου 1δ του άρθρου 156 του Ν.4412/16

Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις των ποσοτήτων της ΟΜΑΔΑΣ Α και ΟΜΑΔΑΣ Β είναι συμβατές με τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16."

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, ισχύουν:

«6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και

γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.»

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω η 1η Τροποποίηση Σύμβασης υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς η αρχική σύμβαση διήλθε από τον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η 1η τροποποίηση δεν υπάγεται σε καμία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις.

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση της δαπάνης των αναθεωρήσεων του έργου σύμφωνα:

Α. με την αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12- 2021),

Β. την εγκύκλιο 17587/19-01-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και

Γ. με την αρ. πρωτ. 166653/02-06-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 2735/τ'Β/02-06-2022) και

Δ. με την αρ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5565/τ'Β/31-10-2022).

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης εκτιμάται με προσωρινούς συντελεστές στο ποσό των 96.365,10 € και της αρχικής σύμβασης του έργου στο ποσό των 230.656,08 € με το συνολικό ύψος του να φτάνει τα 327.021,18 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με αύξηση δαπάνης κατά 238.777,34 € λόγω αναθεωρήσεων και την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου στο ποσό των **2.097.545,60€** λόγω του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ μέσω του ΟΠΣ.

2. Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης έργου και την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**» στο ποσό των **3.122.578,17 €** λόγω της 1^{ης} Τροποποίησης Συμβάσης μέσω του ΟΠΣ .

- Συγκεκριμένα η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης ανέρχεται σε 1.025.032,57 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 635.020,93 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 95.253,14 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 96.365,10 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 198.393,40 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 49,99% €.

- Η Τελική Δαπάνη του έργου μετά την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης θα ανέρχεται στα 3.122.578,17 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 2.075.933,76 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 95.253,26 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 327.021,18 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 604.369,97 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α. .

- Η πρόσθετη δαπάνη που απαιτείται έναντι της αρχικής σύμβασης ισούται με 1.263.809,91 € και διαμορφώνει την τελική αξία του έργου στο ποσό των 3.122.578,17 €. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1.Το 2^ο Α.Π.Ε. «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος ΜΑΝΘΕΙΑΣ του δήμου Αλεξανδρούπολης», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με αύξηση δαπάνης κατά 238.777,34 € λόγω αναθεωρήσεων και την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου στο ποσό των 2.097.545,60€ λόγω του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ μέσω του ΟΠΣ.

2. Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης έργου τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**» στο ποσό των 3.122.578,17 € λόγω της 1^{ης} Τροποποίησης Συμβάσης μέσω του ΟΠΣ .

- Συγκεκριμένα η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης ανέρχεται σε 1.025.032,57 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 635.020,93 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 95.253,14 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 96.365,10 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 198.393,40 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 49,99% €.

- Η Τελική Δαπάνη του έργου μετά την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης θα ανέρχεται στα 3.122.578,17 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 2.075.933,76 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 95.253,26 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 327.021,18 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 604.369,97 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α. .

- Η πρόσθετη δαπάνη που απαιτείται έναντι της αρχικής σύμβασης ισούται με 1.263.809,91 € και διαμορφώνει την τελική αξία του έργου στο ποσό των 3.122.578,17 €. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 354/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**