

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 346/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης με αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Θεολόγου Θάσου» προϋπολογισμού: 342.603,04€.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3452 /25-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Παύλος Δαμιανίδης** πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 346: Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Παναγιώτης Κουβέλης υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/2574/οικ. έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε σχέδιο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, καθώς επίσης και την Πράξη 150/09-05-2012(Συνεδρίαση 18η) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του, από το οποίο προκύπτει η ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης με αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:Η μελέτη του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07 /763/ 05-03-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας.Με την υπ' αριθμ. 07/1070/ 24-03-2010 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 9/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 36/17-03-2010). Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 27-04-2010 και μειοδότης ανεδείχθη η Κ/Ξ "Μπουμπούνας Κατασκευές Ε.Ε – Γαρλέλης Ελευθέριος" που προσέφερε μέση έκπτωση 41,78% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. Με την υπ' αριθμ. 07/2630/13-07-2010 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 27-04-2010 και η ανάθεση του έργου του θέματος στην παραπάνω Κ/Ξ, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 18/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 78/14-05-2010) και β) 23/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 121/05-07-2010).Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-07-2010 για το ποσό των 296.168,00 € πλέον Φ.Π.Α 16% 47.386,88 € ήτοι συνολικά 343.554,88 €. Με την υπ' αριθμ. 02/3151/08-08-2011 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε Π.Ε Καβάλας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ. Η δαπάνη του έργου με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στις 295.347,45 € πλέον ΦΠΑ 47.255,59 € ήτοι συνολικά 342.603,04 €, δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 951,84 € σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, λαμβάνοντας υπόψιν τον 2ο Α.Π.Ε. και την συμπληρωματική σύμβαση, είναι:

Αρχική σύμβαση: 295.347,45 + 47.255,59(Φ.Π.Α.) = 342.603,04€

Προτεινόμενος Α.Π.Ε.: 295.347,45 + 47.255,59(Φ.Π.Α.) = 342.603,04€

Συμπληρωματική Σύμβαση: 53.215,58 + 8.514,49(Φ.Π.Α.) = 61.730,08€

Δηλαδή με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ η δαπάνη των συμβατικών εργασιών κλείνει στο ποσό του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ με τον οποίο τροποποιήθηκε η αρχική συμβατική δαπάνη εξαιτίας λογιστικού λάθους, ήτοι στο ποσό των 342.603,04€ με ΦΠΑ, δηλαδή χωρίς υπέρβαση (0%) έναντι του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου. Επίσης με τον 2ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλεπτών και των επί έλλασων δαπανών και είναι σύμφωνη με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων". Η δαπάνη των εργασιών λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της αρχικής μελέτης,

καλύπτεται από τον 2ο ΑΠΕ. Η δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών καλύπτεται από την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό 61.730,08€ με ΦΠΑ, δηλαδή με αύξηση κατά 16,29% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό ΣΑΕ 047(ΟΣΚ-Επιχορήγηση). Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης οφείλονται στο ότι οι εργασίες που προτείνονται δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο, κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεσή του λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή του. Συγκεκριμένα στην μελέτη δεν περιλαμβανόταν η κατασκευή βόθρου (προβλεπόταν η χρήση του υπάρχοντος παλαιού που εξυπηρετούσε το υπάρχον σχολείο). Αυτός όμως, όπως διαπιστώθηκε κατά την φάση της κατασκευής, βρισκόταν κάτω από το νέο κτίριο, και καθαιρέθηκε κατά την κατασκευή των θεμελίων με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η σύνταξη νέας μελέτης αποχέτευσης στην οποία για λειτουργικούς λόγους αντιμετωπίστηκε συνολικά η συλλογή των λυμάτων τόσο του Δημοτικού σχολείου όσο και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Λόγω μετατόπισης της θέσης του βόθρου παρέστη η ανάγκη εκτέλεσης δύο νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη. Ομοίως κατά την φάση της κατασκευής και μετά από παρέμβαση των μελών του τοπικού Συμβουλίου Θεολόγου, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, παρέστη η ανάγκη αλλαγής της θέσης της κεντρικής εισόδου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και εξαιτίας αυτού η κατασκευή προσθέτου υποστέγου προστασίας και προσθέτων επιστρώσεων με πλάκες μαρμάρου. Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση α) σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 61.730,08€ με ΦΠΑ με αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Θεολόγου Θάσου» προϋπολογισμού: 342.603,04€. β) Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 14-7-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 61.730,08€ με ΦΠΑ, με αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Θεολόγου Θάσου» προϋπολογισμού: 342.603,04€. β) την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 14-7-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 346/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ