

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 690/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2\*2,35\*2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5133/6-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος 6) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος και 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 690:** Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Έβρου με το αριθμ. πρωτ. Η - 7202/5-9-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 57 αυτού.
2. Την με αριθμ.1476 / 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 13/11/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στον ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΔΕ
3. Την από 04-09-2012 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 90.750,02 € Ευρώ (με ΦΠΑ) .
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 9216 / 04-12-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΕΒΡΟΥ με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, συνολικής δαπάνης 92.750,02 € με ΦΠΑ, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της σύμβασης.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 7175 / 05-09-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΕΒΡΟΥ με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, συνολικής δαπάνης 92.750,02 € με ΦΠΑ, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της σύμβασης.
6. Την από 05-08-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία εισηγείται για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 124.464,98 € με ΦΠΑ.
7. Την υπ' αριθμ. 11/03-09-2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Α.Μ.Θ, υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τον ίδιο ανάδοχο.
8. Το γεγονός ότι το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης των 33.714,96 € με ΦΠΑ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ Περιφερειακό σκέλος 20% , με προϋπολογισμό και πίστωση 140.000,00 € για το έτος 2013 (απόφαση 190/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ.)
9. Και επειδή :
10. Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ προβλέπει εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είναι δε απόλυτα απαραίτητες για την τελειοποίηση του έργου (παρ. 1 άρθρου 57 του Ν.3669/2008).
11. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου τον περασμένο χειμώνα λόγω απρόβλεπτων πλημμυρικών φαινομένων κηρύχθηκε ο Νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφού είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του τεχνικού και είχαν τοποθετηθεί τα μεταλλικά θυροφράγματα χρειάστηκε να γίνει το άνοιγμα των θυροφραγμάτων με μηχανικό τρόπο και να πλημμυρίσει το αγρόκτημα, για την προστασία του οικισμού του Πυθίου και της θραύσης του κυρίως αναχώματος.

12. Με το άνοιγμα των θυροφραγμάτων διαπιστώθηκε ότι ένα τμήμα του πτερυγότοιχου του τεχνικού έπρεπε να προεκταθεί ακόμη περισσότερο με κατεύθυνση την κοίτη της τάφρου διότι το νερό με την ορμή που είχε, κατέστρεφε τμήματα των υποδομών του αναδασμού. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η ένταση του φαινομένου ήταν τόσο μεγάλη που οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί ανύψωσης των θυροφραγμάτων που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη δεν θα επαρκούσαν και δε θα λειτουργούσαν.
13. Από το χρόνο σύνταξης της μελέτης μέχρι και την εφαρμογή της έχει παρατηρηθεί ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή έχουν ενταθεί, τόσο κατά το χρόνο διάρκειάς τους, όσο και κατά την έντασή τους, με αποτέλεσμα τα δεδομένα για τον υπολογισμό της ισχύος των ηλεκτρικών μηχανισμών ανύψωσης των θυροφραγμάτων τα οποία είχε συμπεριλάβει η μελέτη να κρίνονται μη επαρκή και να απαιτούνται μεγαλύτεροι μηχανισμοί και διαφορετικός τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ανύψωσης.
14. Υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την 11/03-09-2013 γνωμοδότησή του.
15. Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου αντιστοιχεί σε ποσοστό 36,41 % και δεν υπερβαίνει το 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
16. Με την εγκρινόμενη πίστωση του ως άνω έργου δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 110000010 του τεχνικού Προγράμματος έργων ΚΑΠ περιφερειακό σκέλος 20% (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 190/2013 1<sup>ης</sup> τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΠΑΜΘ), η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2\*2,35\*2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», με τον ίδιο ανάδοχο ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ Ε.Δ.Ε συνολικής δαπάνης 33.714,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 8 και 1 λευκό)

Εγκρίνει την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2\*2,35\*2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ», με τον ίδιο ανάδοχο ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ Ε.Δ.Ε συνολικής δαπάνης 33.714,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μειοψήφησε το μέλος Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης ψηφίζοντας Λευκό, διότι δεν συμφωνεί με την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του έργου του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 690/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**