

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 47/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 928/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΨΑΘΑΔΩΝ», συνολικής δαπάνης 18.738,22 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6529/15-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και ο 9). **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Στο σημείο αυτό το μέλος την Οικονομικής Επιτροπής **Χρήστος Ποτόλιας** δήλωσε ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση δηλώνοντας τα εξής: «Αποχωρώ από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη καταβολή των αποζημιώσεων μετακίνησης μας από την κατοικία μας στην έδρα της Περιφέρειας, για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Αποχωρώ από τη συνεδρίαση διότι μας αφήνετε εκτεθειμένους, απέναντι σε οικονομικά συμφέροντα εργολάβων και προμηθευτών, που έχουν σχέση με τις αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής. Πρόσφατη είναι η επιστολή προμηθευτή-εργολάβου που μας προέτρεπε να πάρουμε απόφαση που τα συμφέροντα του διασφάλιζε (τηλ. κέντρο ΠΕ Δράμας)».

**ΑΠΟΦΑΣΗ 928:** Εισηγούμενη το δέκατοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το από 15-11-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 57 αυτού.
2. Την με αριθμ. 443/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 02/04/2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του υποέργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στον ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟ.
3. Την αρ. πρωτ. Η-6611/16-08-2013 Σύμβαση κατασκευής του υποέργου ύψους 37.963,91 € Ευρώ (με ΦΠΑ) σύμφωνα με την οποία η ολική προθεσμία του έργου έχει ορισθεί σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
4. Την με αριθμό 8574/14-10-2013 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 14-12-2013
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 9710 / 12-11-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε ΠΕ ΕΒΡΟΥ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του υποέργου, συνολικής δαπάνης 37.963,91 € με ΦΠΑ, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της σύμβασης.
6. Την από 12-11-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία εισηγείται για την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και με την οποία η συνολική πλέον δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.702,13 € με ΦΠΑ.

7. Την υπ' αριθμ. 58/15-11-2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ ΕΒΡΟΥ, υπέρ της έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τον ίδιο ανάδοχο.
8. Το γεγονός ότι το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΨΑΘΑΔΩΝ» των 18.738,22 € με ΦΠΑ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» με Κ.Α.Ε. 2012ΣΕ03100000 της ΣΑΕ 031, στο οποίο έχει οριστεί ως υποέργο και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωση του για το ποσό των 100.000,00 €. με την αριθμ. πρωτ. 97900/3974/13-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Και επειδή :

1. Η 1Η Σ.Σ προβλέπει εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είναι δε απόλυτα απαραίτητες για την τελειοποίηση του έργου (παρ. 1 άρθρου 57 του Ν.3669/2008).
2. Συγκεκριμένα κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2012 και Ιανουάριο 2013, έλαβαν χώρα έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα τόσο στο Ν. Έβρου όσο και στη γείτονα χώρα Βουλγαρία (σύμφωνα με τις ρηματικές ανακοινώσεις της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια). Αποτέλεσμα του απρόβλεπτου αυτού γεγονότος ήταν η αύξηση της παροχευτικής ικανότητας του Ποταμού Έβρου, με συνέπεια την ανάγκη αντιμετώπισης έντονων πλημμυρικών προβλημάτων σε όλο το μήκος του ποταμού και να κηρυχθεί ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (η από 30/1/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

Στην περιοχή του αναχώματος Ψαθάδων, η υπόψιν εργολαβία προέβλεπε την αποκατάσταση του αναχώματος στη ΧΘ 0+600 και την επίχωση κρατήρα στη ΧΘ 2+000. Λόγω των ανωτέρω γεγονότων αλλά και της ορμής του νερού, παρουσιάστηκαν επιπλέον καταστροφές τόσο στα τμήματα που επρόκειτο να αποκατασταθούν όσο και όσο και σε άλλα τμήματα του αναχώματος.

Η αποκατάσταση όλων αυτών, με την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών που προτείνονται, κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. Οι εργασίες αυτές καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που περιγράφηκαν και δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση διότι δημιουργούν μείζονα προβλήματα στη συνοχή του έργου και στη λειτουργία του αναχώματος.

3. Υπέρ της έγκρισης της 1ης Σ.Σ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την 58/15-11-2013 γνωμοδότησή του.
4. Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,97 % και δεν υπερβαίνει το 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
5. Με την εγκρινόμενη πίστωση του ως άνω υποέργου δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της εγκεκριμένης πίστωσης του των 100.000,00 € σε βάρος του ενάρθρου έργου 2012ΣΕ03100000 των πιστώσεων της ΣΑΕ 031 στο οποίο έχει οριστεί ως υποέργο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΨΑΘΑΔΩΝ», με τον ίδιο ανάδοχο ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟ συνολικής δαπάνης 18.738,22 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΨΑΘΑΔΩΝ», με τον ίδιο ανάδοχο ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟ συνολικής δαπάνης 18.738,22 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 928/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ**

**ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**