

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 34/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 638/2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση εκ νέου παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [3] της πράξης [423505] "Αναβάθμιση και ανάδειξη Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης".

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **25 Αυγούστου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Έβρου, κτίριο Νομαρχείου, 2<sup>ος</sup> όροφος, Βασ. Αλεξάνδρου και Ψαρρών, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4769/19-8-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 638:** Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. 4162/25-8-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- i. Του Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
- ii. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- iii. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- iv. Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

Σας αποστέλλουμε προς έγκριση το από 22/7/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» (Διακήρυξη 09/2013), που αφορά στην χορήγηση εκ νέου παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [3] «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» που ανέφερε τα εξής: Στις 22 Ιουλίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) με αριθ. διακήρυξης 09/2013 και αριθ.πρωτ.οικ.2361/27-5-2013.

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει το από 18/7/2014 αίτημα της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ», διότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ.118/2007 «Οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.» Με το εν λόγω αίτημά της η εταιρεία ζητάει χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου που έχει αναλάβει, ήτοι του υποέργου 3 «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με κωδικό MIS 423505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 9154/πε/10-2-2014 και 3702/13-6-2014 αποφάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Α.Μ.Θ.

Στη συνέχεια από τον πρόεδρο της Επιτροπής έγινε ανάγνωση του κατατεθειμένου αιτήματος της εταιρείας, με το οποίο ζητείται χορήγηση παράτασης 40 ημερών, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου [3] «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» από την λήξη της σύμβασης, καθώς και της υπ' αριθ. 509/3-7-14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία χορηγήθηκε τρίμηνη παράταση περαίωσης των εργασιών του υποέργου [1] «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» ήτοι μέχρι τις 25/9/2014.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την εκ νέου χρονική παράταση του υποέργου [3], είναι η ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών όλων των υποέργων στον ίδιο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, πράγμα που όχι μόνο δυσχεραίνει την κατάσταση, αλλά καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την ψηφιοποίηση των αντικειμένων του Ιστορικού μουσείου εντός χρονοδιαγράμματος, καθόσον τα αντικείμενα έχουν ιστορική και λαογραφική αξία και η ψηφιοποίησή τους προϋποθέτει την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών και την εγκατάσταση επίπλων.

Βάσει του άρθρου 26 του π.δ.118/2007, που ορίζει ότι: «2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.», το αίτημα του αναδόχου για παράταση είναι εμπρόθεσμο, εντός του συμβατικού χρόνου.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών επί των ανωτέρω, η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

- i) Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α'), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
- ii) Την από 1-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Π7ΛΒ-ΦΥΔ) συναφθείσα σύμβαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία και την από 20-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΠ7ΛΒ-Θ11) τροποποιημένη σύμβαση
- iii) Την υπ' αριθμ. 509/3-7-2014 (ΑΔΑ: 7Λ0Ν7ΛΒ-Β15) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία χορηγείται τρίμηνη παράταση του υποέργου [1] «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» έως 25/9/2014 και επηρεάζει τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών του υποέργου [3] «Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης»
- iv) Ότι δεν πρόκειται για παράταση του χρόνου της σύμβασης όπως ορίζεται και ερμηνεύεται στο άρθρο 26 του π.δ. 118/07, αλλά πρόκειται στην ουσία για τον υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης, ήτοι από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος, όπου γίνεται παύση των εργασιών ψηφιοποίησης, έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου στις 5/9/2014
- v) Ότι η παύση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς υπό κανονικές συνθήκες ο ανάδοχος θα είχε αδιαλείπτως όλο το συμφωνημένο χρόνο στη διάθεση του για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων
- vi) Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου [1] δεν επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών ψηφιοποίησης ήτοι του υποέργου [3],

Η Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται να χορηγηθεί παράταση της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου [3] « Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης» στην ανάδοχο εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 40 ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπογραφείσας σύμβασης, ήτοι μέχρι 15/10/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου [3] « Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης» στην ανάδοχο εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 40 ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπογραφείσας σύμβασης, ήτοι μέχρι 15/10/2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση εκ νέου παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [3] « Ψηφιοποίηση συλλογών του Ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης» της πράξης [423505] "Αναβάθμιση και ανάδειξη Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης" στην ανάδοχο εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 40 ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπογραφείσας σύμβασης, ήτοι μέχρι 15/10/2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 638 /2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**