

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 385/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες από πλημμύρες 2012 στην Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα βορείου κόμβου Διδυμοτείχου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιουνίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2117/28-5-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών για συζήτηση τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής το μέλος Καραλίδης Φώτιος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 385: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Μαυράκη Χριστίνα, Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-4580/26-5-2015 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμό 727/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 657/30-08-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από 06-08-2013 διενεργηθείσης δημοπρασίας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ
3. Την από 27-01-2014 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου έχει η 26-06-2014
4. Την με αριθμό 3541/30-04-2015 απόφαση του Αν Πρ/νου ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2015
5. Την εισήγηση του Αν Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

6. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, την εισηγητική έκθεση, τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων για την έγκρισή τους, την σχετική αναλυτική επιμέτρηση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Και επειδή :

1. Τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και υπέγραψε ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ “ Υποέργο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ , αναδόχου ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ
3. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο τόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι στην περιοχή του Διδυμοτείχου έλαβαν χώρα στις 19/11/2014 και στις 30/12/2015 φαινόμενα ιδιαίτερα έντονης βροχοπτώσης , θεομηνία..Για την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν από την αποκάλυψη μη σεσημασμένων παροχών λυμάτων οι οποίες κατέληγαν στον παλιό αγωγό όμβριων καθώς και η ύπαρξη αγωγού λυμάτων εντός του χώρου εκτέλεσης του έργου. Το γεγονός ότι ο παλιός οχετός στο τμήμα κάτω από την εθνική οδό το οποίο αποκαλύφθηκε μετά από τις απαραίτητες εκσκαφές , εμφάνιζε συνεχείς αλλαγές στις διαστάσεις με αποτέλεσμα να περιορίζει την διατομή του σχεδόν στο μισό της αρχικής εμφανιζόμενης διατομής. Επίσης στο σημείο εκβολής του στο ρέμα ο οχετός δεν διαχωριζόταν σε δυο κλάδους όπως αρχικά είχε υποδειχθεί αλλά με κάθετο στην διατομή του τοιχίο περιόριζε την διατομή εκροής στο ρέμα στο 1/3 της αμέσως προηγούμενης διατομής, Αποτέλεσμα ήταν να απαιτείται η καθαίρεση του και η κατασκευή νέου σημείου εκροής και των δυο οχετών παλιού και νέου.
4. Ο παρών προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ κλείνει με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 150.812,05€ ή σε ποσοστό 44,06% (185498,82 με ΦΠΑ) έναντι του ποσού της συμβάσεως με Ε.Ο, έκπτωση και απρόβλεπτα. Μαζί με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 632.402,64€
5. Για τον παραπάνω 1ο ΑΠΕ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Έβρου με την 19/14-04-2015 πράξη του.
6. Το ποσό των 150.812,05€ (185.498,82€ με ΦΠΑ) της Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα καλυφθεί από το έργο με Κ.Ε. 2014ΕΠ5310005 και τίτλο “ Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (συνέχεια του έργου με 2012ΣΕ03100000)” στο οποίο είναι ενταγμένο ως υποέργο

Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «του ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ” Υποέργο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, αναδόχου ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Δαγρέ Πέτρο εκπρόσωπο της ανάδοχο ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ, ο οποίος 2ος ΑΠΕ κλείνει με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 150.812,05€ ή σε ποσοστό 44,06% (185498,82 με ΦΠΑ) έναντι του ποσού της συμβάσεως με Ε.Ο, έκπτωση και απρόβλεπτα. Μαζί με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 632.402,64€. Την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 185.498,82€ με ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «του ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ΄΄ Υποέργο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, αναδόχου ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Δαγρέ Πέτρο εκπρόσωπο της ανάδοχο ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ, ο οποίος 2ος ΑΠΕ κλείνει με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 150.812,05€ ή σε ποσοστό 44,06% (185498,82 με ΦΠΑ) έναντι του ποσού της συμβάσεως με Ε.Ο, έκπτωση και απρόβλεπτα. Μαζί με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 632.402,64€. Την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 185.498,82€ με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 385/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**