

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 346/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – συντήρηση των με αριθμό 8 και 9 επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας», με την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης σε ποσοστό 14,99%, σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαΐου 2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:30 π.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1860/22-5-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 346: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 02/ 2477 /οικ /19-5-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» παραγρ. 2 του Ν. 4412/2016.
2. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ σελ.22) «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», κεφάλαιο ΙΙΙ. ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, παράγραφος 1.3.ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής παραγρ. 1.γ.
4. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄) <<Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών>> και η ερμηνευτική εγκύκλιος 6/ αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β.
5. Το με αριθμό πρωτ. 02/200/11-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004337250) Συμφωνητικό Κατασκευής του έργου του θέματος.
6. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου καθώς και την με αρ. πρωτ. 02/495/οικ/30-01-2020 Απόφαση έγκρισής του.
7. Τον 2ο Α.Π.Ε. όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος.
8. Την υπ' αριθμ. 33216/540/03.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΩΗ7ΛΒ-ΔΘΝ) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός του έργου στο ποσό των 370.262,75 €.
9. Την υπ' αριθμ. 30Η Πράξη (Συνεδρίαση 2η) του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Καβάλας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών καθώς και την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 531 ως υποέργο του έργου «Επισκευή και Συντήρηση οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 (Απόφαση 121443/2288/18-10-2016, ΑΔΑ: 7ΞΛΨ7ΛΒ-Ι9Λ) του Περιφερειάρχη Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης) με κωδικό υποέργου Κ.10, τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση των υπ' αριθμ. 8 και 9 επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας» και εγκεκριμένη πίστωση 650.000,00 €.

Τα συμβατικά τεύχη του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 650.000,00€ (με ΦΠΑ), συντάχθηκαν από το Τ.Σ.Ε. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.: 02/4155/οικ/14-07-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η παρούσα εργολαβία δημοπρατήθηκε στις 14-06-2018 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε ακέριες μονάδες επί τοις εκατό.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με διακριτικό

τίτλο: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.», που η προσφορά της ανέρχεται στο ποσό των 321.967,61 € με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,72%. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 909/20.09.2018 (42/2018 πρακτικό) απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11-01-2019 για ποσό 321.967,61 € με ΦΠΑ και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 11-06-2019. Με την υπ' αριθμ. 02/1849/16.04.2020 Απόφαση της προϊσταμένης αρχής εγκρίθηκε τέταρτη παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 11.08.2020.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 02/495/οικ/30-01-2020 απόφαση.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα σε μήκος 5,5 χλμ. περίπου της επαρχιακής οδού 9 Ερατεινό – Χρυσούπολη και σε επιλεγμένες θέσεις της υπ' αριθμ. 8 Επαρχιακής Οδού.
- Αντικατάσταση φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας με στηθαία ικανότητας συγκράτησης N2 λειτουργικού πλάτους W2, σε επιλεγμένες θέσεις των υπ' αριθμ. 9 και 8 επαρχιακών οδών.
- Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης πινακίδων Κ.Ο.Κ. και όπου απαιτείται αντικατάσταση κατεστραμμένων και φθαρμένων πινακίδων.
- Εργασίες διαγράμμισης της υπ' αριθμ. 9 επαρχιακής οδού και σε επιλεγμένες θέσεις της υπ' αριθμ. 8 οδού.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου ΑΠΕ

Η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. έγινε, αφενός για να καλύψει την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 14,99% και αφετέρου για την τακτοποίηση ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Η ανάγκη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 14,99%, εντός δηλαδή των ορίων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, προέκυψε εξαιτίας της επιδείνωσης της υφιστάμενης κατάστασης του υπό βελτίωση οδοστρώματος της 9ης επαρχιακής οδού από την περίοδο σύνταξης της μελέτης μέχρι σήμερα. Η επιδείνωση προέκυψε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων (μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση των επεμβάσεων και μεσολάβηση 2 χειμερινών περιόδων με έντονες χιονοπτώσεις) που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης με αποτέλεσμα να τίθενται θέματα οδικής ασφάλειας και ολοκληρωμένης επέμβασης. Με την αύξηση της πίστωσης θα επιλυθεί, κατά το δυνατόν, στο σύνολο των 5,5 χλμ. το πρόβλημα των επικλίσεων της οδού έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας και άνεσης στους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής και των επισκεπτών αυτής.

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έγινε ώστε να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων του οδοστρώματος τα οποία επιδεινώθηκαν και αναδείχθηκαν το διάστημα που μεσολάβησε από την σύνταξη της μελέτης (05.07.2017) μέχρι και την υλοποίηση του έργου. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να απαιτηθούν νέες εργασίες κατά την κατασκευή ήτοι: α) Κοπή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (Ν.Τ.1) και β) Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους (Ν.Τ.2).

Επιπλέον με τον 1ο Α.Π.Ε. τακτοποιήθηκαν αυξομειώσεις σε ορισμένες ποσότητες εργασιών.

Επειδή όμως, η ποσότητα της εργασίας «Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους», λόγω των πολλών φθορών στο οδόστρωμα δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί με τις προτεινόμενες ποσότητες του 1ου Α.Π.Ε.,

λαμβάνοντας υπόψη και τις φθορές του οδοστρώματος της χειμερινής περιόδου του τρέχοντος έτους, η Υπηρεσία μας αιτήθηκε αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 15%, σύμφωνα το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Οι αυξημένες ανάγκες αποκατάστασης για την άρτια ολοκλήρωση του τελικού αποτελέσματος δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο της μελέτης, αφού μεσολάβησε ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα όπως ήδη έχει αναφερθεί. Η αύξηση της πίστωσης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 33216/540/03.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΩΗ7ΛΒ-ΔΘΝ) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στις 370.262,75 €. Με δεδομένη την αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης του έργου, εντός των ορίων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας της εργασίας «Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους» ώστε να επιτευχθεί στο σύνολο της η βελτίωση του οδοστρώματος και να εξασφαλιστεί η αρτιότητα της ανακατασκευής. Με την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, δεν τροποποιείται το βασικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. διέπεται από τα ισχύοντα στην Νομοθεσία Δημοσίων Έργων (παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν4412/2016 και παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016).

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:

Υπάρχουν τροποποιήσεις στις ποσότητες ασφαλικών εργασιών στα άρθρα:

Α.Τ.7 «Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση παχ. 0,05μ» (μείωση της προτεινόμενης ποσότητας από 3.350 τ.μ. σε 2.100 τ.μ.) και

Ν.Τ.2 « Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος» (αύξηση της προτεινόμενης ποσότητας από 700 τον. σε 1.657,τον.) όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

Με τον 2ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη της ομάδας Α ανέρχεται στο ποσό των 206.621,73 ευρώ (αυξημένη κατά 33.209,51 €).

ΟΜΑΔΑ Β - ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ:

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τις ποσότητες του 1ου ΑΠΕ. Η τελική δαπάνη της ομάδας Β ανέρχεται στο ποσό των 43.918,00 ευρώ.

Αύξηση Οικονομικού Αντικειμένου:

Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.247,92 ευρώ με Φ.Π.Α. (από 321.967,61 € σύμβασης στα 370.215,53 €, ποσοστό 14,99%).

Συμπερασματικά:

1. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 156 και παρ. 1α και 2 άρθρου 132).
2. Δεν τροποποιεί την συνολική φύση της σύμβασης, ούτε το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία αυτού.
3. Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου είναι εντός των ορίων του άρθρου 132, παρ. 2 του Ν.4412/16 η οποία προέκυψε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου για εργασίες με το Φ.Π.Α. που αναλογεί ,ανέρχεται στο ποσό των 370.215,53€ (298.560,91 + 71.654,62 Φ.Π.Α).

Ήτοι:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ΟΣ} ΑΠΕ	2 ^{ΟΣ} ΑΠΕ	Διαφορά 2 ^{ΟΥ} ΑΠΕ με ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α: Ασφαλτικά	134.952,37 €	173.412,22 €	206.621,73 €	71.669,36 €
ΟΜΑΔΑ Β: Ασφάλεια - Σήμανση	54.235,00 €	43.918,00 €	43.918,00 €	-10.317,00 €
Σύνολο Εργασιών	189.187,37 €	217.330,22 €	250.539,73 €	61.352,36 €
Γ.Ε. & Ο.Ε.	34.053,73 €	39.119,44 €	45.097,15 €	11.043,42 €
Άθροισμα	223.241,10 €	256.449,66 €	295.636,88 €	72.395,78 €
Απρόβλεπτα	33.486,17 €	277,61 €	0,00 €	-33.486,17 €

Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	2.593,40 €	2.593,40 €	2.593,40 €	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών	230,04 €	230,04 €	230,04 €	0,00
Αναθεώρηση	100,59 €	100,59 €	100,59 €	0,00
Άθροισμα	259.651,30 €	259.651,30 €	298.560,91 €	38.909,61 €
Φ.Π.Α. 24%	62.316,31 €	62.316,31 €	71.654,62 €	9.338,31 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	321.967,61 €	321.967,61 €	370.215,53 €	48.247,92 €

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ = 298.560,91 – 259.651,30 = 38.909,61 €

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΦΠΑ = 370.215,53 – 321.967,61 = 48.247,92 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων μηδενίζεται και αυτό της αναθεώρησης παραμένει 100,59 €.

Φ.Π.Α. Το Φ.Π.Α. αυξήθηκε από 62.316,31 Ευρώ σε 71.654,62 Ευρώ.

Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 38.909,61 € χωρίς το Φ.Π.Α. και κατά 48.247,92 € με το Φ.Π.Α. ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 298.560,91 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 370.215,53 € με το Φ.Π.Α..

Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 14,99% δηλ. είναι μικρότερο από το 15% και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων», για την έγκριση της

αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις:

1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,
2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%,
3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι:

1. Η υπέρβαση είναι 38.909,61 € χωρίς Φ.Π.Α. (< 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.) και η αντίστοιχη πίστωση έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. 33216/540/03.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΩΗ7ΛΒ-ΔΘΝ) απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης
2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 14,99% <15%
3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

ΣΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ του 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

Η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε., δηλ. να εγκρίνει από οικονομικής πλευράς τον 2ο Α.Π.Ε. προκύπτει:

- Από το άρθρο 176 <<Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής>> του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) παραγρ. 1.γ. «1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για: γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,.....»

- Από το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α') <<Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών>> και την ερμηνευτική του εγκύκλιο 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) άρθρο 3β «β. "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης». Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή – συντήρηση των υπ' αριθμ. 8 και 9 επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας» με την έγκριση της αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 48.247,92 Ευρώ, με ποσοστό αύξησης 14,99% < 15%, συνολικού προϋπολογισμού 298.560,91 € χωρίς Φ.Π.Α και 370.215,53 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – συντήρηση των με αριθμό 8 και 9 επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας», με την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης κατά 48.247,92 Ευρώ, με ποσοστό αύξησης 14,99% < 15%, συνολικού προϋπολογισμού 298.560,91 € χωρίς Φ.Π.Α και 370.215,53 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου δήλωσε παρών αναφέροντας τα εξής :«Το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 11/6/2019 και μετά από τέσσερις παρατάσεις φτάσαμε έως τις 11/8/2020 (λήξη 4ης παράτασης)».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 346/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΛΑΟΣ**