

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 45/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 745/2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση : Α. Της σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, συνολικού ύψους 103.053,13 ευρώ όπου περιλαμβάνονται 83.107,36 ευρώ για δαπάνες εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απροβλέπτων και 19.945,77 ευρώ για Φ.Π.Α. και Β. Του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνοδευόμενου από αιτιολογική έκθεση και αναλυτική προμέτρηση αιτιολογώντας την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης (τμήμα προαίρεσης)» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Νοεμβρίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4387/20-11-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 745:** Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΡ/200955/3680/18-11-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 22-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**Α. Συμβατικά στοιχεία**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
6. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει
7. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).
9. Την υπ' αριθ. 46786/917/24.07.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΝΒ7ΛΒ-Ρ2Η) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία το υπό δημοπράτηση υποέργο εντάσσεται με α/α Ξ.8 στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006), με προϋπολογισμό 2.000.000,00€

10. Το Π.Δ. 456/1984 «Αστικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 164Α/24.10.1984) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την από 14.06.2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα προαίρεσης.
12. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου με τον τίτλο του θέματος που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 169555/Ξ-ΔΤΕ-4438/29.11.2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης .
13. Την υπ' αριθμ. 64/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 670Ε7ΛΒ-ΞΕΜ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η εξαμελής Επιτροπή Διαγωνισμού
14. Η υπ' αριθμ. 13174/Ξ-ΔΤΕ-281/26.01.2018 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 26.01.2018 και φέρει τον αριθμό 18PROC002588377, στο Άρθρο 11 της οποίας αναφέρεται ότι «...Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016....»
15. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 70855 που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ\_PW
16. Την υπ' αριθμ. 699/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΥΜΕ7ΛΒ-ΧΗΥ, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003476743) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ με σύνολο δαπάνης έργου 838.480,55€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 13468/13.08.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6ΥΦΦΟΡ1Υ-ΙΦΦ) σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω 699/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ είναι νόμιμη.
18. Την υπ' αριθμ. 480/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διαβιβάστηκε στη ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 52633/17.08.2018 Έγγραφο του και σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
19. Την υπ' αριθμ. 699/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΥΜΕ7ΛΒ-ΧΗΥ, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003476743) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ με σύνολο δαπάνης έργου 838.480,55€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
20. Το με αριθμ. πρωτ. 110312/1494/02.07.2019 Έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ σύμφωνα με το οποίο η με αριθμ. πρωτ. 46786/917/24.07.2017 Απόφαση ορισμού του υποέργου του θέματος (βλ. ανωτέρω 9<sup>ο</sup> σημείο) δεν έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από άλλη και κατά συνέπεια εξακολουθεί να υφίσταται η έγκριση των 2.000.000,00€.
21. Την υπ' αριθμ. 631/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΗ0Φ7ΛΒ-3ΞΓ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005805335) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
22. Τη με αριθμ. πρωτ. 196315/Ξ-ΔΤΕ-4655/18.11.2019 επέκταση σύμβασης κατασκευής έργου (τμήμα προαίρεσης) ύψους 836.198,09€ (με ΦΠΑ) μεταξύ της ΠΑΜΘ και του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ (ΑΔΑ:7ΧΘ17ΛΒ-ΒΨ7, ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005916387)
23. Ο χρόνος περαίωσης του έργου (τμήμα προαίρεσης), όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ, είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δλδ. ημερομηνία περαίωσης ορίζεται η 17.11.2020
24. Την με αρ. πρωτ. 116889/Ξ-ΔΤΕ-2476/04.08.2019 Απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου ο οποίος ήταν συνολικής δαπάνης 836.198,07 €, εκ των οποίων για εργασίες 674.353,28€ (συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% και απροβλέπτων 15%) και για Φ.Π.Α 24% 161.844,79€, ήτοι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της υπογεγραμμένης σύμβασης.
25. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται έντεχνα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μάλιστα έχει ολοκληρωθεί περί το 85% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
26. Το γεγονός ότι ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η αναλυτική επιμέτρηση που τον συνοδεύει όπου προβλέπονται διαχείριση επί έλασσον δαπανών και σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης έχουν υπογραφεί ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο εταιρεία (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.)



<b>Σύνολο Εργασιών</b>	<b>496.944,20</b>	<b>571.191,80</b>	<b>571.455,59</b>	+74.511,39 €		<b>61.243,45</b>	<b>632.699,04</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε.	89.449,96	102.814,52	102.862,01	+13.412,05 €	+14,99%	11.023,82	113.885,83
<b>Σύνολο</b>	<b>586.394,16</b>	<b>674.006,32</b>	<b>674.317,60</b>	+87.923,44 €		<b>72.267,27</b>	<b>746.584,87</b>
Απρόβλεπτα	87.959,12	346,96	35,70	-87.923,42 €	-99,96%	10.840,09	10.875,79
<b>Σύνολο</b>	<b>674.353,28</b>	<b>674.353,28</b>	<b>674.353,28</b>	0,00	0,00%	<b>83.107,36</b>	<b>757.460,65</b>
Φ.Π.Α.	161.844,79	161.844,79	161.844,79	0,00	0,00%	19.945,77	181.790,56
<b>Σύνολο</b>	<b>836.198,07</b>	<b>836.198,07</b>	<b>836.198,07</b>	0,00	0,00%	<b>103.053,13</b>	<b>939.251,21</b>

**Και επειδή :**

- Με τον προτεινόμενο 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, η συνολική δαπάνη του υποέργου (τμήμα προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 939.251,21 €, αυξημένη δλδ κατά 12,30% της αρχικής και συνεπώς επαληθεύονται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
- Το υπό έγκριση οικονομικό αντικείμενο της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., δηλαδή η δαπάνη των 103.053,13€, αθροιζόμενη με τις ήδη συμβασιολογημένες δαπάνες των 838.480,55€ (σύμβαση 18ΣΥΜΝ003848969) και 836.198,07€ (σύμβαση 19ΣΥΜΝ005916387), είναι εντός του αρχικού προϋπολογισμού των 2.000.000,00€ με τον οποίο εντάχθηκε το υποέργο του θέματος στο ΠΔΕ σύμφωνα με την 46786/917/24.07.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΝΒ7ΛΒ-Ρ2Η) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.

Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

για το υποέργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Ξάνθης (τμήμα προαίρεσης)» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006), την έγκριση:

1. της διαχείρισης των επί ελάσσον δαπανών του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση (και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ), συνολικής δαπάνης 836.198,08 € με ΦΠΑ, ήτοι δαπάνης εργασιών και Γ.Ε. & Ο.Ε. 674.353,29 € και δαπάνης για ΦΠΑ 161.844,79 €
2. σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, συνολικού ύψους 103.053,13€ όπου περιλαμβάνονται 83.107,36 για δαπάνες εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απροβλέπτων και 19.945,77 € για δαπάνη ΦΠΑ 24%

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει για το υποέργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Ξάνθης (τμήμα προαίρεσης)» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006), την έγκριση:

1. την διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση (και τον 1ο ΑΠΕ), συνολικής δαπάνης 836.198,08 € με ΦΠΑ, ήτοι δαπάνης εργασιών και Γ.Ε. & Ο.Ε. 674.353,29 € και δαπάνης για ΦΠΑ 161.844,79 € και
2. την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, συνολικού ύψους 103.053,13€ όπου περιλαμβάνονται 83.107,36 για δαπάνες εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απροβλέπτων και 19.945,77 € για δαπάνη ΦΠΑ 24%

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 745/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**