

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 49/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 819/2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση - συντήρηση αποστραγγιστικών αντλιοστασίων Α1 - Α5 Πυθίου» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» συνολικού ύψους 19.346,11 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Δεκεμβρίου 2020** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4826/18-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλατζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 819:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: 220842/10298/15-12-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 15-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

**Έχοντας υπ' όψη:**

1. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α'/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών.
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
6. Την με αρ. πρωτ. 25/5-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/σεων και τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας και των Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ»
7. Την εγκύκλιο 11 περί τροποποιήσεων νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων, με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-05-2012 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Γεν. Δ/ση Δημ. Έργων Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17).
8. Την υπ' αριθμ. Δ.Δ οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/Β'/13-04-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»."
9. Την με αρ. πρωτ. Οικ.2620/19-6-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου στην κενωθείσα θέση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».
10. Την υπ' αριθμ. ΔΑΕΕα/1476/Φ.ΕΒΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΑ/21-9-2016 (ΑΔΑ : ΩΕ754653ΟΞ-ΣΗ7) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών "Δέσμευση πίστωσης

ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (195.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι - Απαλλοτριώσεις), για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση Αποστραγγιστικών Αντλιοστασίων Α1-Α5 Πυθίου», που θα δημοπρατηθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.".

11. Την υπ' αριθμ Η-5335/ 15-6-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
12. Την υπ' αριθμ. Η-226/14-01-2019 ΑΔΑΜ : 19SYMV004327649) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 130.578,06 € Ευρώ (με ΦΠΑ).
13. Την υπ' αριθμ. 10529/20-12-2019 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 30-06-2020.
14. Την υπ' αριθμ. Η-2818/23-4-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε ο με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 130.578,06 € με Φ.Π.Α
15. Την υπ' αριθμ. Η-3995/09-06-2020 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 30-09-2020.
16. Την υπ' αριθμ. Η-5543/24-07-2020 απόφασή της η ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, αποδέχτηκε την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του έργου, αρχής γενομένης από 22-7-2020 και μέχρι την επομένη από την εξόφληση της 2ης εντολής πληρωμής, διότι υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου, επειδή η 2η εντολή πληρωμής έπρεπε να εξοφληθεί στο σύνολό της στον ανάδοχο μέχρι τις 12-07-2020, εντός δηλαδή του νομίμου χρονικού διαστήματος των 2 μηνών από την υποβολή της στη Δ/νωση Υπηρεσία και δεν εξοφλήθηκε.
17. Την υπ' αριθμ. 216431/10199/09-12-2020 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου., με την οποία εγκρίθηκε η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 07-02-2021.
18. Την υπ' αριθμ. 220829/10297/14-12-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε ο με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, συνολικής δαπάνης 130.578,06 € με Φ.Π.Α
19. Την με αριθμό 61/2020 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
20. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.
21. Την από 08-12-2020 Εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την οποία εισηγείται την έγκριση του παραπάνω 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 149.924,17 €, για τους εξής λόγους :

*Η σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. έγινε, για να καλύψει την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 14,95%.*

*Η ανάγκη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 14,95%, εντός δηλαδή των ορίων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, προέκυψε εξαιτίας της αναγκαιότητας κατασκευής τεσσάρων νέων θυρών θυροφραγμάτων στα αντλιοστάσια που ήδη έχουν αποκατασταθεί – συντηρηθεί με τη συγκεκριμένη εργολαβία, καθώς οι υφιστάμενες μετά από ακινησία πολλών ετών δεν λειτουργούν.*

*Όσον αφορά τις προαναφερθείσες συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής των τεσσάρων θυροφραγμάτων, αυτές προφανώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης καθώς για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν οι συγκεκριμένες θύρες έπρεπε πρώτα να αντικατασταθούν οι μειωτήρες μετάδοσης κίνησης των θυροφραγμάτων.*

*Η αντικατάσταση των μειωτήρων προβλεπόταν στη συγκεκριμένη εργολαβία, έχει εκτελεστεί έντεχνα και στο σύνολό της αλλά κατά τη φάση της δοκιμής λειτουργίας τους, τρεις θύρες αποκολλήθηκαν μαζί με το πλαίσιο στήριξής τους από την βάση στήριξης, και μία θύρα καταστράφηκε ολοσχερώς.*

*Η σύνταξη του 1ου και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έγινε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από επιμετρήσεις και ακριβείς προμετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και αναλώθηκε το σύνολο των προβλέπτων δαπανών.*

Επειδή όμως η δαπάνη κατασκευής νέων θυρών θυροφραγμάτων δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί με τον 1ο ή τον 2ο ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης, απαιτείται η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης κατά 14,95% σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Με δεδομένη την αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης του έργου, εντός των ορίων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας των εργασιών για την κατασκευή των νέων θυρών οι οποίες είναι: «Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (αστάρι, rustprimer) με υλικό εποξειδικής βάσεως», «Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών», «Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόννου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)», «Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον», «Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών», «Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών»

Οι τέσσερις τελευταίες εκ των ανωτέρω εργασιών δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές ή στο ΠΚΤΜΝΕ του 1ου ΑΠΕ αλλά συντάσσονται στο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε.

Με την αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, δεν τροποποιείται το βασικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου.

Ο 3ος Α.Π.Ε. διέπεται από τα ισχύοντα στην Νομοθεσία Δημοσίων Έργων (παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν4412/2016 και παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016).

Ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικείμενου κατά 15.601,70 € χωρίς το Φ.Π.Α. και κατά 19.346,11 € με το Φ.Π.Α. ως προς την Αρχική Σύμβαση. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.906,59 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 149.924,17 € με το Φ.Π.Α..

Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικείμενου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 14,95% δηλ. είναι μικρότερο από το 15% και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων», για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικείμενου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις:

1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,
  2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%,
  3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι:
1. Η υπέρβαση είναι 15.601,70 € χωρίς Φ.Π.Α. (< 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)
  2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 14,95% <15%.
  3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

Μετά τα παραπάνω: η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, συνολικού ύψους 19.346,11 € με Φ.Π.Α, του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1 - Α5 ΠΥΘΙΟΥ" αναδόχου "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ", το τελικό ποσό του οποίου ανέρχεται 149.924,17 € με Φ.Π.Α.. Εξ' αυτών ποσό 101.633,19 € για εργασίες, 18.293,97 € για Ε.Ο. & Γ.Ε, 0,01 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 979,42 € για αναθεωρήσεις και 29.017,58 € για Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)

Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, συνολικού ύψους 19.346,11€ με Φ.Π.Α, του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1 - Α5 ΠΥΘΙΟΥ" αναδόχου "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ", το τελικό ποσό του οποίου ανέρχεται 149.924,17 με Φ.Π.Α.. Εξ' αυτών ποσό 101.633,19€ για εργασίες, 18.293,97 € για Ε.Ο. & Γ.Ε, 0,01 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 979,42 € για αναθεωρήσεις και 29.017,58€ για Φ.Π.Α.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς Εμμανουήλ και Εξακουστός Κωνσταντίνος, ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά διότι η θέση της παράταξής μας είναι να μη πραγματοποιούνται συμπληρωματικές συμβάσεις και να διακηρύσσεται νέος διαγωνισμός. Επισημαίνουμε την προσοχή την Οικονομικής Επιτροπής στις επαναλαμβανόμενες συμπληρωματικές συμβάσεις με την συγκεκριμένη εταιρεία».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 819/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**