

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 592/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» υποέργο: «Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης» και Β. Του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη συνοδεύουν και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Σεπτεμβρίου 2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 592: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 220381/2319/18.08.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Ν. 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 132 παρ. 2 και 156 παρ. 1(β).
8. Η υπ' αριθμ. 83523/1271/16-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003877338) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του υποέργου της επικεφαλίδας με προϋπολογισμό ένταξης 200.000,00 € σε βάρος του έργου της επικεφαλίδας με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005

9. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης» του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)», προϋπολογισμού 200.000,00 €, που εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ. 163208/Ξ-ΔΤΕ-4586/18-04-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

10. Τη με αριθ. 630/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και η επιτροπή διαγωνισμού.

11. Τη με αριθμ. 761/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» με μέση έκπτωση εξήντα ένα και εξήντα εννέα τοις εκατό (61,69 %), καθώς και την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου.

12. Τη με αριθ. 927/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, καθώς και η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» με μέση έκπτωση εξήντα ένα και εξήντα εννέα τοις εκατό (61,69 %).

13. Η σύμβαση με αρ.πρωτ. 13540/Ξ-ΔΤΕ-273 υπογράφηκε την 30^η Ιανουαρίου 2020 για ποσό με ΦΠΑ εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (76.616,91 €), εκ των οποίων για καθαρές εργασίες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (45.527,87 €), για ΓΕ+ΟΕ 18%, οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δύο λεπτά (8.195,02 €), για απρόβλεπτα οκτώ χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (8.058,43 €), αναθεώρηση έξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (6,51 €) και για Φ.Π.Α 24% δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και οκτώ λεπτά (14.829,08 €).

14. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 201026/2098/30-07-2021 απόφαση χορήγησης 4^{ης} παράτασης, είναι η 31-10-2021.

15. Το από 08-06-2021 Πρακτικό Νο4, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 8ο, αρ. πρωτ. 35/4-06-2021) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου «**Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης**» του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 9.182,26 €, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 2.203,74 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 11.386,00€, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

16. Το με αρ. πρωτ. 83731/847/07-04-2021 έγγραφό μας προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/μου ΠΑΜΘ σχετικά με τον προϋπολογισμό.

17. Την με αρ. 89348/793/13-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του υποέργου του θέματος και επαρκεί για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάγκη σύναψης της 1^{ης} ΣΣΕ προέκυψε προκειμένου να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου για την τελειοποίηση του έργου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου. Επίσης δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, καθόσον η αξία της τροποποίησης 11.386,00 € είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

- α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, και
- β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου.

Συγκεκριμένα :

Α. Στη θέση εκτέλεσης του έργου του θέματος, μετά από έντονη βροχόπτωση στα μέσα Ιανουαρίου, αυξήθηκε η παροχή του νερού στον ποταμό, με αποτέλεσμα να καταστραφεί επιπλέον, ένα μεγάλο τμήμα

του προς επισκευή αναχώματος. Προκειμένου να περιοριστεί η δημιουργία τυρβώδων ροών στην περιοχή, λόγω δημιουργίας προσχώσεων (στένωση διατομής), απαιτούνται επιπλέον, η απομάκρυνση των προσχώσεων αυτών που έχουν λάβει μορφή νησίδας.

Τα ανωτέρω δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης καθώς τα προβλήματα δημιουργήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Επί πλέον, το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Συνολικά ανά ομάδα εργασιών στην ΣΣΕ εμφανίζονται οι ακόλουθες μεταβολές:

ΟΜΑΔΑ Α: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ», παρουσιάζεται αύξηση κατά 6.766,50 € από την αρχική σύμβαση του έργου.

Στην εν λόγω Συμπληρωματική Σύμβαση, προκειμένου να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης των προσχώσεων που περιγράφηκαν ανωτέρω, θα περιλαμβάνονται :

1. Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
2. Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο πόσο των 9.182,26 € χωρίς ΦΠΑ.

Μετά τα παραπάνω :

Συντάχθηκε προϋπολογισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 9.182,26 € με ΦΠΑ , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,86 % μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η δαπάνη των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 9.182,26 €, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι 2.203,74 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 11.386,00 €.

Β. Πέραν των ανωτέρω, σε ό,τι αφορά στην αρχική σύμβαση, παρουσιάστηκαν αυξομειώσεις των ποσοτήτων που οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της μελέτης στις πραγματικές συνθήκες του έργου και η σύνταξη δύο νέων τιμών.

Τα άρθρα που απαιτήθηκαν για τη σύνταξη του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (νέες τιμές) είναι:

N.Τ.1, Άρθρο ΥΔΡ 3.06.01 : Εκβαθύνσεις-διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

N.Τ. 2, Άρθρο ΥΔΡ 3.06.02 : Εκβαθύνσεις-διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Οι ανωτέρω νέες τιμές εργασίας κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και προέκυψε από τις απαιτήσεις της κατασκευής.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του υποέργου «**Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης**» του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)**» αναδόχου «ΜΕ. ΚΟΝ. Α.Ε.», σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 76.616,91 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 61.787,83 € και δαπάνης για ΦΠΑ 14.829,08 € και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με δύο νέες τιμές, καθώς και η 1^η ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 11.386,00 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 9.182,26 € και δαπάνης για ΦΠΑ 2.203,74 €.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	45.527,87	52.302,78	6.766,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	8.195,02	9.414,50	1.217,97
Μερικό σύνολο	53.722,89	61.717,28	7.984,47
Απρόβλεπτα	8.058,43	64,04	1.197,67
Μερικό σύνολο	61.781,32	61.781,32	9.182,14
Αναθεώρηση	6,51	6,51	0,12
Συνολική δαπάνη	61.787,83	61.787,83	9.182,26
ΦΠΑ 24%	14.829,08	14.829,08	2.203,74
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ	76.616,91	76.616,91	11.386,00

Μετά από τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Την έγκριση: 1) σύναψης της 1^{ης} ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2, συνολικής δαπάνης 11.386,00€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 9.182,26€ και δαπάνης για ΦΠΑ 2.203,74€, του υποέργου **«Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης»** του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)»**, αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου **«Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης»** του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)»**, αναδόχου «ΜΕ. ΚΟΝ. Α.Ε.», ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 76.616,91€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 61.787,83 € και δαπάνης για ΦΠΑ 14.829,08€, και περιλαμβάνει, επί πλέον,

α) τις εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 11.386,00€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 9.182,26 € και δαπάνης για ΦΠΑ 2.203,74 €, και β) το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με δύο (2) νέες τιμές.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε θετικά. Μολονότι η παράταξή μας είναι αντίθετη σε κάθε συμπληρωματική σύμβαση, το συγκεκριμένο έργο είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί προτεραιότητά μας η αποκατάσταση των ζημιών».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **1)** την σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2, συνολικής δαπάνης 11.386,00 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 9.182,26€ και δαπάνης για ΦΠΑ 2.203,74€, του υποέργου **«Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης»** του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)»**, αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου **«Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης»** του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)»**, αναδόχου «ΜΕ. ΚΟΝ. Α.Ε.», ο οποίος

βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 76.616,91€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 61.787,83 € και δαπάνης για ΦΠΑ 14.829,08€, και περιλαμβάνει, επί πλέον, α) τις εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 11.386,00 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 9.182,26€ και δαπάνης για ΦΠΑ 2.203,74 €, και β) το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με δύο (2) νέες τιμές.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 592/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**