

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 43/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 803/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση: Α) Της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κοσύνθο» και Β) Του 4ου ΑΠΕ που τη συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης της αναδόχου εταιρείας «Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Οκτωβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308859/4192/21-10-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 803:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 308478/3508/14-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής από την 13 -10 – 2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής:

**Α. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.

3. Τον Νόμο 4412/08 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (τροποποίηση στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 156, καθώς και την Ειδική Συγγραφή

Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.

4. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α/10-04-2012).

5. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013).

7. Τον Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο», προϋπολογισμού 3.100.000,00 € με ΦΠΑ, που εγκρίθηκαν με την αρ. 9422/Ξ-ΔΤΕ- 188/18-01-2018 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.

9. Την αίτηση χρηματοδότησης με αρ. πρωτ. 60807/Ξ-ΔΤΕ-1881/24-05-2018 στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με ΑΔΑΜ: REQ004456331(13-02-2019) (πρωτογενές αίτημα)

10. Την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.1675/30-07-2018 της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» με κωδικό ΟΠΣ 5029779 στο Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 με ΑΔΑ: ΩΙ8Ξ7ΛΒ-ΞΔΠ και ΑΔΑΜ: REQ004490908 (20-02-2019)
11. Την αρ.πρωτ.83670/02.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΗΣ465ΧΙ8-ΛΚΑ) απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη ένταξη και τροποποίηση του έργου του θέματος στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕΠ-031/1
12. Την από 12/09/2018 με αρ. πρωτ.3108 έγκριση της διακήρυξης του έργου του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
13. Την υπ' αριθμ. 914/2018 (20-09-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΝΟΨ7ΛΒ-Ρ9Π) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή Διαγωνισμού
14. Την υπ' αριθμ. 139478/Ξ-ΔΤΕ-3897/ 28-09-2018 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 28.09.2018 και φέρει τον αριθμό 18PROC003759678 (ΑΔΑ: 653Γ7ΛΒ-ΛΣΓ)
15. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 76043 που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ\_PW
16. Την από 30.10.2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού και την από 6.11.2018 ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού
17. Την με αρ. 1127/23-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
18. Τη με αριθ. 101/2019 (01-02-2019) Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΝΦΒ7ΛΒ-ΣΓΒ), με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καθώς επίσης και η ανάδειξη ως αναδόχου του έργου η εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ», με έκπτωση εξήντα κόμμα τριάντα τοις εκατό (60,30 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
19. Την από 13-3-2019 με αρ. πρωτ. 1262 έγκριση του σχεδίου σύμβασης για το υποέργο πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» με κωδικό ΟΠΣ 5029779 στο Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
20. Την από 16/04/2019 με αρ. πρωτ. 64512/Ξ-ΔΤΕ- 1487 σύμβαση του έργου
21. Την από 10-6-2019 με αρ. πρωτ. 95159/Ξ-ΔΤΕ-2259 έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου έως στις 15/4/2021
22. Την από 03/09/2019 με αρ. πρωτ. 147926/Ξ-ΔΤΕ-3597 απόφαση έγκρισης χορήγησης μετάθεσης της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής προθεσμίας κατασκευής έως 31/10/2019
23. Την από 14-10-2019 με αρ. πρωτ. 171336 /Ξ-ΔΤΕ-4090 έγκριση του 1ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση της χορήγησης μετάθεσης της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής προθεσμίας κατασκευής έως 31/10/2019
24. Το από 13-11-2019 με αρ. πρωτ. 194798/Ξ-ΔΤΕ-4614 έγγραφο του μελετητή του έργου με το οποίο υπέβαλε την προσαρμοσμένη μελέτη του έργου στο ληφθέν φυσικό έδαφος της τωρινής κατάστασης και η προσαρμοσμένη μελέτη του έργου στο τωρινό φυσικό έδαφος.
25. Την από 05-10-2020 με αρ. πρωτ. 156385/Ξ-ΔΤΕ-3268 απόφαση έγκρισης του α) 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου και β) του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με έξι (6) Νέες Τιμές
26. Την απόφαση με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/177936/3555/30-10-2020 έγκρισης χορήγησης της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δεκαέξι (216) ημέρες, δηλαδή μέχρι 18-11-2021
27. Την από 22-11-2020 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ 198077/3788 έγκριση του 2<sup>ου</sup> τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση της χορήγησης μετάθεσης της πρώτης (1<sup>ης</sup>) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 18-11-2021.
28. Το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της 9ης, 10ης και 12ης Δεκεμβρίου 2020 ποσού 11.541,09 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
29. Την μερική αποδοχή της ένστασης του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της 9ης, 10ης και 12ης Δεκεμβρίου 2020 για συμπληρωματική αποζημίωση με το ποσό των 2.310,49+8.750,24= 11.060,73 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
30. Την από 05/04/2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/11271/114 απόφαση έγκρισης αποζημίωσης του αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» λόγω βλαβών από ανωτέρα βία της 9ης, 10ης και 12ης Δεκεμβρίου 2020 στο έργο για συνολική αποζημίωση με το ποσό των **28.026,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%** (22.601,82 ευρώ συν 5.424,44 ευρώ Φ.Π.Α. 24%)
31. Την με αρ. πρωτ. 106912/897/09-09-2021 (ορθή επανάληψη) συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επειγουσών αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014

ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531συγκεκριμένα το υποέργο Ξ.17 «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» (αποζημίωση λόγω διαπίστωσης βλαβών – μη επιλέξιμη δαπάνη) προϋπολογισμού 28.026,26 ευρώ.

32. Την από 30-09-2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/255991/2713 απόφαση έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου που αφορά αποκλειστικά σε αποζημίωση βλαβών από ανωτέρα βία

33. Την από 05.11.2021 με αρ. πρωτ. 300385/3175 απόφαση έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου

34. Την αρ. 298/2022 /04.05.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίνεται η 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν σαράντα δυο (142) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30.09.2022

35. Την έγκριση της 4ης παράτασης του έργου από την 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (19ο θέμα), έως 31/12/2022 με την αρ. απόφαση 667/2022

36. Την από 23/09/2022 με αρ. πρωτ.εισερχ,284305/3174 απόφαση τροποποίησης υποέργου σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕΟ3100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 με το ποσό των 80.326,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, που αναλύεται ως εξής: σε 28.026,26 ευρώ για την αποζημίωση της θεομηνίας στο έργο σύμφωνα με την ανωτέρω παρ.30 που αποπληρώθηκε με την ανωτέρω παρ.31 και σε 52.300,00 ευρώ που προβλέπεται να καλύψουν την 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του έργου

37. Η με αρ.πρωτ, 34/23-09-2022 (θέμα 2<sup>ο</sup> του 6<sup>ου</sup> Πρακτικού) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ξάνθης για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ»

38. Η με αρ. πρωτ. 5980/13-10-2022 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ και σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο της μέρος

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Πρόκειται για υδραυλικό έργο, το αντικείμενο του οποίου αφορά στη διευθέτηση – οριοθέτηση του χειμάρρου που διέρχεται από τον οικισμό Κιμμερίων, με σκοπό την ασφαλή παροχέτευση των ομβρίων υδάτων του κατά την περίοδο αιχμής της παροχής τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών ή ακόμη και ανθρωπίνων θυμάτων στην πέριξ αυτού περιοχή.

Με την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου διευθετείται ο χειμάρρος που διέρχεται από τον οικισμό Κιμμερίων, για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων.

Το έργο που εκτελείται αποτελεί τμήμα της διευθέτησης του κεντρικού Χειμάρρου Κιμμερίων και συγκεκριμένα εκτείνεται μεταξύ της σιδηροδρομικής γέφυρας μέχρι την εκβολή του χειμάρρου Κιμμερίων στον ποταμό Κόσυνθο, σε μήκος περίπου 2.120,34 μέτρα (από Δ150 ανάντη μέχρι Δ45 κατάντη).

## **Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.)**

Στη θέση εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα στο σημείο συμβολής του χειμάρρου με τον ποταμό Κόσυνθο, ήταν προγραμματισμένος, από τον Δήμο Ξάνθης, ο καθορισμός του χώρου αμμοληψίας και η εκτέλεση εργασιών αμμοληψίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου μας, ήτοι, από το έτος 2019 και εντεύθεν. Με αυτά τα δεδομένα σχεδιάστηκε το παρόν έργο και το γεγονός αυτό σήμαινε τη δυνατότητα εφαρμογής υλοποίησης της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης αυτού καθώς τα υψόμετρα θα προσαρμοζόταν στα υψόμετρα του Κόσυνθου μετά την εκτέλεση των εργασιών αμμοληψίας.

Όμως, ο Δήμος Ξάνθης, δεν προέβη στην εκτέλεση των εργασιών αμμοληψίας και κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δημιουργήθηκαν επανειλημμένως προβλήματα, ιδίως στην διάρκεια των χειμερινών περιόδων, αλλά και σε έντονες βροχοπτώσεις, καθώς, λόγω της μικρής υψομετρικής διαφοράς και συνεπώς της μείωσης της ταχύτητας ροής των υδάτων, υπήρχε περιορισμός της απορροής στον αποδέκτη ποταμό Κόσυνθο, με αποτέλεσμα την επίχωση της κοίτης του χειμάρρου Κιμμερίων με φερτά υλικά, τα οποία «κάλυψαν» επίσης τα κατασκευασμένα επενδεδυμένα αναχώματα.

Το γεγονός αυτό, μας οδήγησε να προσαρμόσουμε υψομετρικώς το τελευταίο τμήμα της μηκοτομής της ροής του χειμάρρου, πλησίον στο διαμορφωθέν μέχρι σήμερα υψόμετρο του φυσικού εδάφους στην θέση της συμβολής, έτσι ώστε να προστατευθούν κατά το δυνατό τα προς κατασκευή αναχώματα, από την ταχεία επίχωση της κοίτης με αποτέλεσμα την σταδιακή επίχωση (επικάλυψη – βύθιση) και αυτών των ιδίων.

Ήδη, οι φερτές ύλες της τελευταίας χειμερινής περιόδου, μη έχοντας αποδέκτη ώστε να καταλήξουν με ασφάλεια σ' αυτόν, σωρεύτηκαν στο τελευταίο αυτό τμήμα του έργου, (κατάντη της διατομής Δ95 και μέχρι την εκβολή), επικαλύπτοντας και τμήμα των κατασκευασμένων αναχωμάτων, σε ύψος έως και 1,50μ, περιορίζοντας ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό την παροχευτική ικανότητα του χειμάρρου και εγκυμονώντας κινδύνους πλημμυρικού γεγονότος.

Επειδή τα ανωτέρω δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης, καθώς επίσης παρήλθε αρκετό χρονικό διάστημα μη υλοποίησης των εργασιών αμμοληψίας από το Δήμο Ξάνθης και πλέον βαίνουμε προς την ολοκλήρωση του έργου, είναι επιτακτική ανάγκη η αντιμετώπιση των προβλημάτων της υφιστάμενης πρόσχωσης και η διασφάλιση από κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων.

Με την εκσκαφή – εκβάθυνση της κοίτης και την απομάκρυνση των υφιστάμενων σήμερα φερτών υλικών, θα καταστεί εφικτή και η κατασκευή της λιθορριπής στα τμήματα που έχει κριθεί ως απαραίτητη, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των υδάτων αφετέρου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του έργου και να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος επίχωσης - επικάλυψης των αναχωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Επί πλέον, το άρθρο 156 του Ν4412/2016 αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Στην εν λόγω Συμπληρωματική Σύμβαση, προκειμένου να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλών και των προσχώσεων που περιγράφηκαν ανωτέρω, θα περιλαμβάνει :

1. Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

2. Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών, με λίθους λατομείου 5~125 kg

Μετά τα ανωτέρω :

Συντάχθηκε προϋπολογισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 52.300,00€ με ΦΠΑ 24% , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,13 % μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η δαπάνη των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 40.958,49€, η δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται σε 1.1218,93€, για το Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε 10.122,58€ και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% είναι 52.300,00€.

Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν την έκπτωση χωρίς το εργολαβικό όφελος 18% και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. 24% και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.)

#### **Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μετά τα ανωτέρω συντάχθηκε ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.), του έργου «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ**», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

#### **A) Αρχική Σύμβαση**

Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.), του έργου «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ**», παρουσιάζει **αύξηση** σε σχέση με τον 3<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.), **κατά το ποσόν της αναθεώρησης των τιμών**, ήτοι, **αύξηση κατά 81.840,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και που θα τακτοποιηθεί με τον συνταχθέντα 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.**

Με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου είχε τακτοποιηθεί η **αύξηση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και κατά το εγκεκριμένο ποσό της αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα βία στις 09-12.12.2020, ήτοι παρουσιάζει **αύξηση κατά 28.026,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, ποσό που έχει τακτοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς πόρους.**

Ήτοι, η συνολική αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των **28.026,26 + 81.840,00 = 109.866,26 ευρώ**, και η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται από **1.230.782,20€** με Φ.Π.Α. 24% σε **1.340.648,46€** με Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη αυτή αναλύεται σε δαπάνη εργασιών **992.566,29€** (841.099,71€ για εργασίες, 151.397,95€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και 39,60€ για απρόβλεπτα), **66.029,03€** για αναθεώρηση, δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% **254.055,91** ευρώ και **28.026,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%**, (22.601,82 ευρώ και 5.424,44 ευρώ για Φ.Π.Α. 24%) που αφορά στην αποζημίωση του αναδόχου λόγω βλαβών από ανωτέρα βία της 9<sup>ης</sup> έως και 12<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020.

## Β) 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση

Συντάχθηκε επίσης και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των **40.958,49€**, (30.183,12€ για εργασίες, 5.432,96€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και 5.342,41€ για απρόβλεπτα), η δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται σε **1.1218,93€**, η δαπάνη Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε **10.122,58€** και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% είναι **52.300,00€** και που θα τακτοποιηθεί με τον **συνταχθέντα 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ μέσω Εθνικών Πόρων**

Η οικονομική εικόνα του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, φαίνεται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 3 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 4 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (€)	ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	840.413,43	841.099,71	30.183,12
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>	151.274,42	151.397,95	5.432,96
<b>Μερικό σύνολο I</b>	991.687,85	992.497,66	35616,08
<b>Απρόβλεπτα</b>	849,41	39,60	5.342,41
<b>Μερικό σύνολο II</b>	992.537,26	992.537,26	40.958,49
<b>Αναθεώρηση</b>	29,03	66.029,03	1.218,93
<b>Δαπάνη Έργου</b>	992.566,29	1.058.566,29	42.177,42
<b>ΦΠΑ 24%</b>	238.215,91	254.055,91	10.122,58
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>1.230.782,20</b>	<b>1.312.626,20</b>	<b>52.300,00</b>
<b>Αποζημίωση βλαβών</b>	22.601,82	22.601,82	
<b>ΦΠΑ 24%</b>	5.424,44	5.424,44	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>28.026,26</b>	<b>28.026,26</b>	
<b>Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>1.258.808,46</b>	<b>1.340.648,46</b>	

Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού αντικείμενου της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε **4,13%** δηλ. είναι μικρότερο από το 15% σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016 και την **Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)** παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις: 1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών (και συγκεκριμένα: 7/\*του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016) 5.548.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 2. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης εάν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργου, 3. Η τροποποίηση να μη μεταβάλλει τη συνολική φύση, το είδος και το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι:

**1. Η αύξηση είναι 42.177,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ < 5.548.000,00 χωρίς ΦΠΑ**

**2. Το ποσοστό αύξησης είναι 4,13% < 15% και**

**3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης**

**Η αύξηση όπως προτείνεται, δεν αποτελεί αντικείμενο συγχρηματοδότησης, συνεπώς δεν αποτελεί και αντικείμενο ελέγχου από το ΕΣΠΑ.**

**Το κόστος των υπερσυμβατικών εργασιών θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Εθνικό ΠΔΕ.**

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση :α) της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» της αναδόχου εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 156, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 42.177,42€, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι 10.122,58 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι **52.300,00 €** (24%, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 4ο Α.Π.Ε.) και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΣΑΕΠ 531 του Π.Δ.Ε. με τίτλο έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επειγουσών αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» υποέργο Ξ.17 «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο (αποζημίωση λόγω διαπίστωσης βλαβών – μη επιλέξιμη δαπάνη)». (βλέπε απόφαση του σχ.36) και

β) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» της αναδόχου εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει:

1) το έργο που συγχρηματοδοτείται 80% από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 20% από το Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) - Εθνικούς Πόρους, η συνολική δαπάνη έργου ανέρχεται, σε σύγκριση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) αυξημένη στο ποσό των αναθεωρήσεων **81.840,00 ευρώ με 24% ΦΠΑ, δηλαδή σε 1.340.648,46€ με Φ.Π.Α.**, η οποία αναλύεται σε δαπάνη εργασιών 992.566,29€ (841.099,71€ για εργασίες, 151.397,95€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και 39,60€ για απρόβλεπτα), 66.029,03€ για αναθεώρηση και δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% 254.055,91€, και

2) τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δαπάνης **52.300,00 ευρώ**, όπως αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο -α- της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει: α) την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» της αναδόχου εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 156, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 42.177,42€, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι 10.122,58€ και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι **52.300,00€** (24%, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 4ο Α.Π.Ε.) και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΣΑΕΠ 531 του Π.Δ.Ε. με τίτλο έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επειγουσών αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» υποέργο Ξ.17 «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο (αποζημίωση λόγω διαπίστωσης βλαβών – μη επιλέξιμη δαπάνη)». (βλέπε απόφαση του σχ.36) και

β) τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» της αναδόχου εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει:

1) το έργο που συγχρηματοδοτείται 80% από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 20% από το Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) - Εθνικούς Πόρους, η συνολική δαπάνη έργου ανέρχεται, σε σύγκριση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) αυξημένη στο ποσό των αναθεωρήσεων **81.840,00 ευρώ με 24% ΦΠΑ, δηλαδή σε 1.340.648,46€ με Φ.Π.Α.**, η οποία αναλύεται σε δαπάνη εργασιών 992.566,29€ (841.099,71€ για εργασίες, 151.397,95€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και 39,60€ για απρόβλεπτα), 66.029,03€ για αναθεώρηση και δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% 254.055,91€, και

2) τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου δαπάνης **52.300,00 ευρώ**, όπως αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο -α- της παρούσας.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι είναι ως παράταξη κατά των συμπληρωματικών συμβάσεων, το ποσό είναι μεγάλο για την συμπληρωματική σύμβαση, θα μπορούσε να προκηρυχθεί ξεχωριστό έργο. Επίσης ανέφερε ότι δεν είναι μηχανικοί για να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του έργου κι ένας εισηγητής θα μπορούσε να τους κατατοπίσει καλύτερα.

Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 803/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**