

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 13/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» και την τροποποίηση - αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης, με υπέρβαση κατά 120.443,45 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Ιανουαρίου** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:30μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/20617/361/23-1-2023** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 9) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2 **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος και 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 12321/08-12-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1) Το άρθρο 176 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών του Ν. 3852//7-6-2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», παραγρ. ι) **iii. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.**

2) Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».

3) Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

4) Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

5) Την υπ' αρ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» και την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

6) Την υπ' αρ. 166653/2-06-2022 (ΦΕΚ 2735/Β'/2-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

7) Το Ν. 4412/2016, και ειδικότερα τα άρθρα 132, 153 και 156.

8) Τον από 05-07-2022 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συντάξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.

9) Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

10) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την χρήση των επί ελάσσον δαπανών του 2^{ου} ΑΠΕ, θέμα 5^ο του 8^{ου} Πρακτικού/7-7-2022.

11) Την με αρ. πρωτ 7413/07-12-2022 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 2^{ου} ΑΠΕ) του Υποέργου Α/Α 1 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

• Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο είναι ενταγμένο (Απόφαση ένταξης της Πράξης 940/23-5-19 με ΑΔΑ: Ω1ΚΓ7ΛΒ-ΝΝΤ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» ως υποέργο με Α/Α 1: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037531, στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 4γ.8.1 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110022.

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.860.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 8833/18-10-2019 ΔΤΕ Π.Ε. Δράμας
- Δημοπράτηση: 14-01-2020 - Μέση Έκπτωση: 55,48%.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό 11/2020, αριθ. απόφ. 216/19-03-2020
- της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. 5324/11-06-2020.
- Ποσόν Σύμβασης : «1.026.867,82 €» (χωρίς Φ.Π.Α.) και «1.273.316,10 €» (με Φ.Π.Α. 24%)
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 11-06-2023.
- Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Αριθμ πρωτ.11601/8-12-2020
- Προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. προϋπολογισμού **1.393.759,55 €** με ΦΠΑ, είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση και με αύξηση του Οικονομικού του Αντικειμένου κατά **120.443,45 €** με το ΦΠΑ ως προς την Αρχική Σύμβαση, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης.

Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει:

α) την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για τις εργασίες 1. «Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή αλουμινίου ρολών και σιτών», 2. «Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100mm», 3. «Συρόμενη υαλωτή θύρα δίφυλλη αυτόματη τηλεσκοπική, με διατομές βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή τύπο GEZE SLIMDRIVE SLT-FR ή ισοδύναμο», που δεν είχαν προβλεφθεί παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

β) τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται και με τη σύνταξη νέων τιμών για εργασίες που τώρα εισάγονται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης τριών (3) Νέων Τιμών Μονάδος για εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου και τη βελτίωση του τρόπου κατασκευής του.

Οι εργασίες αυτές και οι δαπάνες τους έχουν ως εξής:

2 ^ο ΠΚΤΝΜ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 2 ^{ου} ΑΠΕ					
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ)	A.T.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ

1.	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή αλουμινίου ρολών και σιτών	2° NT2	1.700,00	15,00	25.500,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ 52%				13.260,00
					12.240,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ Β' (ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ)				
2.	Αρμολάφυτρα, αρμών εύρους 100mm.	2° NT3	130,00	50,00	6.500,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ 55%				3.575,00
					2.925,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ Δ' (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ)				
3.	Συρόμενη υαλωτή θύρα δίφυλλη αυτόματη τηλεσκοπική, με διατομές βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή τύπου GEZE SLIMDRIVE SLT-FR ή ισοδύναμο	2° NT4	54,38	1.500,00	81.570,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ 56%				45.679,20
					35.890,80
	ΣΥΝΟΛΟ				51.055,80
	ΟΦΕΛΟΣ 18%				9.190,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ				60.245,84

Οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτούνται κάνοντας χρήση αποκλειστικά του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου, χωρίς να αλλάξει το "βασικό σχέδιο" του έργου.

- Απρόβλεπτα 1^{ου} ΑΠΕ 79.547,61Ευρώ.
- Κόστος Νέων Τιμών 2^{ου} ΑΠΕ 60.245,84 Ευρώ < 79.547,61 Ευρώ.

γ) **τη δαπάνη της Αναθεώρησης**, σύμφωνα με:

- την υπ' **αρ. 359881/10-12-2021** (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
- την υπ' αριθ. **17587/19-01-2022** (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
- και την υπ' **αρ. 166653/2-06-2022** (ΦΕΚ 2735/Β'/2-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Το συνολικό κόστος του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **1.393.759,55 € με ΦΠΑ**, είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση και με αύξηση του Οικονομικού του Αντικειμένου κατά **120.443,45 € με το ΦΠΑ** ως προς την Αρχική Σύμβαση, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης, αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	754.605,48	800.383,08	861.589,04
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	135.828,99	144.068,95	155.086,03
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	890.434,47	944.452,03	1.016.675,07

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	133.565,17	79.547,61	7.324,57
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.023.999,64	1.023.999,64	1.023.999,64
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	2.868,18	2.868,18	100.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.026.867,82	1.026.867,82	1.123.999,64
Φ.Π.Α. 24%	246.448,28	246.448,28	269.759,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.273.316,10	1.273.316,10	1.393.759,55

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί πέντε (5) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 511.942,17 € με ΦΠΑ (χωρίς αναθεώρηση).

Γ΄ ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης, λόγω αύξησης του πληθωρισμού, σύμφωνα με:

- την υπ' αρ. **359881/10-12-2021** (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
- την υπ' αριθ. **17587/19-01-2022** (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
- και την υπ' αρ. **166653/2-06-2022** (ΦΕΚ 2735/Β'/2-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ΄ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Εφόσον λοιπόν συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του Covid-19, δηλ. αύξηση του πληθωρισμού και πληρούνται όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 120.443,45 € ως προς την Αρχική Σύμβαση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση : «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 120.443,45 € ως προς την Αρχική Σύμβαση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 13/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**