

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 345/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης του έργου: «Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας κάμπου Θυμαριάς Τυχερού Φυλαχτού Ορεστιάδας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15 Μαΐου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00μ.μ.** στο γραφείο 103 του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/143013/2688/11/05/2023** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** (αναπληρωματικό μέλος) 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** (αναπληρωματικό μέλος) 7) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Αργύριου Νικόλαος** (αναπληρωματικό μέλος) 9) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος 4) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση μόνο του 2ου θέματος αποχώρησε προσωρινά το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος.

Κατά την συζήτηση μόνο του 2ου θέματος και τρίτου θέματος αποχώρησε προσωρινά το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος .

Κατά την συζήτηση μόνο του 4ου θέματος αποχώρησε προσωρινά το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Τσώνης Αθανάσιος .

Από την συζήτηση του εικοστού τέταρτο θέματος έως και την συζήτηση του εικοστού όγδοου θέματος αποχώρησε προσωρινά το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Γεώργιος Ζιμπίδης

Από την συζήτηση του εικοστού ένατου θέματος έως και την συζήτηση του τριακοστού δεύτερου θέματος αποχώρησε προσωρινά το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Από την συζήτηση του τριακοστού όγδοου θέματος έως και την συζήτηση του εξηκοστού πρώτου θέματος αποχώρησε προσωρινά το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Γεώργιος Ζιμπίδης

ΑΠΟΦΑΣΗ 345: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 90849/1953/03-04-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Την με αριθμ. Πρωτ. 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ. 2596/Β'30-9-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,

αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Οικ. 2620/19-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου στην κενωθείσα θέση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α') «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Την υπ' αριθμ. 410/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το από 23-06-2021 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΦΥΛΑΧΤΟΥ», (Α/Α συστήματος 180332), και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 197284) ως προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 55,71% (πενήντα πέντε και εβδομήντα ένα %), η οποία κοινοποιήθηκε στις 09-07-2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» σε όλους τους συμμετέχοντες.

8. Την με αριθμ. 527/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται το από 03-08-2021, 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται το έργο στον οικονομικό φορέα, με Α/Α κατάθ. 197284, και ποσοστό έκπτωσης 55,71% (πενήντα πέντε και εβδομήντα ένα %).

9. Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμό 828/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου.

10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

11. Την από 30 Δεκεμβρίου 2021 (αριθμ. πρωτ. 363903/9694 ΑΔΑ : 6ΚΓ37ΛΒ-ΡΙ9 ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ009882403) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.374.297,72€ Ευρώ (με ΦΠΑ).

12. Την με αριθμ. 274446/6364/15-09-2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο και γίνεται χρήση των επι έλαττων εργασιών του οποίου η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 1.429.879,59€ εκ των οποίων το ποσό των 1.107.401,60€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 727,10€ αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των 45.000,00€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 276.750,89€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α

13. Την με αριθμ 23/2023 γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΦΥΛΑΧΤΟΥ, αναδόχου «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

14. Την με αριθ 90842/1951/31-03-2023 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο προ αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α με τελική δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό **1.578.679,59€** εκ των οποίων το ποσό των **1.107.596,46€** αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των **532,24€** αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των **165.000,00€** αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των **305.550,89€** αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

15. Την υπ. αριθ. 03/2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Και επειδή :

- Με τον 3ο παρόντα Α.Π.Ε.-1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης, αντιμετωπίζονται οι αυξήσεις των συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών στοιχείων της αρχικής μελέτης από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου και από τις νέες προμετρήσεις.

- Η περιοχή εκτέλεσης του έργου έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 11 και 12-01-2021, η οποία κατάσταση παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2023 και του γεγονότος ότι η προμέτρηση του έργου εκπονήθηκε τον Μάιο

του 2020, είναι φυσικό επακόλουθο να προκύπτουν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες της αρχικής μελέτης και κυρίως στις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και της αποκατάστασης υφισταμένων αναχωμάτων.

- Μετά από ενδελεχή έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μετά από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, απαιτούνται νέες εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου Α2.

- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16: «3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν ως εξής: α) Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»

- Επιπλέον, για την προτεινόμενη τροποποίηση δεν απαιτείται να τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, ήτοι:

Άρθρο 132 παρ. 1: 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221). γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α', ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον

οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131, ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. Άρθρο 156 περ. β' και γ' της παρ. 1 β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή

οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

- Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Επομένως σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις των ποσοτήτων της ΟΜΑΔΑΣ 1 (Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές) και οι νέες εργασίες της ΟΜΑΔΑΣ 3 (Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά Συστήματα, Τηλεδιοίκηση, Φωτιστικές εργασίες), είναι συμβατές με τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16.

- Η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης συντάσσεται για συμπεριλάβει τις κάτωθι νέες εργασίες: α. Διαφορά τιμής Α.Τ.-35 λόγω αλλαγής του ηλεκτρικού πίνακα σε πίνακα μέσης τάσης δύο πεδίων αποτελούμενος από 2 κυψέλες β. Διαφορά τιμής Α.Τ.-37 λόγω αλλαγής του ηλεκτρικού πίνακα και προσαρμογή του στις επί τόπου απαιτήσεις του Αντλιοστασίου κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς μετά τις εκτεταμένες ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα, προέκυψαν επιπρόσθετες αποκαταστάσεις στους υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες.
- Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν.4412/16, για την έγκριση της 1ης Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης απαιτείται η γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου και οι νέες εργασίες συντάχθηκαν όπως ορίζεται στις περιπτώσεις «α», «β» & «γ» της παρ.5 του άρθρου 156 του Ν.4412/16.
- Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, ισχύουν: «6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.
- Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσ αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.» Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι μικρότερη του ποσοστού 15% της αρχικής σύμβασης και υπολείπεται των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16. (Ελ.Συν. 805/2020 Κλιμ.Ε, 415/2019 Κλιμ. Ε, 516/2019 Κλιμ. Ε). Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση της δαπάνης των αναθεωρήσεων του εργασιών της 1^{ης} Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης του έργου σύμφωνα: Α. με την αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12-2021), Β. την εγκύκλιο 17587/19-01-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Γ. με την αρ. πρωτ. 166653/02-06-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 2735/τ'Β/02-06-2022) και Δ. με την αρ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5565/τ'Β/31-10-2022).
- Με την 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης ολοκληρώνεται πλήρως το έργο και καθίσταται λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Επουσιώδης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ – ΤΥΧΕΡΟΥ - ΦΥΛΑΧΤΟΥ".

Η δαπάνη της 1ης Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης κλείνει στο ποσό 255.459,06€ εκ των οποίων το ποσό των 166.015,37€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 40.000,00€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 49.443,69€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1^η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό $166.015,37\text{€}/1.108.128,70\text{€} = 14,98\%$.

Με τον 3^ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 1.834.138,65€ εκ των οποίων το ποσό των 1.273.611,83€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 532,24€ αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των 205.000,00€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 354.994,58€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Σε σχέση με την συμβατική δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α, ο 3^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει με αύξηση κατά 255.459,06€, η οποία θα εξασφαλιστεί σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις), και την αύξηση για την χρηματοδότηση του έργου: «Ενίσχυση Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κάμπου Θυμαριάς -Τυχερού - Φυλαχτού»

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας, μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση δήλωσε ότι για την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ που διευκρινίζει το σύννομο λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ούτως ή άλλως έχει σύνθεση που λειτουργεί βάσει αναλογιών ενός εκάστου συνδυασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 3^ο Α.Π.Ε. – 1^η Επουσιώδη Τροποποίηση Σύμβασης του έργου: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ – ΤΥΧΕΡΟΥ - ΦΥΛΑΧΤΟΥ".

Η δαπάνη της 1ης Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης κλείνει στο ποσό 255.459,06€ εκ των οποίων το ποσό των 166.015,37€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 40.000,00€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 49.443,69€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1^η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό $166.015,37\text{€}/1.108.128,70\text{€} = 14,98\%$.

Με τον 3^ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 1.834.138,65€ εκ των οποίων το ποσό των 1.273.611,83€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 532,24€ αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των 205.000,00€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 354.994,58€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Σε σχέση με την συμβατική δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α, ο 3^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει με αύξηση κατά 255.459,06€, η οποία θα εξασφαλιστεί σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις), και την αύξηση για την χρηματοδότηση του έργου: «Ενίσχυση Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κάμπου Θυμαριάς -Τυχερού - Φυλαχτού»

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Αργυρίου Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 345/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**