

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 28/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1(β) του Ν.4412/2016 του υπέργου: «Συντήρηση ρεμάτων και χειμάρρων στην πεδινή περιοχή Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)», της αναδόχου εταιρίας: «Χρ. Τσαλιγόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.», που περιλαμβάνει καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ Α'109).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26-1-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/21120/455/22-1-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, η οποία απουσίαζε αιτιολογημένα .

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 401771/4841/17-1-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».

3. Ο Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

4. Ο Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).

6. Ο Νόμος 4412/08 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (τροποποίηση στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 156 και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του Θέματος.

7. Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110)

8. Η υπ'αριθμ. πρωτ. 88882/1416/02-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ767ΛΒ-Π4Τ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία το υποέργο του θέματος εντάσσεται με α/α Ξ.16 στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531.

9. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου με τον τίτλο της επικεφαλίδας που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 130057/1314 /26-05-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης.
10. Η υπ' αριθμ. 436/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΚΚ97ΛΒ-Ν59) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
11. Οι υπ' αριθμ. 20/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6Β0Θ7ΛΒ-ΣΙΟ) και 88/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: Ψ9ΠΞ7ΛΒ-ΖΧΛ) (η υπ' αριθμ 88/2022 απόφαση τροποποιεί την υπ' αριθμ. 20/2022 απόφαση ως προς το εισηγητικό και αποφασιστικό μέρος), ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010324425 5-4-2022(στο συνενωμένο αρχείο των δυο προαναφερθέντων αποφάσεων) με τις οποίες εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Χρ. Τσαλιγόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό και είκοσι εκατοστά (57,20%)επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
12. Η από 3-4 -2022 υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου περί οφισγενών μεταβολών.
13. Η υπ' αριθμ. πρωτ.88627/969 4-4-2022 Ειδική πρόσκληση του άρθρου 105 παρ.4 του Ν.4412/2016 για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και η υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.
14. Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 27η Απριλίου 2022 για ποσό 214.017,34 €, ήτοι δαπάνη εργασιών 172.594,63 € και δαπάνη Φ.Π.Α. 41.422,71
15. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ., είναι δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή ως ημερομηνία περαίωσης ορίζεται η 26-10-2023.
16. Η συλλογική απόφαση τροποποίησης της ΝΠ231 με αρ. πρωτ. 123210 / 19/12/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΧΔΤ46ΜΤΛΠ-ΓΧΤ) για την ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000) (2014ΕΠ53100005)» με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ23100003 της ΣΑΝΠ 231 και ΜΙΣ:5200838, που περιλαμβάνει το υποέργο 5 με τίτλο «Συντήρηση ρεμάτων και χειμάρρων στην πεδινή περιοχή Π.Ε. Ξάνθης», στο ΠΔΕ 2022
17. Η Απόφαση 359881/10.12.2021 (ΦΕΚ 5983/20.12.2021) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
18. Η Εγκύκλιο 1/19.01.2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
19. Η Απόφαση 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735/02.06.2022) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016». Την Απόφαση 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735/02.06.2022) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
20. Η Απόφαση Δ11.334219/31.10.2022 (ΦΕΚ 5565/Β') του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

21. Το υπ' αριθμ.133196/209/04-05-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αν. Π/σμου Περ/ντος & Υπ/μων με Θέμα:» Τροποποίηση Οικονομικού Αντικειμένου συμβάσεων Έργων και Μελετών λόγω Αναθεωρήσεων».
22. Η με αρ. πρωτ. 132449/1643/03.05.2023 απόφαση έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, κατά τον οποίο το ποσό της συνολικής δαπάνης του έργου ανέρχεται στα 214.017,34 €, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 172.594,63 € και δαπάνη Φ.Π.Α. 41.422,71 €.
23. Τα κονδύλια που προέκυψαν από τον υπολογισμό της αναθεώρησης των εργασιών, με τους προσωρινούς συντελεστές του Α'2022, και αναμένεται η οριστική τακτοποίηση τους μετά την έγκριση με ΦΕΚ των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης εργασιών για τις εργασίες του έργου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Δ'2022, Β'2023 και Γ'2023 τρίμηνο, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και ανέρχονται στο ποσό των 7.111,11 ευρώ.
24. Η με αρ. πρωτ. 328204/3895/24.10.2023 απόφαση έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, κατά τον οποίο το ποσό της συνολικής δαπάνης του έργου ανέρχεται στα 214.017,34 €, δηλαδή σε ισοζύγιο με το αρχικό ποσό της σύμβασης και του προηγούμενου 1^{ου} εγκεκριμένου ΑΠΕ, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 172.594,63 € και δαπάνη Φ.Π.Α. 41.422,71 €.
25. Τον Νόμο 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06.06.2022), Μέρος Γ' (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), Άρθρο 153 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» και Άρθρο 154 «Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου»
26. Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 294537/25.09.2022 της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του Ν.4938/2022 (Α' 109)» (ΑΔΑ:ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ)
27. Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 414733/28.12.2022 της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του Ν.4938/2022 (Α' 109)» (ΑΔΑ:9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7)
28. Η με αρ. πρωτ. 331263/3941/26.10.2023 κοινοποίηση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών του έργου και η βεβαίωση περάτωση του υποέργου που βεβαιώνει ότι το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 26/10/2023
29. Η με αρ. πρωτ. 371051/4423/04.12.2023 απόφαση έγκριση της τελικής επιμέτρησης του έργου και η τελική επιμέτρηση του υποέργου.
30. Η με αρ. πρωτ. 352379/4208/18.12.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής του υποέργου στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευής, Τμήμα Β', της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου (αρ.πρωτ.20609/259/23.01.2023) για έγκριση καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ Α'109)
31. Η αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου του υποέργου (αρ.πρωτ.20609/259/23.01.2023) για καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ Α'109), από το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευής, Τμήμα Β', της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Πράξη 9, της συνεδρίας 18 (Αθήνα 12-12-2023).
32. Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. του έργου, που περιλαμβάνει ποσό για καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ Α'109) 8.074,99 ευρώ (6.512,09 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Επίσης, παρουσιάζει, σε σύγκριση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ, μείωση των εργασιών κατά 12.697,55 ευρώ (-10.239,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και μηδενισμός των απροβλέπτων κατά 68,92 ευρώ (55,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται σε **209.325,86 €** με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση, που ήταν 214.017,34 ευρώ, κατά **-4.691,48 ευρώ**.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου Α.Π.Ε.

Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:

Α) να συμπεριληφθούν οι μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων κονδυλίων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι παραπάνω μειώσεις των ποσοτήτων οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα, που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της μελέτης στις πραγματικές συνθήκες του έργου. Εξαιτίας της πυκνής βλάστησης εντός των ρεμάτων, κατά την φάση της μελέτης, ήταν αδύνατη η εκτίμηση αν υπήρχαν τεχνικά και σωληνωτά που χρήζουν επιδιόρθωσης και ανακατασκευής. Έτσι, μετά το πέρας των εργασιών του υποέργου, μειώθηκαν αρκετές ποσότητες από την ομάδα Β' επειδή δεν απαιτήθηκαν οι εργασίες αυτές.

Β) να συμπεριληφθεί η καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ Α'109), που αιτήθηκε η ανάδοχη εταιρεία του έργου και αποδέχθηκε με θετική γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β', της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Πράξη 9, της συνεδρίας 18 (Αθήνα 12-12-2023).

Δ)να μηδενιστούν τα απρόβλεπτα του υποέργου μετά την περάτωση του.

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό είχε προβλεφθεί στην μελέτη δημοπράτησης και δεν τροποποιείται η μορφή του έργου.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι συνολικές μεταβολές στην ομάδα Α είναι οι εξής:

Α)σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχουμε αύξηση 23.517,25 ευρώ

Β)σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ δεν υπήρξε μεταβολή

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α)σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχουμε μείωση -19.182,41 ευρώ

Β)σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ έχουμε μείωση -8.677,93 ευρώ

Οι ανωτέρω τιμές είναι με την έκπτωση χωρίς το εργολαβικό όφελος και χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α. 24% και δεν απαιτήθηκε η Διαχείριση των «επί ελασσον» δαπανών στις συμβάσεις Δημοσίων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 2 ^ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 3 ^ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤ/ΝΟΥ 3ου ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤ/ΝΟΥ 3ου ΑΠΕ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΟ 2 ^ο ΑΠΕ
	127.180,40	140.193,17	131.515,24	4.334,82	-8.677,93
	22.892,47	25.234,77	23.672,74	780,27	-1.562,03
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με Γ.Ε. & Ο.Ε.	150.072,87	165.427,94	155.187,98	5.115,11	-10.239,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	22.510,93	55,58	0,00	-22.510,93	-55,58

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	172.583,80	165.483,52	155.187,98	-17.395,82	-10.295,54
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10,83	7.111,11	7.111,11	7.100,28	0,00
ΠΡΙΜ	-		6.512,09	6.512,09	6.512,09
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	172.594,63	172.594,63	168.811,18	-3.783,45	-3.783,45
ΦΠΑ 24%	41.422,71	41.422,71	40.514,68	-908,03	-908,03
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	214.017,34	214.017,34	209.325,86	-4.691,48	-4.691,48
					-4.691,48 €

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)», της αναδόχου εταιρείας: ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» άρθρο 156, συνολικής δαπάνης **209.325,86 €**, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 168.811,18 € και δαπάνη Φ.Π.Α. 40.514,68 €, δηλαδή σε μείωση κατά - **4.691,48** σε σύγκριση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και του προηγούμενου 2^{ου} εγκεκριμένου ΑΠΕ, που ήταν 214.017,34 ευρώ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)», της αναδόχου εταιρείας: ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» άρθρο 156, συνολικής δαπάνης **209.325,86 €**, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 168.811,18 € και δαπάνη Φ.Π.Α. 40.514,68 €, δηλαδή σε μείωση κατά - **4.691,48** σε σύγκριση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και του προηγούμενου 2^{ου} εγκεκριμένου ΑΠΕ, που ήταν 214.017,34 ευρώ.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «Κατά διότι από υπαιτιότητα της υπηρεσίας μειώθηκαν ποσότητες και υπήρχαν προμετρητικά σφάλματα, που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της μελέτης στις πραγματικές συνθήκες του έργου. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι αυτό έγινε εξαιτίας της πυκνής βλάστησης εντός των ρεμάτων, κατά την φάση της μελέτης, Επειδή λοιπόν μειώθηκαν αρκετές ποσότητες από την ομάδα Β' επειδή και δεν απαιτήθηκαν οι εργασίες αυτές έγκαιρα ο ανάδοχος έδωσε το έργο και δεν υπάρχει λόγος για καταβολή (πριμ) έγκαιρης παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ Α'109), που αιτήθηκε η ανάδοχη εταιρεία του έργου και αποδέχθηκε με θετική γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β', της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Πράξη 9, της συνεδρίας 18 (Αθήνα 12-12-2023). Επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και οι προϋποθέσεις των εγκυκλίων που εκδόθηκαν για το γεγονός αυτό και συγκεκριμένα της: ΕΓΚ 414//2022: ΕΓΚ.ΥΠΥΜΕ 28/12/22:Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του

ν. 4938/2022 και της ΕΓΚ 294//2022: ΕΓΚ.ΥΠΥΜΕ 25/9/22:Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 28/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**