

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 936/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της πράξης: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας, προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24-10-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/338348/5409/18-10-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 936: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 331060/7646/15-10-2024 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 147, όπως ισχύει για τη σύμβαση του έργου του θέματος.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της με αρ. Δ.Δ.οικ. 1327/30.03.2016 (ΑΔΑ:60ΒΞ7ΛΒ-ΒΜ2) Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Δ.Δ.οίκ.4099/14-06-2018 (ΑΔΑ:72Ξ77ΛΒ-ΤΕΓ) (ΦΕΚ 2696/τ.Β'/9-7-2018) και Δ.Δ.οίκ.2674/09-06-2021 (ΦΕΚ 2532/τ.Β'/14-6-2021) (ΑΔΑ:ΨΤΑΣ7ΛΒ-05Φ) αποφάσεις του και ισχύει.
6. Της υπ' αρ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
7. Της υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκυκλίου 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
8. Της υπ' αρ. 166653/27-05-2022 (ΦΕΚ 2735/Β'/02-06-2022) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

9. Της υπ' αρ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'31-10-2022) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 06-11-2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το έργο «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5030907, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 19174/31-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 6ΜΘΓΟΡ1Υ-Ι47).
2. Τη χρηματοδότηση του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΟΧΕ_1-Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085, κωδικό MIS 5030907 και προϋπολογισμό χρηματοδότησης 1.250.000,00€.
3. Την από 18.03.2021 αρχική εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, ποσού 780.218,08 € (χωρίς ΦΠΑ), με ΑΔΑΜ: 21SYMV008326718 και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
4. Τον 1ο Α.Π.Ε. ποσού 780.218,08 € (χωρίς ΦΠΑ).
5. Την με αρ. πρωτ. 210505/6593/14.07.2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010941639) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.
6. Την υπ' αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ: 9Φ1Ν7ΛΒ-Η3Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 6η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος δράσης ΠΑΜΘ.
7. Την πράξη: «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας" με εγκεκριμένη πίστωση 145.000,00 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 184596/3137/16.06.2023 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, ποσού 145.000,00 €, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας.
9. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, για την αρχική σύμβαση στο ύψος των 1.113.374,26 €, εκ των οποίων 755.852,73 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00€ απολογιστικές εργασίες, 138.000,00 € αναθεώρηση τιμών και 215.491,79 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24% η αύξηση του οποίου οφείλετε στο ποσό της αναθεώρησης και για την τροποποίηση (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16), η οποία ανέρχεται στο ύψος των 145.000,00 €, εκ των οποίων 89.142,79 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 14.360,00€ απολογιστικές εργασίες, 13.371,42 € απρόβλεπτα και 28.064,52 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%.
10. Την 734/11.08.2023 (Πρακτικό 31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 62ΗΓ7ΛΒ-ΙΛ9) (23SYMV013348992) έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και της 1ης Τροποποίησης «προσαύξηση 15%» της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16).
11. Την αιτιολογική έκθεση του 3ου ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης και της τροποποίησης (προσαύξησης 15%) αυτής της κατά τη διάρκεια της).
12. Την 65^η πράξη (6^η Συνεδρίαση 19.09.2024) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας για τη χρήση επί ελασσον δαπανών στο σχέδιο του 3ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει καθώς και του άρθρου 132 παρ. 2.
13. Την με αρ. πρωτ. 5092/14.10.2024 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΜΘ για την προέγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης λόγω 2ου Α.Π.Ε. του Υποέργου 1: της πράξης «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας».

Σας διαβιβάζουμε:

- Το σχέδιο του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συμπεριλαμβανομένου της τροποποίησης (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ 2 άρθρο 132 Ν.4412/16) του έργου του θέματος, συνοδευόμενο από αναλυτική και συνοπτική προμέτρηση.

- Την Αναθεώρηση - Πίνακες Υπολογισμού και Συγκεντρωτικός Πίνακας.
- Την 65^η πράξη (6^η Συνεδρίαση 19.09.2024) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας για τη χρήση επι έλασσον δαπανών στο σχέδιο του 3ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει καθώς και του άρθρου 132 παρ. 2.
- Την με αρ, πρωτ. 5092/14.10.2024 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΜΘ για την προέγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης λόγω 3ου Α.Π.Ε. του Υποέργου 1: της πράξης «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας».
- Την από 15-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. της πράξης: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5030907 συμπεριλαμβανομένης της 1ης Τροποποίησης (προσαύξησης του οικονομικού αντικείμενου 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779, Κωδικό Δράσης 232002005 και τίτλο πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας”» καθώς επίσης και της κάλυψης της δαπάνης της Αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

Συγκεκριμένα η από 15-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας αναφέρει τα εξής: «Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η 1η τροποποίηση (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ 2 άρθρο 132 Ν.4412/16) συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση, την αναλυτική και συνοπτική προμέτρηση, την Αναθεώρηση (πίνακες υπολογισμού - συγκεντρωτικός πίνακας) μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, την 65η πράξη Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας και τη με αρ, πρωτ. 5092/14.07.2024 γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΜΘ και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η τεχνική μελέτη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ» προϋπολογισμού 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α., ανατέθηκε από τον Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και συντάχθηκε από τους μελετητές κο Πάχτα Φίλιππο, Πολιτικό Μηχανικό και κο Καραδρακόντη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εγκρίθηκε με την αριθμό 1/09.09.2016 απόφαση της 10ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε., ενώ ελέγχθηκε θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στις 09-09-2016 (02/5364/09.09.2016 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας). Με την υπ’ αριθ. 2/11.05.2018 (ΑΔΑ: 7ΣΘ0469ΗΞ5-Ε3Υ) απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές κο Πάχτα Φίλιππο, Πολιτικό Μηχανικό, κο Πέικο

Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό και κο Καραδρακόντη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ενώ ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στις 11-05-2018 (02/2985/11.05.2018 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας). Με τις με αριθμούς 895/20-11-2019 (45/2019 πρακτικό) και 921/28-11-2019 (46/2019 πρακτικό) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΛΘΙ7ΛΒ-Κ5Υ και 6ΡΖΦ7ΛΒ-ΛΣΕ).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 30-01-2020, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 731/26.11.2020 (πρακτικό 45/20) (ΑΔΑ:ΨΩΒ27ΛΒ-Κ9Ε) (ΑΔΑΜ:20ΑWRD007786826) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα: «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», με μέση έκπτωση 37,58% και προσφορά δαπάνης εργασιών 780.218,08€ πλέον Φ.Π.Α.

Μετά την υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν επέλθει σ' αυτήν οφειγείς μεταβολές, η οποία έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού και την με αρ. πρωτ. 1042/01.03.2021 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το έργο του θέματος με κωδικό ΟΠΣ «503907», υπογράφηκε η σύμβαση του έργου στις 18-03-2021 (αρ. πρωτ. 64207/1589/18.03.2021) για το ποσό των Ευρώ: 967.470,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ:21SYMV008326718).

Με την αριθμό πρωτ. 210505/6593/14.07.2022 (22SYMV010941639) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, προκειμένου να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων λόγω προμετρητικής αστοχίας κατά την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευαστική πραγματικότητα, λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και παραλείψεων, αλλά και λόγω σύνταξης τιμών για ορισμένες νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Με την 734/11.08.2023 (Πρακτικό 31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 62ΗΓ7ΛΒ-ΙΛ9) (23SYMV013348992) εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και η Τροποποίηση «προσαύξηση 15%» της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο

132 Ν.4412/16) συμπεριλαμβανομένου και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, προκειμένου να τακτοποιηθούν: α) αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων λόγω προμετρητικής αστοχίας κατά την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευαστική πραγματικότητα β) προμετρητικά σφάλματα και παραλείψεις γ) η ανάγκη σύνταξης τιμών για ορισμένες νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου και ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και η ανάγκη τροποποίησης (προσαύξησης 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της κατά την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, προκειμένου να συμπεριληφθούν σ' αυτόν οι επιπλέον ποσότητες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευαστική πραγματικότητα, ήτοι η επίστρωση του διαπλατυσμένου τμήματος με σκυρόδεμα, αντί της ασφάλτου που προβλεπόταν, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για τη λειτουργικότητα του έργου και η χρήση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 44 W, χωρίς βραχίονα, με ειδική επίτοιχη στήριξη, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερο φωτοτεχνικό αποτέλεσμα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο

«ΟΧΕ_1-Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085 και κωδικό ΜΙΣ(ΟΠΣ): 5030907.

Η επί πλέον δαπάνη λόγω τροποποίησης (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16) καλύπτεται με την πράξη: «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας", η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ: 9Φ1Ν7ΛΒ-Η3Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ και συμπεριλαμβάνεται στην 6η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος δράσης ΠΑΜΘ με εγκεκριμένη πίστωση 145.000,00 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005. Με την 184596/3137/16.06.2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης του ποσού 145.000,00 € για την πληρωμή της.

Με την ολοκλήρωση του έργου εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Επανασκυροδέτηση των πλακών του στενού τμήματος του προσήνεμου μόλου του Κεντρικού Λιμένα της Καβάλας από την επέκταση του ακρομολίου έως το σημείο της διαπλάτυνσης, μετά από τις αναγκαίες διορθωτικές επεμβάσεις (νέα κατακόρυφη επένδυση πάχους 25 εκ., επανασκυροδέτηση στέψης του υποκείμενου πόδα της επένδυσης, επισκευή της ακμής του κρηπιδώματος τουλάχιστον στα 2/3 του μήκους της).
- Επικάλυψη με στρώση κυκλοφορίας του διαπλατυσμένου τμήματος με ινοπλισμένο σκυρόδεμα.

- Ασφαλτόστρωση 120 μ. στο νοτιοανατολικό άκρο της χερσαίας ζώνης του λιμανιού.
- Προμήθεια και εγκατάσταση 25 ελαστικών πνευματικών προσκρουστήρων.
- Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.
- Διαγράμμιση.
- Τοποθέτηση 26 φωτιστικών και δύο (2) ηλεκτρολογικούς πίνακες τύπου pillar.
- Τοποθέτηση τριών (3) κιβωτίων τροφοδοσίας, αυτόματοι πωλητές ρεύματος - νερού ελλειμνισμένων σκαφών.
- Επέκταση δικτύου ύδρευσης με υπόγειο δίκτυο μήκους περίπου 400μ.
- Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου μήκους περίπου 800μ.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι:

- η τακτοποίηση αυξομειώσεων ποσοτήτων λόγω σύνταξης τελικής επιμέτρησης
- η συμπερίληψη ποσού της αναθεώρησης.

Β1. Αναθεώρηση

Η αναθεώρηση είναι προσαυξημένη και υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17587/19- 01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 και τις υπ' αρ.: α) 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β'20-12-2021), «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» β) 166653/27-05- 2022 (ΦΕΚ 2735/Β'02-06-2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» γ) Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'31-10-2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» αποφάσεις του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρχική Σύμβαση	2ος Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλαττον	Διαφορά σχεδίου 3ου Α.Π.Ε. – Αρχικής Σύμβασης
1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ						
1.1 ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	14.381,95	31.795,97	31.795,97	18.502,66	1.088,64	17.414,02
1.2 ΟΜΑΔΑ Β ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ	283.846,20	383.936,04	383.936,04	178.160,72	78.070,88	100.089,04
1.3 ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	32.482,89	19.143,63	18.530,88	11.059,06	25.011,06	-13.952,01
1.4 ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	12.948,50	10.397,08	8.459,70	0,00	4.488,80	-4.488,80
2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
2.1. ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.687,87	58.639,26	58.701,09	23.766,48	25.753,26	-1.986,78
2.2. ΟΜΑΔΑ Β' : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.861,08	2.832,67	2.779,72	114,29	195,67	-81,36

2.3 ΟΜΑΔΑ Γ' : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	167.436,09	133.808,50	131.982,76	9.736,45	45.189,78	-35.453,33
ΣΥΝΟΛΟ	574.644,58	640.553,16	636.186,16	241.339,66	179.798,09	61.541,58
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		82.672,45	82.672,45	82.672,45	0,00	82.672,45
ΣΥΝΟΛΟ	574.644,58	640.553,16	636.186,16	241.339,66	179.798,09	61.541,58
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	103.436,02	115.299,57	114.531,51	43.441,14	32.363,66	11.095,49
ΣΥΝΟΛΟ	678.080,60	755.852,73	750.699,67	284.780,80	212.161,75	72.619,07
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Απρόβλεπτα	101.712,09	29,74	29,74	0,00	101.712,09	-101.682,35
Αναθεώρηση	425,39	138.000,00	128.162,90	127.737,51	0,00	127.737,51
ΣΥΝΟΛΟ	780.218,08	897.882,47	882.862,57	416.518,31	313.873,84	102.644,49
Φ.Π.Α. 24%	187.252,34	215.491,79	211.867,02	24.634,68	0,00	24.239,45
Γενικό Σύνολο Αρχικής Σύμβασης	967.470,42	1.113.374,26	1.094.749,59	441.152,99	313.873,84	127.279,17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 15%) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ (ΠΑΡ. 2ΑΡΘΡΟ 132 Ν.4412/16)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρχική Σύμβαση	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλαττον	Διαφορά σχεδίου 3 ^{ου} Α.Π.Ε. – Αρχικής
----------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	-----------	----------------	---

						Σύμβασης
1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ						
1.1 ΟΜΑΔΑ Α' : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		1.209,60	1.387,93	178,33	0,00	1.387,93
1.2 ΟΜΑΔΑ Β ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ		70.877,40	75.476,96	6.169,01	1.569,45	75.476,96
2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
2.1. ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		3.457,74	4.942,42	1.423,18	0,00	4.942,42
ΣΥΝΟΛΟ		75.606,24	81.807,31	7.770,51	1.569,45	81.807,31
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		13.609,12	14.725,32	1.398,70	282,50	14.725,32
ΣΥΝΟΛΟ		89.215,36	96.532,63	91.169,21	1.851,95	96.532,63
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		14.360,00	19.105,30	4.745,30	0,00	19.105,30
Απρόβλεπτα		13.371,42	0,00	0,00	13.371,42	0,00
Αναθεώρηση		61,27	6.663,59	6.602,32		6.663,59
ΣΥΝΟΛΟ		117.008,05	122.301,52	20.516,83	15.223,37	122.301,52
Φ.Π.Α. 24%		28.081,93	29.352,36	1.270,43	0,00	29.352,36
ΣΥΝΟΛΟ		145.089,98	151.653,88	21.787,26	15.223,37	151.653,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	967.470,42	1.258.464,24	1.246.403,47			
--	------------	--------------	--------------	--	--	--

Το παρόν σχέδιο του 3^{ου} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και η δαπάνη του ανέρχεται:

- για την αρχική σύμβαση στο ύψος των **1.094.749,59 €**, εκ των οποίων 750.699,67 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00€ απολογιστικές εργασίες, 128.162,90 € αναθεώρηση τιμών και 211.867,02 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%. Η αύξηση οφείλετε στο ποσό της αναθεώρησης.

- για την τροποποίηση (προσαύξηση 15%) σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16, ανέρχεται στο ύψος των **151.653,88 €**, εκ των οποίων 96.532,63 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 19.105,30€ απολογιστικές εργασίες, 6.663,59 € αναθεώρηση και 29.352,36 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%. Η αύξηση οφείλετε στο ποσό της αναθεώρησης.

Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε **14,99% δηλ. είναι μικρότερο από το 15%** και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ' έως δ ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του **15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων**», για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις:

1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,
2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%,
3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι:

1. Η υπέρβαση είναι 145.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (< 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.) και η αντίστοιχη πίστωση έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. 184596/3137/16.06.2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας.

2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 14,99% <15%

3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Συνοψίζοντας ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 ν.4412/2016 όπως ισχύει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων εργασιών με χρήση των απρόβλεπτων και των επί ελασσον δαπανών ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, καθώς επίσης και η αναθεώρηση.

Όλα τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα του έργου και την πλήρη ολοκλήρωση.

Με την εν λόγω χρήση των απροβλεπτών δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την απορρόφηση των απροβλεπτών.

Μετά τα παραπάνω και επειδή με το παρόν σχέδιο 3^{ου} Α.Π.Ε.:

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/ΤΔΥ.
- Δεν τροποποιείται η μορφή του έργου.
- Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους δεσμεύσεις.
- Γίνεται χρήση δαπανών που εξοικονομούνται από άλλες εργασίες («επί έλασσον δαπάνη») καθώς η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, στη σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Οι δαπάνες που εξοικονομούνται από άλλες εργασίες δε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Οι «επί έλασσον δαπάνες» δεν υπερβαίνουν, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση:

1. του 3ου Α.Π.Ε. της πράξης «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 1.094.749,59 €, εκ των οποίων 750.699,67

€ αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00 € απολογιστικές εργασίες, **128.162,90 € αναθεώρηση τιμών** και **211.887,02 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%** και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085 και κωδικό MIS(ΟΠΣ): 5030907 και της **1ης Τροποποίησης (προσαύξησης του οικονομικού αντικειμένου 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της**, με τίτλο πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας"», **ποσού 151.653,88 € με ΦΠΑ** εκ των οποίων 96.532,63 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 19.105,30€ απολογιστικές εργασίες και 29.352,36 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, η οποία χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005,

2. της κάλυψης της δαπάνης της Αναθεώρησης,

για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 αλλά και ειδικότερα του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 132 παρ.2.».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την **έγκριση: 1. του 3ου Α.Π.Ε. της πράξης «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 1.094.749,59€, εκ των οποίων 750.699,67€ αφορούν αξία εργασιών** μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00 € απολογιστικές εργασίες, **128.162,90 € αναθεώρηση τιμών** και **211.887,02€ δαπάνη Φ.Π.Α. 24%** και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085 και κωδικό MIS(ΟΠΣ): 5030907 και της 1ης Τροποποίησης (προσαύξησης του οικονομικού αντικειμένου 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, με τίτλο πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας"», **ποσού 151.653,88 € με ΦΠΑ** εκ των οποίων 96.532,63 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 19.105,30€ απολογιστικές εργασίες και 29.352,36 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, η οποία χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005,

2. της κάλυψης της δαπάνης της Αναθεώρησης,

για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 αλλά και ειδικότερα του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 132 παρ. 2.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **1.** τον 3ο Α.Π.Ε. της πράξης «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 1.094.749,59 €, εκ των οποίων 750.699,67€ αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00 € απολογιστικές εργασίες, 128.162,90 € αναθεώρηση τιμών και 211.887,02€ δαπάνη Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085 και κωδικό MIS(ΟΠΣ): 5030907 και της 1ης Τροποποίησης (προσαύξησης του οικονομικού αντικειμένου 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, με τίτλο πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας”», ποσού 151.653,88 € με ΦΠΑ εκ των οποίων 96.532,63 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 19.105,30€ απολογιστικές εργασίες και 29.352,36 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, η οποία χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005,

2. την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 αλλά και ειδικότερα του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 132 παρ. 2.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 936/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**