

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1043/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 5^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση: Προτεινόμενος ΑΠΕ του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο», αναδόχου εταιρείας «Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-11-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/373047/5937/15-11-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1043: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 368540/4256/14-11-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 14/11/2024 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
3. Τον Νόμο 4412/08 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (τροποποίηση στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 156, καθώς και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
4. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α/10-04-2012).
5. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013).
7. Τον Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο», προϋπολογισμού 3.100.000,00 € με ΦΠΑ, που εγκρίθηκαν με την αρ. 9422/Ξ-ΔΤΕ- 188/18-01-2018 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.
9. Την αίτηση χρηματοδότησης με αρ. πρωτ. 60807/Ξ-ΔΤΕ-1881/24-05-2018 στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με ΑΔΑΜ: REQ004456331(13-02-2019) (πρωτογενές αίτημα)
10. Την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.1675/30-07-2018 της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» με κωδικό ΟΠΣ 5029779 στο Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 με ΑΔΑ: ΩΙ8Ξ7ΛΒ-ΞΔΠ και ΑΔΑΜ: REQ004490908 (20-02-2019)

11. Την αρ.πρωτ.83670/02.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΗΣ465ΧΙ8-ΛΚΑ) απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη ένταξη και τροποποίηση του έργου του θέματος στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕΠ-031/1
12. Την από 12/09/2018 με αρ. πρωτ.3108 έγκριση της διακήρυξης του έργου του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
13. Την υπ' αριθμ. 914/2018 (20-09-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΝΟΨ7ΛΒ-Ρ9Π) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή Διαγωνισμού
14. Την υπ' αριθμ. 139478/Ξ-ΔΤΕ-3897/ 28-09-2018 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 28.09.2018 και φέρει τον αριθμό 18PROC003759678 (ΑΔΑ: 653Γ7ΛΒ-ΛΣΓ)
15. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 76043 που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ_PW
16. Την από 30.10.2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού και την από 6.11.2018 ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού
17. Την με αρ. 1127/23-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
18. Τη με αριθ. 101/2019 (01-02-2019) Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΝΦΒ7ΛΒ-ΣΓΒ), με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καθώς επίσης και η ανάδειξη ως αναδόχου του έργου η εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ», με έκπτωση εξήντα κόμμα τριάντα τοις εκατό (60,30 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
19. Την από 13-3-2019 με αρ. πρωτ. 1262 έγκριση του σχεδίου σύμβασης για το υποέργο πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» με κωδικό ΟΠΣ 5029779 στο Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
20. Την από 16/04/2019 με αρ. πρωτ. 64512/Ξ-ΔΤΕ- 1487 σύμβαση του έργου
21. Την από 10-6-2019 με αρ. πρωτ. 95159/Ξ-ΔΤΕ-2259 έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου έως στις 15/4/2021
22. Την από 03/09/2019 με αρ. πρωτ. 147926/Ξ-ΔΤΕ-3597 απόφαση έγκρισης χορήγησης μετάθεσης της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής προθεσμίας κατασκευής έως 31/10/2019
23. Την από 14-10-2019 με αρ. πρωτ. 171336 /Ξ-ΔΤΕ-4090 έγκριση του 1ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση της χορήγησης μετάθεσης της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής προθεσμίας κατασκευής έως 31/10/2019
24. Το από 13-11-2019 με αρ. πρωτ. 194798/Ξ-ΔΤΕ-4614 έγγραφο του μελετητή του έργου με το οποίο υπέβαλε την προσαρμοσμένη μελέτη του έργου στο ληφθέν φυσικό έδαφος της τωρινής κατάστασης και η προσαρμοσμένη μελέτη του έργου στο τωρινό φυσικό έδαφος.
25. Την από 05-10-2020 με αρ. πρωτ. 156385/Ξ-ΔΤΕ-3268 απόφαση έγκρισης του α) 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου και β) του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με έξι (6) Νέες Τιμές
26. Την απόφαση με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/177936/3555/30-10-2020 έγκρισης χορήγησης της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δεκαέξι (216) ημέρες, δηλαδή μέχρι 18-11-2021
27. Την από 22-11-2020 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ 198077/3788 έγκριση του 2^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση της χορήγησης μετάθεσης της πρώτης (1^{ης}) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 18-11-2021.
28. Το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της 9ης, 10ης και 12ης Δεκεμβρίου 2020 ποσού 11.541,09 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
29. Την μερική αποδοχή της ένστασης του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της 9ης, 10ης και 12ης Δεκεμβρίου 2020 για συμπληρωματική αποζημίωση με το ποσό των 2.310,49+8.750,24= 11.060,73 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
30. Την από 05/04/2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/11271/114 απόφαση έγκρισης αποζημίωσης του αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» λόγω βλαβών από ανωτέρα βία της 9ης, 10ης και 12ης Δεκεμβρίου 2020 στο έργο για συνολική αποζημίωση με το ποσό των **28.026,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%** (22.601,82 ευρώ συν 5.424,44 ευρώ Φ.Π.Α. 24%)
31. Την με αρ. πρωτ. 106912/897/09-09-2021 (ορθή επανάληψη) συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επειγουσών αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου

2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014 ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531συγκεκριμένα το υποέργο Ξ.17 «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» (αποζημίωση λόγω διαπίστωσης βλαβών – μη επιλέξιμη δαπάνη) προϋπολογισμού 28.026,26 ευρώ.

32. Την από 30-09-2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/255991/2713 απόφαση έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου που αφορά αποκλειστικά σε αποζημίωση βλαβών από ανωτέρα βία

33. Την από 05.11.2021 με αρ. πρωτ. 300385/3175 απόφαση έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου

34. Την αρ. 298/2022 /04.05.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίνεται η 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν σαράντα δυο (142) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30.09.2022

35. Την έγκριση της 4ης παράτασης του έργου από την 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (19ο θέμα), έως 31/12/2022 με την αρ. απόφαση 667/2022

36. Την από 23/09/2022 με αρ. πρωτ.εισερχ,284305/3174 απόφαση τροποποίησης υποέργου σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 με το ποσό των 80.326,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, που αναλύεται ως εξής: σε 28.026,26 ευρώ για την αποζημίωση της θεομηνίας στο έργο σύμφωνα με την ανωτέρω παρ.30 που αποπληρώθηκε με την ανωτέρω παρ.31 και σε 52.300,00 ευρώ που προβλέπεται να καλύψουν την 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του έργου

37. Η αρ.803/2022 / 26.10.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ για έγκριση: Α) Της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο» και Β) Του 4ου ΑΠΕ που τη συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης της αναδόχου εταιρείας «Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

38. Την με αρ. πρωτ. 40631/279/19.05.2023 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000) (2014ΕΠ53100005)» με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ23100003 της ΣΑΝΠ 231

39. Η βεβαίωση Περαίωσης του έργου που εκδόθηκε στις 9/3/2023 και βεβαιώνει ότι το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα στις 31/12/2022 και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 9/3/2023

40. Η τελική επιμέτρηση του έργου που υπογράφηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις 29/03/2023 και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 3/4/2023 με το αρ. πρωτ. 95726/1196 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης

41. Το από 09.10.2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 του έργου του θέματος.

42. Την με αρ. πρωτ. 323908/3716/10.10.2024 απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 του έργου του θέματος

43. Η με αρ. πρωτ. 5729/12-11-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον 5^ο ΑΠΕ και σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο της μέρος

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πρόκειται για υδραυλικό έργο, το αντικείμενο του οποίου αφορούσε στη διευθέτηση του χειμάρρου που διέρχεται από τον οικισμό Κιμμερίων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση κάθε κινδύνου πρόκλησης υλικών βλαβών στην πέριξ αυτού περιοχή.

Με την ολοκλήρωση του έργου διευθετήθηκε ο χειμάρρος που διέρχεται από τον οικισμό Κιμμερίων, για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων.

Το έργο που εκτελέστηκε αποτελεί τμήμα της διευθέτησης του κεντρικού Χειμάρρου Κιμμερίων και συγκεκριμένα εκτείνεται μεταξύ της σιδηροδρομικής γέφυρας μέχρι την εκβολή του χειμάρρου Κιμμερίων στον ποταμό Κόσυνθο, σε μήκος περίπου 2.120,34 μέτρα (από Δ150 ανάντη μέχρι Δ45 κατάντη).

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της αρχικής σύμβασης και τον Προτεινόμενο ΑΠΕ της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και ο Προτεινόμενος ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών συντάχθηκε, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο υπολογισμός των αναθεωρήσεων.

Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών του έργου που έχουν εκτελεστεί, μέχρι 31.03.2022, έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους εκδοθέντες οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης (Α'21, Β'21, Γ'21 Δ'21 και Α'22). Για τις υπόλοιπες εκτελεσμένες εργασίες, η αναθεώρηση εκτιμήθηκε προσωρινώς, με βάση τους συντελεστές του Α' τριμήνου 2022 (ΦΕΚ.5565/Β'31-10-2022), σύνολο αναθεώρησης:

Α) Για την κύρια σύμβαση: **79.610,63 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)**, δηλαδή αυξήθηκε κατά 13.581,60 ευρώ έναντι της προηγούμενης αναθεώρησης του 4^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα που ήταν 66.029,03 ευρώ
 Β) Για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση: **1.538,65 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)**, δηλαδή αυξήθηκε κατά 319,75 ευρώ έναντι της προηγούμενης αναθεώρησης της αρχική 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης που εγκρίθηκε με τον 4^ο ΑΠΕ και ήταν 1.218,90 ευρώ.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) Αρχική Σύμβαση

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (5^{ος} Α.Π.Ε.), του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ», παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 4^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (4^ο Α.Π.Ε.), κατά το ποσό **15.918,70 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%** και που θα τακτοποιηθεί με το παρόντα 5^ο ΑΠΕ μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.

Το συνολικό ποσό του έργου, που θα καλυφθεί μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των **1.328.540,90 ευρώ**.

Με τον 2^ο ΑΠΕ του έργου είχε τακτοποιηθεί η αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και κατά το εγκεκριμένο ποσό της αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα βία στις 09-12.12.2020, ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά **28.026,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%**, ποσό που έχει τακτοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς πόρους.

Επομένως το κύριο έργο με τον παρόντα προτεινόμενο 5^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.356.567,16 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε αύξηση κατά 125.784,96 ευρώ από την αρχική σύμβαση και σε αύξηση 15.918,70 ευρώ από τον προηγούμενο 4^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

Β) 1^η Συμπληρωματική σύμβαση, Έκδοση: 2^η

Με τον παρόντα 5^ο ΑΠΕ, ο προτεινόμενος ΑΠΕ της 1^η συμπληρωματική σύμβαση παρουσιάζεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική 1^η συμπληρωματική σύμβαση που εγκρίθηκε με τον 4^ο ΑΠΕ. Αναμένεται η οριστική τακτοποίηση των εργασιών μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Η οικονομική εικόνα του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5^{ου} Α.Π.Ε.) και του Προτεινόμενου ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, φαίνεται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε. (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 5^{ου} Α.Π.Ε. (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που εγκρίθηκε με τον 4ο ΑΠΕ (€)	ΔΑΠΑΝΗ Προτεινόμενου ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με τον 5^ο ΑΠΕ (€)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	841.099,71	841.099,71	30.183,12	30.183,12
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	151.397,95	151.397,95	5.432,96	5.432,96
Μερικό σύνολο Ι	992.497,66	992.497,66	35616,08	35616,08
Απρόβλεπτα	39,60	0,00	5.342,41	5.024,22
Μερικό σύνολο ΙΙ	992.537,26	991.793,32	40.958,49	40.638,77
Αναθεώρηση	66.029,03	79.610,63	1.218,93	1.538,65
Δαπάνη Έργου	1.058.566,29	1.071.403,95	42.177,42	42.177,42
ΦΠΑ 24%	254.055,91	257.136,95	10.122,58	10.122,58
ΣΥΝΟΛΟ Α ΔΑΠΑΝΗΣ	1.312.626,20	1.328.540,90	52.300,00	52.300,00
Αποζημίωση βλαβών	22.601,82	22.601,82		
ΦΠΑ 24%	5.424,44	5.424,44		
ΣΥΝΟΛΟ Β ΔΑΠΑΝΗΣ	28.026,26	28.026,26		
Συνολική	1.340.648,46	1.356.567,16		

Δαπάνη με Φ.Π.Α. 24%				
-------------------------	--	--	--	--

Μετά τα ανωτέρω συντάχθηκε ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (5^{ος} Α.Π.Ε.), του έργου «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ**», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» άρθρο 156.

Σύμφωνα με τον παρόντα 5^ο Α.Π.Ε. το ποσό της συνολικής δαπάνης του κύριου έργου ανέρχεται σε **1.356.567,16€, εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 262.561,39 €**, ενώ της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης σε **52.300,00, εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 10.122,58 €**.

Αναλυτικά ως προς την χρηματοδότηση:

Α) Το **συγχρηματοδοτούμενο έργο** της πράξης ΣΑ με κωδικό 2018ΕΠ03110039 και με κωδικό ΟΠΣ: 5029779 περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση του έργου και ανέρχεται στο ποσό των **1.328.540,90€**, εκ των οποίων δαπάνη Φ.Π.Α. 257.136,95€

Β) Το **ΠΔΕ** με κωδικό ΟΠΣ: 5200838 υποέργο: 25, που χρηματοδοτείται από την συλλογική απόφαση ΝΠ231 με Κ.Ε.:2022ΝΠ23100003 περιλαμβάνει: α)την αποζημίωση του αναδόχου της κύριας σύμβασης, λόγω αποκατάστασης των βλαβών από ανωτέρα βία (ποσού: 28.026,26 ευρώ) και β)τις εργασίες της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (ποσού: 52.300,00 ευρώ). Συνολικό ποσό **80.326,26€**, εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 15.547,02€

Αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία:

α) Για την κύρια σύμβαση

δαπάνη εργασιών 991.793,32 € (με ΓΕ+ΕΟ 18% και απρόβλεπτα), σε μείωση από τον προηγούμενο 4^ο ΑΠΕ και με αρχική σύμβαση κατά 743,94 €, σύμφωνα με την απόφαση της έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής.

και πλέον τούτων

αναθεώρηση 79610,63€ (σε αύξηση κατά 13.581,60 ευρώ τον προηγούμενο 4^ο ΑΠΕ και σε αύξηση κατά 79.581,60 ευρώ από την αρχική σύμβαση).

Η κύρια σύμβαση με τον προτεινόμενο 5^ο ΑΠΕ βρίσκεται σε αύξηση κατά **15.918,70 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%** από τον προηγούμενο 4^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ και κατά 125.784,96 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% από την αρχική σύμβαση.

Β)Για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση

δαπάνη εργασιών 40.638,77 € (με ΓΕ+ΕΟ 18% και απρόβλεπτα), σε μείωση κατά 319,72 € από την αρχική 1^η συμπληρωματική σύμβαση που εγκρίθηκε με τον 4^ο ΑΠΕ

και πλέον τούτων

αναθεώρηση 1.538,65€ (σε αύξηση κατά 319,72 ευρώ την αρχική 1η συμπληρωματική σύμβαση που εγκρίθηκε με τον 4ο ΑΠΕ).

Ο Προτεινόμενος ΑΠΕ της 1^η συμπληρωματική σύμβαση με τον 5^ο ΑΠΕ της κύριας σύμβασης βρίσκεται με ισοζύγιο με την αρχική 1η συμπληρωματική σύμβαση που εγκρίθηκε με τον 4ο ΑΠΕ.

Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών του έργου που έχουν εκτελεστεί, μέχρι 31.03.2022, έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους εκδοθέντες οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης (Α'21, Β'21, Γ'21 Δ'21 και Α'22). Για τις υπόλοιπες εκτελεσμένες εργασίες, η αναθεώρηση εκτιμήθηκε προσωρινώς, με βάση τους συντελεστές του Α' τριμήνου 2022 (ΦΕΚ.5565/Β'/31-10-2022).

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5^{ου} Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει την και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών: Προτεινόμενος ΑΠΕ του έργου «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ**» της αναδόχου εταιρείας: **ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, ο οποίος περιλαμβάνει:

1) το κύριο έργο

α)οι εργασίες του οποίου συγχρηματοδοτούνται 80% από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 20% από το Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) - Εθνικούς Πόρους, **η δαπάνη του έργου ανέρχεται, σε σύγκριση με τον προηγούμενο**

εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (4^{ος} Α.Π.Ε.) αυξημένη στο ποσό των αναθεωρήσεων 15.918,70 ευρώ με 24% ΦΠΑ, δηλαδή σε 1.328.540,90με Φ.Π.Α. και

β) την αποζημίωση βλαβών του κύριου έργου, που χρηματοδοτείται από την συλλογική απόφαση ΝΠ231 με Κ.Ε.:2022ΝΠ23100003, η δαπάνη ανέρχεται στα 28.026,26 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύνολο δαπάνης κύριου έργου: 1.356.567,16€ εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 262.561,39 €

2) τις εργασίες της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, Προτεινόμενος ΑΠΕ, που χρηματοδοτείται από την συλλογική απόφαση ΝΠ231 με Κ.Ε.:2022ΝΠ23100003, **δαπάνης 52.300,00€, εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 10.122,58 €** σε ισοζύγιο με την αρχική 1η συμπληρωματική σύμβαση που εγκρίθηκε με τον 4ο ΑΠΕ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (5ου Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει την και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών: Προτεινόμενος ΑΠΕ του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» της αναδόχου εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει:

1) το κύριο έργο

α) οι εργασίες του οποίου συγχρηματοδοτούνται 80% από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 20% από το Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) - Εθνικούς Πόρους, η δαπάνη του έργου ανέρχεται, σε σύγκριση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (4ος Α.Π.Ε.) αυξημένη στο ποσό των αναθεωρήσεων 15.918,70 ευρώ με 24% ΦΠΑ, δηλαδή σε 1.328.540,90με Φ.Π.Α. και

β) την αποζημίωση βλαβών του κύριου έργου, που χρηματοδοτείται από την συλλογική απόφαση ΝΠ231 με Κ.Ε.:2022ΝΠ23100003, η δαπάνη ανέρχεται στα 28.026,26 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύνολο δαπάνης κύριου έργου: 1.356.567,16€ εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 262.561,39 €

2) τις εργασίες της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, Προτεινόμενος ΑΠΕ, που χρηματοδοτείται από την συλλογική απόφαση ΝΠ231 με Κ.Ε.:2022ΝΠ23100003, δαπάνης 52.300,00€, εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 10.122,58€ σε ισοζύγιο με την αρχική 1η συμπληρωματική σύμβαση που εγκρίθηκε με τον 4ο ΑΠΕ.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Μποδούρογλου Κατερίνα και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1043/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**