

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 994/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Ταμιευτήρα Κομπάτου», Αναδόχου: ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **07-11-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/354750/5629/1-11-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η κ. : 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 994: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 352455/5050/31-10-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την από 25-09-2023 υπογραφείσα με τον ανάδοχο σύμβαση με ΑΔΑΜ 23SYMV013461046/25-09-2023, συνολικού ποσού 97.917,79€ και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Τον 1° Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες οριστικές επιμετρήσεις εργασιών και από προμετρήσεις ποσοτήτων των υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις επιτόπου συνθήκες και τις εντολές της Υπηρεσίας, β) Την ενσωμάτωση (με τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.) δύο (2) νέων εργασιών οι οποίες δεν προβλεπόταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού

αντικειμένου του έργου, γ) Την τροποποίηση της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου και δ) Την ανάγκη σύνταξης της 1^{ης} Επουσιώδους Τροποποίησης σύμβασης με την ενσωμάτωση σε αυτή τεσσάρων (4) εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής.

8. Την συνεδρίαση υπ' αριθ. 9/πράξη 6/23-10-2024 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 1^{ου} Α.Π.Ε. και την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου της αρχικής συμβάσης κατά 14,97%, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ. 3.α. του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, του έργου «Αποκατάσταση ταμιευτήρα Κομψάτου», αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης Π.Α.Μ.-Θ.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ» που περιλαμβάνει την 1^η επουσιώδη τροποποίηση σύμβασης συνολικής δαπάνης **112.369,04€** που αναλύεται ως εξής: ποσό 77.106,56€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 1.362,17€ για απρόβλεπτες εργασίες, ποσό 1.000,00€ για απολογιστικές εργασίες, ποσό 11.151,46€ για αναθεωρήσεις και δαπάνη ποσού 21.748,85€ για Φ.Π.Α. (24%), ήτοι αύξηση κατά **14,97%** σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ» που περιλαμβάνει την 1^η επουσιώδη τροποποίηση σύμβασης συνολικής δαπάνης **112.369,04€**, ήτοι αύξηση κατά **14,97%** σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ» που περιλαμβάνει την 1^η επουσιώδη τροποποίηση σύμβασης συνολικής δαπάνης 112.369,04€, ήτοι αύξηση κατά 14,97% σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 994/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ