

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1082/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση των χειμάρρων ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΛΟΥ του Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ του Ν. Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5-12-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/392101/6349/29-11-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1082: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 12895/07-11-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το άρθρο 176 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών του Ν. 3852/7-6-2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», παραγρ. ι) **iii. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.**
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Την υπ' αρ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» και την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
6. Την υπ' αρ. 166653/2-06-2022 (ΦΕΚ 2735/Β'/2-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
7. Το Ν. 4412/2016, και ειδικότερα τα άρθρα 132, 153 και 156.
8. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.
9. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
10. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την χρήση των επί ελάσσον δαπανών του 1^{ου} ΑΠΕ, θέμα 13^ο του 6^{ου} Πρακτικού/6-11-2024.

Α. Σύντομο Ιστορικό

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 531, ως υποέργο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ αριθμ. 63428/1000/16-10-2018, ΑΔΑ: 7Σ9Κ7ΛΒ-ΝΤΚ και ΑΔΑΜ: 18REQ003856206 2018-10-17 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης).

Μετά την τροποποίηση του ΠΔΕ σε ΕΠΑ, το έργο είναι ενταγμένο στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025», στην ΣΑΝΠ231 με Κωδικό ΟΠΣ 5200838, ως 35^ο υποέργο με ΚΑΕ 2022ΝΠ23100003.

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 10682/26-10-2020 ΔΤΕ Π.Ε. Δράμας.
- Δημοπράτηση: 29-09-2021 - Μέση Έκπτωση: 44,76%.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό 3/2022, αριθ. απόφ. 55/07-02-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ..
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. 6097/14-06-2022.
- Ποσόν Σύμβασης: «222.759,36 €» (χωρίς Φ.Π.Α.) και «276.221,61 €» (με Φ.Π.Α. 24%).
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 14-06-2023.
- 1^η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης: 14-02-2024.
- 2^η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης: 14-09-2024.
- Οριακή προθεσμία περάτωσης του έργου: 15-03-2025.
- Ο προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε., είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Το συνολικό Οικονομικό του Αντικείμενου ανέρχεται στο ποσό των 237.056,07 € χωρίς ΦΠΑ και 293.949,53€ με ΦΠΑ. Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης.

Β. Αντικείμενο 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **237.056,07€ με το ΦΠΑ**, με αύξηση του Οικονομικού του Αντικειμένου κατά 14.296,71€ € με το ΦΠΑ ως προς την Αρχική Σύμβαση, που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης, αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	164.145,24	188.725,88
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	29.546,14	33.970,66
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	193.691,38	222.696,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	29.053,71	0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	222.745,09	222.696,54
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	14,27	14.359,53
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	222.759,36	237.056,07

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ένας (1) λογαριασμός, συνολικής δαπάνης 49.662,25€ με ΦΠΑ (χωρίς αναθεώρηση) και εκκρεμεί η πληρωμή του δεύτερου λογαριασμού συνολικής δαπάνης 155.845,89€ με ΦΠΑ (χωρίς αναθεώρηση).

Γ. Γνώμη εισηγητή

Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΛΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ» οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης, λόγω αύξησης του πληθωρισμού, σύμφωνα με:

- την υπ' **αρ. 359881/10-12-2021** (ΦΕΚ 5983/Β' /20-12-2021) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
- την υπ' αριθ. **17587/19-01-2022** (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
- και την υπ' **αρ. 166653/2-06-2022** (ΦΕΚ 2735/Β' /2-06-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Εφόσον λοιπόν συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του Covid-19, δηλ. αύξηση του πληθωρισμού και πληρούνται όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Επίσης δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 14.296,71€ με το ΦΠΑ ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΛΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ», που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1ο Α.Π.Ε. και την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 14.296,71€ με το ΦΠΑ ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΛΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ», που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1082/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**